



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

Ciudad de México al 31 de diciembre de 2022.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 4TO TRIMESTRE 2022
(octubre-diciembre).**

Datos generales del contrato:

Firma de Contrato:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
Número de contrato:	2-20110003-5-42954
Número de compromiso:	5-42954
Número de obra:	20110003
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo”, del predio donde se ha Programado la CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HGZ DE 72 CAMAS (SUSTITUCIÓN DEL HGS NO. 10), GUANAJUATO, GUANAJUATO.
Contratista:	ANTONIO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
Fecha de inicio:	02 DICIEMBRE DE 2022
Fecha de término:	31 DICIEMBRE DE 2022
Plazo de ejecución:	30 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$743,020.00 (Setecientos cuarenta y tres mil veinte pesos 00/100 M.N.).
Asignación Inicial:	N/A
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100%
Avance financiero:	100%