



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y  
Cartera de inversión  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
Coordinación Técnica de Proyectos y  
Construcción de Inmuebles  
División de Proyectos

**Ciudad de México al 31 de diciembre de 2022.**

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 4TO TRIMESTRE 2022  
(octubre-diciembre).**

**Datos generales del contrato:**

Firma de Contrato:	<b>08 DE DICIEMBRE DE 2022</b>
Número de contrato:	<b>2-22220002-5-42962</b>
Número de compromiso:	<b>5-42962</b>
Número de obra:	<b>22220002</b>
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo", del predio donde se ha Programado la <b>CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN AMOZOC PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.</b>
Contratista:	<b>ENRIQUE TURRENT FERNÁNDEZ</b>
Fecha de inicio:	<b>09 DICIEMBRE DE 2022</b>
Fecha de término:	<b>28 DICIEMBRE DE 2022</b>
Plazo de ejecución:	<b>20 días naturales</b>
Monto del Contrato sin IVA:	<b>\$589,000.00 (Quinientos ochenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.).</b>
Asignación Inicial:	<b>N/A</b>
Convenio:	<b>N/A</b>
Fecha del Convenio:	<b>N/A</b>
Tipo de ampliación:	<b>N/A</b>
Plazo de ampliación:	<b>N/A</b>
Monto del convenio:	<b>N/A</b>
Avance físico:	<b>100%</b>
Avance financiero:	<b>100%</b>