



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

Ciudad de México al 30 de septiembre de 2023.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES AL TRIMESTRE TRES DE 2023
(julio-septiembre)**

Datos generales del contrato:

Firma de Contrato:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Número de contrato:	2-23110001-5-421008
Número de compromiso:	5-421008
Número de obra:	23110001
Concepto del Contrato:	DESARROLLO DE ESTUDIO DE SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS, GEOFISICA Y PAVIMENTOS) EN EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS, EN EL TERRENO DENOMINADO PRIVADA DEL ROSARIO, UBICADO EN BOULEVARD BICENTENARIO No. 1200, PREDIO LOMA DE GRANADO. C.P. 36724, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.
Contratista:	TGC GEOTECNIA, S.A DE C.V.
Fecha de inicio:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha de término:	28 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo de ejecución:	30 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$ 1,227,893.39 (Un millón doscientos veintisiete mil ochocientos noventa y tres pesos 39/100 M.N.).
Asignación Inicial:	N/A
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	75%
Avance financiero:	0%

Ing. Marlon Omar Salinas Beltrán
Matricula: 311094677

Residente de Servicio

