



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

Ciudad de México al 30 de septiembre de 2023.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES AL TRIMESTRE TRES DE 2023
(julio-septiembre)**

Datos generales del contrato:

Firma de Contrato:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Número de contrato:	2-22020007-5-421009
Número de compromiso:	5-421009
Número de obra:	22020007
Concepto del Contrato:	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS, GEOFISICA Y PAVIMENTOS) EN EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 120 CAMAS EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE INDUSTRIAL, UBICADO EN AV. LIBERTAD S/No. ENTRE CALLE DR. SAMUEL OCAÑA GARCIA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, COL PROGRESO, C.P. 83456, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, EN EL ESTADO DE SONORA.
Contratista:	TGC GEOTECNIA, S.A DE C.V.
Fecha de inicio:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha de término:	28 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo de ejecución:	30 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$ 1,229,179.79 (Un millón doscientos veintinueve mil ciento setenta y nueve pesos 79/100 M.N.).
Asignación Inicial:	N/A
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	91.48%
Avance financiero:	0%

Ing. José de Jesús Fragoso Hernández
Matricula: 99385679

Residente de Servicio

