



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y  
Cartera de inversión  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
Coordinación Técnica de Proyectos y  
Construcción de Inmuebles  
División de Proyectos

Ciudad de México al 30 de septiembre de 2023.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES AL TRIMESTRE TRES DE 2023  
(julio-septiembre)**

**Datos generales del contrato:**

Firma de Contrato:	22 DE JUNIO DE 2023
Número de contrato:	2-22220003-5-42989
Número de compromiso:	5-42989
Número de obra:	22220003
Concepto del Contrato:	DESARROLLO DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA CONSTRUCCION DE ANEXO DE 140 CAMAS DE GINECO-OBSTETRICIA Y PEDIATRIA (HGZ 20 LA MARGARITA), UBICADO EN AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ No. 4211, COLONIA INFONAVIT LA MARGARITA, C.P. 72560, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY, S.A. DE C.V.
Fecha de inicio:	23 DE JUNIO DE 2023
Fecha de término:	12 DE JULIO DE 2023
Plazo de ejecución:	20 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$ 495,245.35 (Cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos 35/100 M.N.).
Asignación Inicial:	N/A
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100%
Avance financiero:	0%

**Ing. Marlon Omar Salinas Beltrán**  
Matricula: 311094677

**Residente de Servicio**

