



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

Ciudad de México al 30 de septiembre de 2023.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES AL TRIMESTRE TRES DE 2023
(julio-septiembre)**

Datos generales del contrato:

Firma de Contrato:	04 DE JULIO DE 2023
Número de contrato:	2-22220003-5-42993
Número de compromiso:	5-42993
Número de obra:	22220003
Concepto del Contrato:	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS, GEOFISICA Y PAVIMENTOS) EN EL PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE ANEXO DE 140 CAMAS DE GINECO-OBSTETRICIA Y PEDIATRIA (HGZ 20 LA MARGARITA), UBICADO EN AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ No. 4211, COLONIA INFONAVIT LA MARGARITA, C.P. 72560, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.
Contratista:	FLOBER INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.
Fecha de inicio:	05 DE JULIO DE 2023
Fecha de término:	03 DE AGOSTO DE 2023
Plazo de ejecución:	30 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$ 1,088,275.55 (Un millón ochenta y ocho mil doscientos setenta y cinco pesos 55/100 M.N.).
Asignación Inicial:	N/A
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100%
Avance financiero:	0%

Ing. Marlon Omar Salinas Beltrán
Matricula: 311094677

Residente de Servicio

