



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO No. 2-22200022-5-421020

COMPROMISO 5-421020

Siendo las **11:30 horas** del día **02 de febrero del año 2024**, se reúnen en la sala de juntas de la División de Desarrollo de Anteproyectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, cita Durango 291, 5to. Piso, Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06770, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, conforme a lo dispuesto en los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la cláusula décima novena del contrato, artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 164, 165 y 166, de su Reglamento, con objeto de llevar a cabo la recepción de los trabajos ejecutados al amparo del contrato **2-22200022-5-421020**, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la empresa **INGENIEROS CIVILES N.O.V.A., S.A. de C.V.**, con los antecedentes y las condiciones que se enuncian:-----

Descripción de los Servicios, Incluyendo el Importe Contractual -----

Con fecha 16 de Noviembre de 2023, las partes celebraron contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, identificado con el número **2-22200022-5-421020**, por un importe de **\$1,780,798.61** (Un millón setecientos ochenta mil, setecientos noventa y ocho pesos 61/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de **\$2,065,726.39**(Dos millones sesenta y cinco mil setecientos veintiséis pesos 39/100M.N.) correspondientes al **"ANTEPROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 15 Y DEMOLICIÓN DE CASA DE MAQUINAS EN MONTERREY, NUEVO LEÓN."**, para realizar los Servicios correspondientes a la Realización de pruebas y Estudios Preliminares y Diseño de Proyecto Estructural, con fecha contractual de **inicio el 17 de Noviembre de 2023**, y de **terminación el 31 de Diciembre de 2023**, con un plazo de ejecución de 45 (cuarenta y cinco) días naturales, siendo la fecha real de inicio de los Servicios el **17 de Noviembre de 2023** y fecha real de terminación de la totalidad de los mismos el **26 de Diciembre del 2023**.-----

Antecedentes.-----

Mediante oficio No. 09 53 84 61 1G10/**0685**, de fecha **17 de noviembre de 2023**, el Titular de la Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional designó a la Arq. Silvia Guzmán Torres como Residente del Servicio.-----





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO No. 2-22200022-5-421020

COMPROMISO 5-421020

Descripción de los Servicios Relacionados con la Obra Pública que se reciben.

El Servicio Relacionado con la Obra Pública que se recibe, y que se realizó durante el periodo de ejecución con los siguientes trabajos:

Relación del Servicio Relacionado con la Obra Pública Recibidos

Clave	Descripción de Trabajos
1.1-	Pruebas de resistencia (con esclerómetro) y corroboración de características y propiedades de losas, columnas y trabes.
2.1-	Extracción de muestras por medio de núcleos o corazones de concreto para verificación de resistencia del mismo de columnas y trabes.
3.1-	Pruebas de resistencia y elongación al acero de refuerzo en losas, columnas y trabes.
4.1-	Pruebas de scanner para conocer la distribución, cantidad y tipo de refuerzo en losas, columnas y trabes.
5.1-	Estudios de revisión de cimentación realizando la verificación de tipo de cimentación y capacidad de carga admisible al nivel de desplante de la estructura existente así como verificación del acero de refuerzo en la cimentación.
6.1-	Estudio topográfico y de nivelación realizando la verificación de la verticalidad del edificio y revisión y verificación de asentamientos diferenciales del edificio. Trabajos de gabinete:
7.1-	Realización del modelo de análisis de acuerdo con los resultados obtenidos de las pruebas de campo. Verificación de los estados límite de falla y de servicio de la estructura de acuerdo a la reglamentación actual. Revisión y verificación de la cimentación, de acuerdo a los requerimientos de carga y la normatividad.
8.1-	Planos: Planos de levantamiento arquitectónico, incluyendo los planos en CAD a escala





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO No. 2-22200022-5-421020

COMPROMISO 5-421020

conveniente, con las distancias y distribución de espacios y planos de levantamiento estructural, incluyendo dimensiones de elementos estructurales con sus características geométricas y de resistencia.

9.1.- De cada una de las características desarrolladas en el servicio, se deberá entregar las conclusiones.

Relación de las estimaciones autorizadas y las pendientes de autorizar.

A la fecha de la presente acta, "El Contratista" no ha presentado estimación, por ello "El Instituto queda pendiente de autorizar la estimación única con un importe total de \$1,780,798.61 (Un millón setecientos ochenta mil, setecientos noventa y ocho pesos 61/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de Noviembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, mismas que serán autorizadas por la División de Proyectos, según se describe a continuación:---

Estimaciones pendientes de autorización

No. de Estimación	Periodo de Ejecución	Importe Estimado sin IVA	Importe Estimado con IVA	Fecha y Oficio de Autorización
1.-	17 de noviembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023	\$1,780,798.61	\$2,065,726.39	
TOTAL		\$ 1'780,798.61	\$ 2'065,726.39	

Avances Físico-Financiero

Avance Físico Real:	100.00%
Avance Físico Programado:	100.00%
Avance Financiero Real:	100.00%
Avance Financiero Programado:	100.00%





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO No. 2-22200022-5-421020

COMPROMISO 5-421020

En el presente acto, se establece que a la fecha de levantamiento de la presente acta, "El Instituto" adeuda a "El Contratista" la cantidad de \$1,780,798.61 (Un millón setecientos ochenta mil, setecientos noventa y ocho pesos 61/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los conceptos que fueron desarrollados en el periodo comprendido del 17 de noviembre de 2023 al 26 de diciembre de 2023, 05 días anteriores a la fecha de terminación pactada contractualmente.

Mediante este acto, "El Instituto" recibe por parte de "El Contratista" los Servicios Relacionados con la Obra Pública, de acuerdo con los alcances contractuales, reservándose "El Instituto" el derecho de efectuar con posterioridad las reclamaciones que estime convenientes por servicios inexactos, faltantes, deficientes, o cualquier otra responsabilidad en la que pudiera incurrir "El Contratista", tal y como se estableció en el contrato.

A través de la presente, se informa que la elaboración y firma del finiquito se llevará a cabo el día 23 de febrero de 2024.

Así también, en apego al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, en este acto se establece que se ha garantizado por escrito el cumplimiento de los Servicios, como se señala en la Fianza No. 1210-02626-0, de fecha 16 de noviembre del 2023, expedida por Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., correspondiente al 10% del monto del contrato; cuyo documento se expide por un importe de \$178,079.86 (Ciento setenta y ocho mil setenta y nueve pesos 86/100 M.N.), así mismo, para garantizar la reparación, sustitución o corrección de cualquier defecto o Vicio oculto relacionado con los Servicios Relacionados con la Obra Pública ejecutados, o cualquier otra responsabilidad relacionada con los mismos se presenta la Fianza No. 1210-02630-5, de fecha 02 de febrero del 2024, expedida por Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., correspondiente al 10% del monto de lo ejecutado; cuyo documento se expide por un importe de \$178,079.86 (Ciento setenta y ocho mil setenta y nueve pesos 86/100 M.N.),



Handwritten signature or mark



GOBIERNO DE MÉXICO



Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional
Coordinación Técnica de Proyectos de Infraestructura
División de Desarrollo de Anteproyectos

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO No. 2-22200022-5-421020

COMPROMISO 5-421020

Se cierra la presente Acta siendo las **14:30 horas** del **02 de Febrero del año 2024**, firmando al margen los que en ella participan.

Lo anterior, en cumplimiento al Artículo 64 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Arq. Francisco Coronel
Pastrana
Titular de la División de
Desarrollo de Anteproyectos

Arq. Silvia Guzmán
Torres
Residente de Servicios

POR EL CONTRATISTA INGENIEROS CIVILES N.O.V.A., S.A. de C.V.

Ing. Javier Nova Paredes
Superintendente del Servicio





**GOBIERNO DE
MÉXICO**




Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional
Coordinación Técnica de Proyectos de Infraestructura
División de Desarrollo de Anteproyectos

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO No. 2-22200022-5-421020

COMPROMISO 5-421020



Handwritten blue ink marks, possibly initials or a signature.

