



Dirección de Administración

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional
Coordinación Técnica de Proyectos de Infraestructura
División de Análisis y Revisión de Proyectos

Ciudad de México a 30 de septiembre de 2024.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	2-22070002-5-421028
Número de compromiso:	5-421028
Número de obra:	22070002
Concepto del Contrato:	“Proyecto para la Canalización y Revestimiento el tramo del Cauce del Arroyo la Chacona y Estudios Particulares Del Análisis del Funcionamiento Hidráulico para obtención de permisos de Concepción y Construcción ante Conagua para la Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.
Contratista:	HASHTAG SERVICIOS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.
Fecha de inicio:	29 de mayo de 2024
Fecha de término:	25 de septiembre de 2024
Plazo de ejecución:	120 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$1' 372,320.00 (Un millón trescientos setenta y dos mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.)
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	85.66%
Avance financiero:	83.81%

