



Dirección de Administración

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional
Coordinación Técnica de Proyectos de Infraestructura
División de Análisis y Revisión de Proyectos

Ciudad de México a 30 de septiembre de 2024.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	2-23340006-5-421044
Número de compromiso:	5-421044
Número de obra:	23340006
Concepto del Contrato:	“Desarrollo de los estudios del subsuelo (Mecánica de suelos, Geofísica y Pavimentos) en el predio programado para la construcción del Hospital General Regional de 216 camas, en Guadalupe, Zacatecas”.
Contratista:	TGC, Geotecnia, S. A. de C.V.
Fecha de inicio:	07 de agosto de 2024
Fecha de término:	20 de septiembre de 2024
Plazo de ejecución:	45 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$1' 218,905.80 (Un millón doscientos dieciocho mil novecientos cinco mil pesos 80/100 M.N.)
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100%
Avance financiero:	0.00%