



**Dirección de Administración**

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y  
Cartera de Inversión  
Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional  
Coordinación Técnica de Proyectos de Infraestructura  
División de Análisis y Revisión de Proyectos

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2024.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES**

**Datos generales del contrato:**

Número de contrato:	2-24140001-5-421046
Número de compromiso:	5-421046
Número de obra:	24140001
Concepto del Contrato:	“DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECÁNICA DE SUELOS, GEOFISICA Y PAVIMENTOS), EN EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO”.
Contratista:	TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.
Fecha de inicio:	27 de agosto de 2024
Fecha de término:	10 de octubre de 2024
Plazo de ejecución:	45 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$1,355,948.55 [Un millón trescientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho pesos 55/100 M.N.]
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	75%
Avance financiero:	0%