



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Siendo las 13:00 horas del día 27 de Abril de 2016, se reúnen en las instalaciones de la División de Proyectos dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicadas en la calle de Durango 291 sexto piso, en la colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México, llevándose a cabo la entrega/recepción de los trabajos denominados "Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias, Toxicología, Endoscopias y la Unidad de Quimioterapia y Aféresis de la UMAE/HG CMN La Raza ubicada en la Ciudad de México", del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la participación de las personas cuyos nombres, cargo y firma aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la recepción de los trabajos ejecutados al amparo del Contrato número **2-14360001-5-42660, de fecha 30 de noviembre de 2015** que suscribieron el Instituto Mexicano del Seguro Social y la empresa **TRIVAR, S.A. de C.V.**, con los antecedentes y condiciones que enseguida se enuncian:-----

Con fecha del 30 de noviembre de 2015, las partes celebraron el contrato de Servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios identificado con el número **2-14360001-5-42660**, con número de compromiso 5-42660, por un importe de \$3,873,144.86 (tres millones ochocientos setenta y tres mil ciento cuarenta y cuatro pesos 86/100 m. n.) más I. V. A., para el **Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias, Toxicología, Endoscopias y la Unidad de Quimioterapia y Aféresis de la UMAE/HG CMN La Raza ubicada en la Ciudad de México**, dándose por entregados los trabajos antes descritos, los cuales presentaron un periodo de ejecución del 02 de diciembre de 2015 al 30 de marzo de 2016.

Durante el proceso de los estudios no existieron convenios modificatorios. La contratista comunico a la Residencia de Obra la terminación mediante oficio s/n de fecha 30 de marzo de 2016, de los trabajos encomendados.

Durante la revisión cualitativa de la documentación entregada el 30 de marzo de 2016, se identificó un faltante en el Catalogo de Conceptos, mismo que fue recibido físicamente el día 18 de abril del 2016, implicándose una sanción correspondiente a los días de retraso.

Durante el desarrollo de los trabajos se autorizaron cuatro estimaciones de acuerdo a lo siguiente:

No. 1 por un monto de \$307, 253.03 (trescientos siete mil doscientos cincuenta y tres pesos 03/100 M. N.)N más I. V. A. correspondiente a trabajos ejecutados en el periodo del 02 al 31 de diciembre de 2015.



No. 2 por un monto de \$765,232.31 (setecientos sesenta y cinco mil, doscientos treinta y dos pesos 31/100 M. N.) más I. V. A. correspondiente a trabajos ejecutados en el periodo del 01 al 31 de enero de 2016.

No. 3 por un monto de \$1, 452,999.48 (Un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil, novecientos noventa y nueve pesos 48/100 M. N.) más I. V. A. correspondiente a trabajos ejecutados en el periodo del 01 al 29 de febrero de 2016.


No. 4 por un monto de \$1, 233,915.05 (Un millón doscientos treinta y tres mil, novecientos quince pesos 05/100 M. N.) más I. V. A. correspondiente a trabajos ejecutados en el periodo del 01 al 30 de marzo de 2016.

Programándose que durante el finiquito del contrato se autorice una Estimación No. 5 por un monto de \$102,939.22 (Ciento dos mil, novecientos treinta y nueve pesos 22/100 M. N.) más I. V. A., que incluye la sanción por el retraso en la entrega de los trabajos relativos al complemento del Catálogo de Conceptos.

La contratista hizo entrega a la Residencia de Obra de las carpetas con el Proyecto Ejecutivo de la **Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias, Toxicología, Endoscopias y la Unidad de Quimioterapia y Aféresis de la UMAE/HG CMN La Raza ubicada en la Ciudad de México**, previa revisión de las partes involucradas en los procesos.


Concluido el presente acto, se cierra la presente acta siendo las 14:30 horas firmando al margen los que en ellas participan.

Por el IMSS



Arq. Alejandro Meza Peralta
Residente del IMSS

Por TRIVAR, S. A. de C. V.



Ing. Arq. Ruperto Ortega Olivares
Superintendente de Servicios y
Representante Legal