



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y  
Cartera de inversión  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
Coordinación Técnica de Proyectos y  
Construcción de Inmuebles  
División de Proyectos



**Ciudad de México a 30 de septiembre de 2021.**

## **NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 3ER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE 2021).**

### **Datos generales del contrato:**

Número de contrato:	<b>2-21670001-5-42911</b>
Número de compromiso:	<b>5-42911</b>
Número de obra:	<b>21670001</b>
Concepto del contrato:	<b>Elaboración de estudios preliminares y diseño del proyecto ejecutivo para la “Ampliación y remodelación integral del Hospital Rural en Paracho, Michoacán”.</b>
Contratista:	<b>Constructora y Proyectos ROJEMMA, S.A. DE C.V. en participación conjunta con Trivar, S.A. de C.V.</b>
Fecha de inicio:	<b>30 de Agosto de 2021</b>
Fecha de término:	<b>27 de Diciembre de 2021</b>
Plazo de ejecución:	<b>120 días naturales</b>
Monto del Contrato sin IVA:	<b>\$5´240,630.39 (Cinco millones doscientos cuarenta mil seiscientos treinta pesos 39/100 M.N.)</b>
Convenio:	<b>N/A</b>
Fecha del Convenio:	<b>N/A</b>
Tipo de ampliación:	<b>N/A</b>
Plazo de ampliación:	<b>N/A</b>
Monto del convenio:	<b>N/A</b>
Avance físico:	<b>13%</b>
Avance financiero:	<b>0%</b>

