



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos



Ciudad de México a 31 de diciembre de 2021.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 4TO. TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2021).

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	2-21520003-5-42907
Número de compromiso:	5-42907
Número de obra:	21520003
Concepto del contrato:	Diseño y desarrollo del proyecto ejecutivo para la "Ampliación segunda etapa y remodelación integral del Hospital Rural No. 69 en San Quintín, Baja California".
Contratista:	Proyecta y Edifica, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:	3 de Agosto de 2021
Fecha de término:	31 de Octubre de 2021
Plazo de ejecución:	90 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$7´228,453.02 (Siete millones doscientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 02/100 M.N.)
Convenio:	5-42907 C1
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	MONTO Y PLAZO
Plazo de ampliación:	31 DE ENERO DEL 2022
Monto del convenio:	\$769, 267.27 (Setecientos sesenta y nueve mil doscientos sesenta y siete pesos 27/100 M.N.)
Avance físico:	100%
Avance financiero:	62.53%

