



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos



Ciudad de México a 31 de diciembre de 2021.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 4TO. TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2021).

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	2-21670001-5-42911
Número de compromiso:	5-42911
Número de obra:	21670001
Concepto del contrato:	Elaboración de estudios preliminares y diseño del proyecto ejecutivo para la “Ampliación y remodelación integral del Hospital Rural en Paracho, Michoacán”.
Contratista:	Constructora y Proyectos ROJEMMA, S.A. DE C.V. en participación conjunta con Trivar, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:	30 de Agosto de 2021
Fecha de término:	27 de Diciembre de 2021
Plazo de ejecución:	120 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$5´240,630.39 (Cinco millones doscientos cuarenta mil seiscientos treinta pesos 39/100 M.N.)
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	AL PLAZO
Plazo de ampliación:	14 DE FEBRERO DE 2022
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	22.37%
Avance financiero:	14.28%

