



Ciudad de México a 31 de marzo de 2022.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES IER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2022).

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	1-21570001-5-42909
Número de compromiso:	5-42909
Número de obra:	21570001
Concepto del contrato:	Diseño y desarrollo del proyecto ejecutivo para la “Ampliación y remodelación integral del Hospital Rural Bochil, Chiapas”.
Contratista:	Punto Línea Plano Arquitectos, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:	18 de Agosto de 2021
Fecha de término:	15 de Noviembre de 2021
Plazo de ejecución:	90 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$2´374,998.82 (Dos millones trescientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos 82/100 M.N.)
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	AL MONTO
Monto del convenio:	\$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100/M.N.)
Avance físico:	100%
Avance financiero:	99.40%

