



**Ciudad de México a 31 de marzo de 2022.**

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2022).**

**Datos generales del contrato:**

Número de contrato:	<b>2-21670001-5-42911</b>
Número de compromiso:	<b>5-42911</b>
Número de obra:	<b>21670001</b>
Concepto del contrato:	<b>Elaboración de estudios preliminares y diseño del proyecto ejecutivo para la “Ampliación y remodelación integral del Hospital Rural en Paracho, Michoacán”.</b>
Contratista:	<b>Constructora y Proyectos ROJEMMA, S.A. DE C.V. en participación conjunta con Trivar, S.A. de C.V.</b>
Fecha de inicio:	<b>30 de Agosto de 2021</b>
Fecha de término:	<b>27 de Diciembre de 2021</b>
Plazo de ejecución:	<b>120 días naturales</b>
Monto del Contrato sin IVA:	<b>\$5´240,630.39 (Cinco millones doscientos cuarenta mil seiscientos treinta pesos 39/100 M.N.)</b>
Convenio:	<b>N/A</b>
Fecha del Convenio:	<b>N/A</b>
Tipo de ampliación:	<b>AL PLAZO</b>
Plazo de ampliación:	<b>14 DE FEBRERO DE 2022</b>
Monto del convenio:	<b>N/A</b>
Avance físico:	<b>74.66%</b>
Avance financiero:	<b>36.11%</b>

