



**Ciudad de México a 30 de septiembre de 2022.**

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 3ER. TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE 2022).**

**Datos generales del contrato:**

Número de contrato:	<b>2-22670002-5-42941</b>
Número de compromiso:	<b>5-42941</b>
Número de obra:	<b>22670002</b>
Concepto del contrato:	<b>Diseño y desarrollo del proyecto ejecutivo para la "Construcción del Albergue Comunitario de 30 camas de IMSS-Bienestar, en Bochil, Chiapas".</b>
Contratista:	<b>Proyecta y Edifica, S.A. de C.V.</b>
Fecha de inicio:	<b>15 de Agosto de 2022</b>
Fecha de término:	<b>12 de Diciembre de 2022</b>
Plazo de ejecución:	<b>120 días naturales</b>
Monto del Contrato sin IVA:	<b>\$1´718,380.18 (Un millón setecientos dieciocho mil trescientos ochenta pesos 18/100 M.N.)</b>
Convenio:	<b>N/A</b>
Fecha del Convenio:	<b>N/A</b>
Tipo de ampliación:	<b>N/A</b>
Plazo de ampliación:	<b>N/A</b>
Monto del convenio:	<b>N/A</b>
Avance físico:	<b>11.98%</b>
Avance financiero:	<b>6.72%</b>