

IV.4. Documentación económica que **integra la proposición.**

Los documentos que los Licitantes deberán integrar a su proposición son los siguientes:

IV.4.12. Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos Quincenales, dividido en partidas, subpartidas y la totalidad de los conceptos de trabajo, (Anexo 22).

MARTIN 22

Sistemas Impermeables y Recubrimientos, S.A de C.V.		R.F.C. SIR 990430 AE5
Dependencia : Instituto Mexicano del Seguro Social Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes Concurso No. LO-50-GYR-050GYR976-N-02-2026 Obra: Mantenimiento y Conservación de Diversas Unidades Médicas y Administrativas, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes.		SLR
Fecha de Inicio: 07-abr-26	Plazo de ejecución de la Obra: 45 Días Naturales	
Fecha de Terminación: 21-may-26		

PROGRAMA DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	FIT	FTT	Abr-2026	May-2026	Total
1 MANTENIMIENTO A UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS								
101 OC OBRA CIVIL								
10101 OC01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS								
OC01-015-167	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. DE RELLENO, ENTORTADO, ENLADRILLADO Y CHAFLANES, EN AZOTEA.	M2	400.00	07-abr-26	21-may-26	53.33%	46.67%	100.00%
						\$12,037.65	\$10,534.35	\$22,572.00
						213.3200	186.6800	400.00
OC01-018-040	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y	M2	6,820.00	07-abr-26	21-may-26	53.33%	46.67%	100.00%
						\$95,692.26	\$83,741.94	\$179,434.20
						3,637.1060	3,182.8940	6,820.00

Apoderado Legal: C. Martín Ramírez Reyes

MAI 21 IN 1212

Sistemas Impermeables y Recubrimientos, S.A de C.V.

Dependencia : Instituto Mexicano del Seguro Social

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR976-N-02-2026

Obra: Mantenimiento y Conservación de Diversas Unidades Médicas y Administrativas, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes.

Fecha: 13-mar-26

Fecha de Inicio: 07-abr-26 Plazo de ejecución de la Obra: 45 Días Naturales

Fecha de Terminación: 21-may-26

R.F.C.

SIR 990430 AE5



PROGRAMA DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	FIT	FTT	Abr-2026	May-2026	Total
EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, ADEMÁS DE								
ANTENAS, RESPIRADEROS Y/O SOPORTES DE								
ÁNGULO DE FIERRO								
OC01-085-025	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA MANUAL KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	122.76	07-abr-26	21-may-26	53.33% \$47,474.70 65.4679	46.67% \$41,545.94 57.2921	100.00% \$89,020.64 122.76
OC01-085-020		M3/KM	1,841.40	07-abr-26	21-may-26	53.33% \$19,434.15 982.0186	46.67% \$17,007.16 859.3814	100.00% \$36,441.31 1,841.40
10102 OC04 ALBAÑILERIA								
OC04-125-015	RELLENO EN AZOTEA, CON MATERIAL LIGERO DE LA REGIÓN, PARA DAR PENDIENTES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL	M3	65.00	07-abr-26	21-may-26	53.33% \$44,717.21 34.6645	46.67% \$39,132.79 30.3355	100.00% \$83,850.00 65.00

Apoderado Legal: C. Martín Ramírez Reyes

MARTIN RD

Sistemas Impermeables y Recubrimientos, S.A de C.V.		R.F.C.
Dependencia : Instituto Mexicano del Seguro Social		SIR 990430 AE5
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes		
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR976-N-02-2026		
Obra: Mantenimiento y Conservación de Diversas Unidades Médicas y Administrativas, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes.		
Fecha de Inicio: 07-abr-26		Plazo de ejecución de la Obra: 45 Días Naturales
Fecha de Terminación: 21-may-26		

PROGRAMA DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	FIT	FTT	Abr-2026	May-2026	Total
	LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, TENDIDO, APISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. CON MORTERO CAL-TEZONTLE O MATERIAL LIGERO DE LA LOCALIDAD, EN PROPORCIÓN 1:8.							
OC04-130-025	ENTORTADO SOBRE RELLENO EN AZOTEA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, ELABORACIÓN, TENDIDO, APISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, DE 5 CM. DE ESPESOR, CON LECHADA DE	M2	450.00	07-abr-26	21-may-26	53.33%	46.67%	100.00%
						\$75,422.49	\$66,003.51	\$141,426.00
						239.9850	210.0150	450.00

Apoderado Legal: C. Martín Ramírez Reyes

MAI 21 IN 212

Sistemas Impermeables y Recubrimientos, S.A de C.V.		R.F.C. SIR 990430 AE5
Dependencia : Instituto Mexicano del Seguro Social Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes Concurso No. LO-50-GYR-050GYR976-N-02-2026 Obra: Mantenimiento y Conservación de Diversas Unidades Médicas y Administrativas, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes.		SLR
Fecha de Inicio: 07-abr-26	Plazo de ejecución de la Obra: 45 Días Naturales	
Fecha de Terminación: 21-may-26		

PROGRAMA DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	FIT	FTT	Abr-2026	May-2026	Total
OC04-135-005	CEMENTO.							
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENLADRILLADO	M2	450.00	07-abr-26	21-may-26	53.33%	46.67%	100.00%
	EN AZOTEA, CON LADRILLO COMÚN 2 X 12 X					\$92,022.25	\$80,530.25	\$172,552.50
	24, ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE:					239.9850	210.0150	450.00
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS							
	MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A							
	OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL							
	LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN,							
	ELABORACIÓN DEL MORTERO, MAESTREADO,							
	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE							
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,							
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN							
	Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE							
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER							
	NIVEL. CON LADRILLO DE BARRO ROJO							
	RECOCIDO DE 2 CM. DE ESPESOR,							
	CEMENTO-CAL-ARENA 1:1.9., JUNTEADO Y							
	LECHAREADO CON PASTA CEMENTO-CAL 1:3.							
	TERMINADA CON UN ESCOBILLADO CON							
	CEMENTO-CAL-ARENA CERNIDA 1:1.6.							
OC04-140-005	CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE: CARGO	M	100.00	07-abr-26	21-may-26	53.33%	46.67%	100.00%
	DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES					\$4,502.12	\$3,939.88	\$8,442.00
	QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,					53.3300	46.6700	100.00
	DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE							
	SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PICADO EN							

Apoderado Legal: C. Martín Ramírez Reyes

MAI 21 IN 1212

Sistemas Impermeables y Recubrimientos, S.A de C.V.

Dependencia : Instituto Mexicano del Seguro Social

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR976-N-02-2026

Obra: Mantenimiento y Conservación de Diversas Unidades Médicas y Administrativas, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes.

Fecha: 13-mar-26

Fecha de Inicio: 07-abr-26 Plazo de ejecución de la Obra: 45 Días Naturales

Fecha de Terminación: 21-may-26

R.F.C.

SIR 990430 AE5



PROGRAMA DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	FIT	FTT	Abr-2026	May-2026	Total
OC04-147-011	ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. SECCIÓN TRIANGULAR CON 10 CM. CADA CATETO, MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1.5:6	M2	6,820.00	07-abr-26	21-may-26			
	Y LADRILLO JUNTEADO CON PASTA DE CEMENTO CAL 1:3.							
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, A BASE DE SISTEMA LAMINAR "PRE FABRICADO" CON ASFALTOS MODIFICADOS, POLÍMEROS SINTÉTICOS Y MEMBRANAS DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, APLICADO A TERMOFUSIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE DEBERÁ ESTAR LISA, SECA, LIBRE DE OBSTÁCULOS, PROTUBERANCIAS, O DEPRESIONES, REFUERZO					\$1,510,999.32	\$1,322,301.48	\$2,833,300.80
						3,637.1060	3,182.8940	6,820.00

Apoderado Legal: C. Martín Ramírez Reyes

MARTIN 22

Sistemas Impermeables y Recubrimientos, S.A de C.V.		R.F.C. SIR 990430 AE5
Dependencia : Instituto Mexicano del Seguro Social Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes Concurso No. LO-50-GYR-050GYR976-N-02-2026 Obra: Mantenimiento y Conservación de Diversas Unidades Médicas y Administrativas, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes.		Fecha: 13-mar-26
Fecha de Inicio: 07-abr-26 Fecha de Terminación: 21-may-26		Plazo de ejecución de la Obra: 45 Días Naturales

PROGRAMA DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	FIT	FTT	Abr-2026	May-2026	Total
	EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS Y VENTILADORES, TRASLAPES EN JUNTAS LATERALES DE 9 A 10 CM. Y EN JUNTAS LONGITUDINALES DE 15 CM. REMATES EN PRETILES Y MUROS, IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO, CON ASFALTO ECOLÓGICO BASE SOLVENTE, ADHESIÓN CON SOPELETE A FUEGO DIRECTO, PRUEBAS DE LABORATORIO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN, FRAGILIDAD, Y ABLANDAMIENTO, APROXIMADAMENTE CADA 500 M2, COMO MÍNIMO. LIMPIEZA Y RETIRO DE							
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE UN SISTEMA LAMINAR ECOLÓGICO PREFABRICADO MULTICAPA TIPO APP PG (POLIESTER GRAVILLA) 4.0 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN GRAVILLA CERÁMICA ESMALTADA EN HORNO EN COLOR ROJO TERRACOTA CON UN RENDIMIENTO DE 8.8 M2/ROLLO. FABRICADO							

Apoderado Legal: C. Martín Ramírez Reyes

MAI 21 IN 1212

Sistemas Impermeables y Recubrimientos, S.A de C.V.		R.F.C. SIR 990430 AE5
Dependencia : Instituto Mexicano del Seguro Social Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes Concurso No. LO-50-GYR-050GYR976-N-02-2026 Obra: Mantenimiento y Conservación de Diversas Unidades Médicas y Administrativas, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes.		SLR
Fecha de Inicio: 07-abr-26	Plazo de ejecución de la Obra: 45 Días Naturales	
Fecha de Terminación: 21-may-26		

PROGRAMA DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	FIT	FTT	Abr-2026	May-2026	Total
	CON ASFALTOS MODIFICADOS CON POLIMEROS (mínimo 25%) SINTÉTICOS TIPO SBS (ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO) Y CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN ANTIABOLSAMIENTOS DE AIRE, CONTENIENDO EN LA PARTE INFERIOR FRANJAS QUE FORMAN CINTAS DE ADHESIÓN Y CANALES QUE GENERAN CONDUCTOS DE VENTILACIÓN PARA VAPOR DE AGUA, FORMADOS MONOLÍTICAMENTE USANDO LA MISMA MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLIMEROS SENSIBLES AL CALOR, DEFINIDOS POR UNA BARRERA DE SÍLICE DE CUARZO, REFUERO CON UNA ALMA CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE FILAMENTOS DE POLIÉSTER DE ALTO GRAMAJE (180 gr/m2). APLICADO POR TERMUFUSIÓN, PREVIA IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A							
	BASE DE PRIMARIO ASFÁLTICO ECOLÓGICO CONCENTRADO BASE SOLVENTE DILUIBLE EN AGUA EN UNA RELACION DE UN VOLUMEN DE PRIMARIO POR UN VOLUMEN DE AGUA, CALAFATEO DE GRIETAS, FISURAS Y PUNTOS CRÍTICOS CON PASTA ASFÁLTICA NEGRA DE CONSISTENCIA PLÁSTICA, FORMULADA A BASE DE BITÚMENES REFINADOS, SOLVENTES DE							

Apoderado Legal: C. Martín Ramírez Reyes

MAI 21 IN 212

Sistemas Impermeables y Recubrimientos, S.A de C.V.		R.F.C.
Dependencia : Instituto Mexicano del Seguro Social		SIR 990430 AE5
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes		
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR976-N-02-2026		
Obra: Mantenimiento y Conservación de Diversas Unidades Médicas y Administrativas, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes.		
Fecha: 13-mar-26		
Fecha de Inicio: 07-abr-26		Plazo de ejecución de la Obra: 45 Días Naturales
Fecha de Terminación: 21-may-26		

PROGRAMA DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	FIT	FTT	Abr-2026	May-2026	Total
	RÁPIDA EVAPORACIÓN Y FIBRAS DE REFUERZO, CON EXCELENTES PROPIEDADES DE ADHERENCIA EN SUPERFICIES SECAS O HÚMEDAS; CON UN RENDIMIENTO 1 LTS/10M EN SECCIONES DE 1CM2. ADHESION DE MANTO PREFABRICADO A BASE DE SOPLETE A FUEGO DIRECTO. PRESENTAR CERTIFICADO UNDERWRITERS LABORATORIES "UL" COMO PRODUCTO RETARDANTE AL FUEGO CLASE "A", CERTIFICADO ISO: 9001-2015, CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL FABRICANTE DONDE SE HAGA REFERENCIA A LA FLEXIBILIDAD EN FRIO, TENSIONES (LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES), ELONGACIONES (LONGITUDINAES Y TRANSVERSALES) Y ESTABILIDAD DEL COMPONENTE; ASI COMO PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE DONDE SE INDIQUE QUE EL MANTO PREFARICADO CUMPLE CON LANORMA NMX-C-437-ONNCCE-2004. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA , ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y							

Apoderado Legal: C. Martín Ramírez Reyes

MAINTAIN

Sistemas Impermeables y Recubrimientos, S.A de C.V.		R.F.C.
Dependencia : Instituto Mexicano del Seguro Social		SIR 990430 AE5
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes		
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR976-N-02-2026		
Obra: Mantenimiento y Conservación de Diversas Unidades Médicas y Administrativas, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes.		
Fecha: 13-mar-26		
Fecha de Inicio: 07-abr-26		Plazo de ejecución de la Obra: 45 Días Naturales
Fecha de Terminación: 21-may-26		

PROGRAMA DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	FIT	FTT	Abr-2026	May-2026	Total
	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE DEBERÁ ESTAR. LISA, SECA, LIBRE DE OBSTÁCULOS, PROTUBERANCIAS, O DEPRESIONES, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS Y VENTILADORES. TRASLAPES EN JUNTAS LONGITUDINALES DE 10 CM. Y EN JUNTAS TRANSVERSALES 15 CM. REMATES DEL MANTO PREFABRICADO EN PRETILES Y MUROS A UNA ALTURA DE 20 CM POR ARRIBA DE LOS CHAFLANES. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. TRATAMIENTO DE TUBERÍAS, ANTENAS, RESPIRADEROS Y/O SOPORTES DE ÁNGULO DE FIERRO, MEDIANTE TRAMOS DE LÁMINA DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, FORMANDO UNA CAMISA, TOMANDO EN CUENTA EL DIÁMETRO DEL TUBO, MÁS 10 CMS. PARA TRASLAPE Y 30 CMS. DE LARGO ADHIRIENDO 20 CMS. DE LARGO DE LA CAMISA SOBRE AL TUBO Y CON FRANJAS EN UN EXTREMO DE 10 CMS. SOBRE LA LOSA CUBRIR CON UN TRAMO							

Apoderado Legal: C. Martín Ramírez Reyes

MAI 21 IN 212

Sistemas Impermeables y Recubrimientos, S.A de C.V.		R.F.C. SIR 990430 AE5
Dependencia : Instituto Mexicano del Seguro Social		
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes		
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR976-N-02-2026		
Obra: Mantenimiento y Conservación de Diversas Unidades Médicas y Administrativas, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes.	Fecha: 13-mar-26	
Fecha de Inicio: 07-abr-26	Plazo de ejecución de la Obra: 45 Días Naturales	
Fecha de Terminación: 21-may-26		

PROGRAMA DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	FIT	FTT	Abr-2026	May-2026	Total
	DE UN METRO CUADRADO POSTERIORMENTE. SE DERERÁ DE ANEXAR FICHAS TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES A INSTALAR EN ESTOS TRABAJOS FIRMADOS Y SELLADOS POR EL PERSONAL FACULTADO POR EL FABRICANTE, ADEMÁS DE INCLUIR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTÍA POR PARTE DEL FABRICANTE, LA GARANTÍA SERÁ DE 10 AÑOS MÍNIMO Y SE PRESENTARA UNA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE Y QUIEN APLIQUE EL PRODUCTO GARANTIZANDO LOS 10 AÑOS, CARTA DE CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE LOS APLICADORES Y SUPERVISORES DE LA OBRA; ASI COMO TAMBIEN CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE DE CERTIFICACIÓN COMO DISTRIBUIDOR-CONTRATISTA AUTORIZADO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE EN ESTA LICITACIÓN.							
TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$1,902,302.15	\$1,664,737.30	
ACUMULADO						\$1,902,302.15	\$3,567,039.45	
PORCENTAJE PERIODO						53.33%	46.67%	
PORCENTAJE ACUMULADO						53.33%	100.00%	

Apoderado Legal: C. Martín Ramírez Reyes

MAI 21 IN 1212

Sistemas Impermeables y Recubrimientos, S.A de C.V.		R.F.C. SIR 990430 AE5
Dependencia : Instituto Mexicano del Seguro Social Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes Concurso No. LO-50-GYR-050GYR976-N-02-2026 Obra: Mantenimiento y Conservación de Diversas Unidades Médicas y Administrativas, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes.		Fecha: 13-mar-26
Fecha de Inicio: 07-abr-26 Fecha de Terminación: 21-may-26		Plazo de ejecución de la Obra: 45 Días Naturales

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CON SUS EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADO
DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS**

Código	Descripción	FIT	FTT	Abr-2026	May-2026	Total
1 IMPERMEABILIZACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES						
101 OC OBRA CIVIL						
10101	OC01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS	07-abr-26	21-may-26	53.33%	46.67%	100.00%
				\$174,638.76	\$152,829.39	\$327,468.15
10102	OC04 ALBAÑILERIA	07-abr-26	21-may-26	53.33%	46.67%	100.00%
				\$1,727,663.39	\$1,511,907.91	\$3,239,571.30
TOTAL DEL PERIODO				\$1,902,302.15	\$1,664,737.30	
ACUMULADO				\$1,902,302.15	\$3,567,039.45	
PORCENTAJE PERIODO				53.33%	46.67%	
PORCENTAJE ACUMULADO				53.33%	100.00%	

Apoderado Legal: C. Martín Ramírez Reyes

MAI 21 IN 1212