




IMAGEN ZONA No. 1

OC OBRA CIVIL

01 PRELIMINARES Y TERRACERIA

20002001	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	ton	0.01	15/04/2026	01/06/2026	G Barra											43.49	0.00
							J Erogac	1.15	13.92	13.92	13.34		1.16						
20003002	Árena de mina (por camión 7m3) puesta en obra	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	m3	0.03	15/04/2026	01/06/2026	G Barra											13.83	0.00
							J Erogac	0.36	4.43	4.43	4.24		0.37						
20003003	Tepetate de mina (por camión 7m3) puesta en obra	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	m3	71.27	15/04/2026	01/06/2026	G Barra											20,595.58	0.56
							J Erogac	549.20	6,590.59	6,590.59	6,315.98		549.22						
20003007	Agua suministrada por Pipa puesta en obra	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	m3	44.83	15/04/2026	01/06/2026	G Barra											3,810.63	0.10
							J Erogac	101.62	1,219.40	1,219.40	1,168.59		101.62						
20022005	Oxígeno en cilindro de 44.98 kg	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	pza	4.19	15/04/2026	01/06/2026	G Barra											1,786.55	0.05
							J Erogac	47.63	571.70	571.70	547.88		47.64						
20022157	Acetileno tanque de 30 kg	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	pza	5.35	15/04/2026	01/06/2026	G Barra											2,598.26	0.07
							J Erogac	69.29	831.44	831.44	796.80		69.29						
20389101	Acero p/demolicion (pulgeta 62.5 cm)	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	pza	0.93	15/04/2026	01/06/2026	G Barra											562.08	0.02
							J Erogac	15.00	179.86	179.86	172.37		14.99						

02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

10138030	Estopa blanca 100% algodón marca Comex	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	kg	1.66	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac						56.55	0.00
10138121	Rodillo de Felpa marca comex	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	pza	0.83	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac	16.59	18.10	17.34	4.52		28.40	0.00
10138157	Tambo de 200 lts.	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	pza	0.02	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac	8.33	9.09	8.71	2.27		7.04	0.00
20001001	Alambre recocido cal. 18 marca Sicartsa	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	kg	3.67	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac	2.07	2.25	2.16	0.56		78.10	0.00
20001002	Alambrón No. 2 (1/4") marca Sicartsa	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ton	0.08	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac	22.91	24.99	23.95	6.25		988.99	0.03
20001003	Varilla corrugada No. 3 (3/8") marca Sicartsa	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ton	1.49	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac	290.36	316.36	303.18	79.09		27,492.85	0.74

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal

 Corporación y Construcción del Golfo, S.A. de C.V.	Anexo 25 Hoja No. 2 Fecha: 27 de marzo de 2026
--	--

Licitación:	LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026	Ubicación: AGUASCALIENTES
Obra:	"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"	
Plazo:	60 días naturales	Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES

CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026	EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)
					INICIO	TERMINO		abril	abril	mayo	mayo	junio		
								01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		
								Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026		
20001004	Varilla corrugada No. 4 (1/2") marca Sicartsa	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ton	0.15	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac		573.86	625.79	599.70	156.45	1,955.80	0.05
20001008	Varilla corrugada No. 8 (1") marca Sicartsa	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ton	0.00	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac		0.71	0.77	0.74	0.19	2.41	0.00
20001015	Clavo con cabeza de 2" a 4"	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	kg	13.31	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac		267.51	291.83	279.67	72.96	911.97	0.02
20002001	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ton	0.37	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac		434.81	474.35	454.59	118.59	1,482.34	0.04
20003001	Grava 19mm (3/4") de mina (por camión 7m3) puesta en obra	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	m3	0.88	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac		116.04	126.58	121.30	31.64	395.56	0.01
20003002	Arena de mina (por camión 7m3) puesta en obra	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	m3	0.73	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac		95.87	104.59	100.23	26.15	326.84	0.01
20003007	Agua suministrada por Pipa puesta en obra	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	m3	0.38	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac		9.54	10.40	9.97	2.60	32.51	0.00
20008010	Concreto premezclado F°C=350kg/cm2 TMA 19mm RN a 28 días	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	m3	7.56	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac		5,876.64	6,410.88	6,143.76	1,602.72	20,034.00	0.54
20009002	Curafest blanco emulsión marca Fester cubeta de 19 lts	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	cubeta	0.01	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac		1.89	2.07	1.98	0.52	6.46	0.00
20010220	Polin de pino de 4" x 4" x 8'	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	pza	83.81	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac		3,168.62	3,456.67	3,312.64	864.17	10,802.10	0.29
20010227	Triplay de construcción 1.22x2.44 6mm	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	pza	58.21	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac		3,841.99	4,191.26	4,016.63	1,047.82	13,097.70	0.35
20020002	Pintura vinílica Vinimex marca Comex cubeta de 19 litros	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	cubeta	1.46	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac		1,273.63	1,389.42	1,331.53	347.35	4,341.93	0.12
20041021	Muestreos con cilindro para laboratorio	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	vista	0.15	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac		7.20	7.86	7.53	1.96	24.55	0.00
04 ALBAÑILERIA														
10138067	Bolsa de silletas separadores de 5cm para malla electrosoldada	04 ALBAÑILERIA	bolsa	0.08	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		23.62	29.84	28.59	12.43	94.48	0.00
10138092	Brocha 4" marca Comex	04 ALBAÑILERIA	pza	1.82	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		25.93	32.76	31.39	13.65	103.73	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal

										Anexo 25				
										Hoja No. 3 Fecha: 27 de marzo de 2026				
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales					Ubicación: AGUASCALIENTES Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026									
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES														
CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes						EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)
					INICIO	TERMINO		2026	2026	2026	2026	2026		
								abril	abril	mayo	mayo	junio		
							Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		
							Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		

10138110	Limpiador Ácido Muriático 20 L Alta Concentración	04 ALBAÑILERIA	pza	3.14	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		626.42	791.26	758.29	329.69		2,505.66	0.07
10138111	Jerga gruesa Fincowsky multiusos 48 x 140 cm	04 ALBAÑILERIA	pza	5.90	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		48.68	61.48	58.92	25.62		194.70	0.01
10138112	Jalador con Base de Acero, Goma de Hule, 40cm Klintek JALI-4	04 ALBAÑILERIA	pza	2.87	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		65.20	82.36	78.93	34.32		260.81	0.01
10138147	Jalador espátula de vinilo para colocar película de seguridad	04 ALBAÑILERIA	jgo	0.16	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		3.50	4.42	4.23	1.84		13.99	0.00
10138148	Alcohol Etílico 96° G Puro de caña botella de 1 litro.	04 ALBAÑILERIA	botella	0.11	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		3.42	4.30	4.12	1.79		13.63	0.00
10138157	Tambo de 200 lts.	04 ALBAÑILERIA	pza	0.02	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		1.85	2.33	2.24	0.97		7.39	0.00
10138202	Trapo limpio	04 ALBAÑILERIA	kg	0.76	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		6.72	8.48	8.13	3.54		26.87	0.00
10138279	Jabón detergente	04 ALBAÑILERIA	pza	0.93	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		6.66	8.42	8.07	3.51		26.66	0.00
10138934	Ancla, fulminante y tuerca hilti	04 ALBAÑILERIA	jgo	117.00	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		207.67	262.33	251.40	109.30		830.70	0.02
20001001	Alambre recocido cal. 18 marca Sicartsa	04 ALBAÑILERIA	kg	13.82	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		73.53	92.88	89.01	38.70		294.12	0.01
20001002	Alambrón No. 2 (1/4") marca Sicartsa	04 ALBAÑILERIA	ton	0.47	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		1,522.63	1,923.31	1,843.18	801.38		6,090.50	0.16
20001003	Varilla corrugada No. 3 (3/8") marca Sicartsa	04 ALBAÑILERIA	ton	1.42	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		6,571.05	8,300.22	7,954.37	3,458.42		26,284.06	0.71
20001008	Varilla corrugada No. 8 (1") marca Sicartsa	04 ALBAÑILERIA	ton	0.00	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		0.55	0.68	0.65	0.28		2.16	0.00
20001013	Malla electrosoldada 6-6/6-6 marca Sicartsa rollo de 100 m2 de	04 ALBAÑILERIA	pza	0.32	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		321.50	406.10	389.18	169.21		1,285.99	0.03
20001015	Clavo con cabeza de 2" a 4"	04 ALBAÑILERIA	kg	24.39	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		417.87	527.82	505.82	219.92		1,671.43	0.05
20001017	Metal desplegado 500 calibre 22 de 0.91 x 22 metros marca Ma	04 ALBAÑILERIA	m2	1.48	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		280.05	353.73	338.99	147.39		1,120.16	0.03

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
--	---

										Anexo 25									
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales										Ubicación: AGUASCALIENTES Hoja No. 4 Fecha: 27 de marzo de 2026									
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES																			
CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes	2026 abril	2026 abril	2026 mayo	2026 mayo	2026 junio	EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)					
					INICIO	TERMINO													
					Inicio Periodo	Fin Periodo													
								01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026							
								15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026							
20001019	Tirante separador moño marca Alsi	04 ALBAÑILERIA	pza	19.60	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		43.61	55.08	52.78	22.95	174.42	0.00					
20001020	Cuña de Ajuste de 15 cm. Marca Alsi [20 usos]	04 ALBAÑILERIA	pza	1.96	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		6.09	7.70	7.38	3.21	24.38	0.00					
20002001	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	04 ALBAÑILERIA	ton	18.63	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		18,827.87	23,782.34	22,791.41	9,909.31	75,310.93	2.04					
20003001	Grava 19mm (3/4") de mina (por camión 7m3) puesta en obra	04 ALBAÑILERIA	m3	14.40	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		1,620.18	2,046.51	1,961.24	852.71	6,480.64	0.18					
20003002	Arena de mina (por camión 7m3) puesta en obra	04 ALBAÑILERIA	m3	46.61	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		5,244.06	6,624.03	6,348.03	2,760.01	20,976.13	0.57					
20003007	Agua suministrada por Pipa puesta en obra	04 ALBAÑILERIA	m3	30.96	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		657.83	830.94	796.32	346.23	2,631.32	0.07					
20003012	Gravilla (por camión 7m3) puesta en obra	04 ALBAÑILERIA	m3	0.60	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		48.93	61.80	59.22	25.75	195.70	0.01					
20008028	CONCRETO CELULAR ULTRA LIGERO (VENTIUM UL DE CE	04 ALBAÑILERIA	m3	1.73	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		905.56	1,143.85	1,096.19	476.60	3,622.20	0.10					
20009001	Cimbrafest cubeta de 19 lt	04 ALBAÑILERIA	cubeta	1.40	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		250.99	317.02	303.81	132.09	1,003.91	0.03					
20009002	Curafest blanco emulsión marca Fester cubeta de 19 lts	04 ALBAÑILERIA	cubeta	1.57	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		284.52	359.38	344.41	149.74	1,138.05	0.03					
20009026	Festerbond marca Fester cubeta de 19 litros	04 ALBAÑILERIA	pza	0.04	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		27.77	35.09	33.63	14.62	111.11	0.00					
20010217	Barrote de pino de 1 1/2" x 4" x 8'	04 ALBAÑILERIA	pza	42.47	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		744.81	940.81	901.61	392.00	2,979.23	0.08					
20010218	Chafalán de pino de 3/4" x 4" x 8'	04 ALBAÑILERIA	pza	47.51	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		152.98	193.22	185.17	80.51	611.88	0.02					
20010219	Duela de pino de 3/4" x 4" x 8'	04 ALBAÑILERIA	pza	77.58	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		1,310.01	1,654.75	1,585.80	689.48	5,240.04	0.14					
20010220	Polin de pino de 4" x 4" x 8'	04 ALBAÑILERIA	pza	13.55	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		436.77	551.70	528.72	229.88	1,747.07	0.05					
20010225	Triplay de construcción 1.22x2.44 16mm	04 ALBAÑILERIA	pza	3.20	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		561.13	708.81	679.27	295.34	2,244.55	0.06					
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante								LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal											

 Corporación y Construcción del Golfo, S.A. de C.V.	Anexo 25 Hoja No. 5 Fecha: 27 de marzo de 2026
--	--

Licitación:	LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026	Ubicación: AGUASCALIENTES
Obra:	"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"	
Plazo:	60 días naturales	Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES

CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes						EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)
					INICIO	TERMINO		2026	2026	2026	2026	2026		
								abril	abril	mayo	mayo	junio		
							Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		
							Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		

20011005	Block sólido macizo de concreto 12x20x40cm	04 ALBAÑILERIA	mill	4.99	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		17,535.78	22,150.44	21,227.51	9,229.35		70,143.08	1.90
20014001	Tabique rojo recocido 7x14x28cms	04 ALBAÑILERIA	mill	3.37	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		1,667.12	2,105.77	2,018.03	877.40		6,668.32	0.18
20028021	Taquete de fibra 12 x 38 bolsa de 100 piezas	04 ALBAÑILERIA	pza	2.16	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		18.38	23.23	22.26	9.68		73.55	0.00
20028034	Tornillo para madera del No. 8 x 3/4" caja de 100 piezas	04 ALBAÑILERIA	pza	2.16	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		29.91	37.79	36.21	15.75		119.66	0.00
20041021	Muestreros con cilindro para laboratorio	04 ALBAÑILERIA	vista	0.49	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		19.76	24.96	23.92	10.40		79.04	0.00
50012901	Lámina negra	04 ALBAÑILERIA	kg	73.98	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		1,029.55	1,300.48	1,246.30	541.87		4,118.20	0.11
50079002	Soldadura 6013 1/8, 5/32 y 3/16" marca Infra	04 ALBAÑILERIA	kg	0.78	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		14.63	18.47	17.70	7.70		58.50	0.00

05 ACABADOS

10138030	Estopa blanca 100% algodón marca Comex	05 ACABADOS	kg	12.33	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		43.56	130.67	125.23	119.78		419.24	0.01
10138072	Masking tape marca Tuk 110 de 18mm x 50m	05 ACABADOS	rollo	15.99	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		41.73	125.19	119.97	114.76		401.65	0.01
10138092	Brocha 4" marca Comex	05 ACABADOS	pza	1.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		5.91	17.75	17.01	16.27		56.94	0.00
10138119	Malla para colado de pintura para equipo greco	05 ACABADOS	kg	0.43	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		1.85	5.51	5.28	5.05		17.69	0.00
10138121	Rodillo de Felpa marca comex	05 ACABADOS	pza	4.50	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		15.96	47.87	45.87	43.88		153.58	0.00
10138202	Trapo limpio	05 ACABADOS	kg	2.20	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		8.09	24.29	23.28	22.27		77.93	0.00
10138330	Pegamento conductivo 575 (Rendimiento hasta 4.95 m2/l)	05 ACABADOS	lto	18.77	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		775.20	2,325.59	2,228.69	2,131.79		7,461.27	0.20
10173014	Barra de Seguridad marca Helvex modelo B-610-S Cromo	05 ACABADOS	pza	1.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		186.48	559.42	536.11	512.81		1,794.82	0.05

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal

										Anexo 25					
Hoja No. 6 Fecha: 27 de marzo de 2026															
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales					Ubicación: AGUASCALIENTES Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026										
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES															
CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes						EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)	
					INICIO	TERMINO		2026	2026	2026	2026	2026			
								abril	abril	mayo	mayo	junio			
								Inicio Periodo	15/04/2026	30/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		
								Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		

10173018	Barra de Seguridad marca Helvex modelo B-470-S 470mm Ace	05 ACABADOS	pza	1.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		172.15	516.43	494.91	473.40		1,656.89	0.04
20001002	Alambrón No. 2 (1/4") marca Sicartsa	05 ACABADOS	ton	0.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		0.98	2.92	2.80	2.68		9.38	0.00
20002001	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	05 ACABADOS	ton	0.03	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		10.50	31.49	30.18	28.87		101.04	0.00
20002009	Boquilla sin arena para juntas menores de 3 mm, marca Interce	05 ACABADOS	bulto	28.54	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		485.64	1,456.91	1,396.21	1,335.50		4,674.26	0.13
20002010	Pegazulejo marca Niasa saco de 20kg. Adhesivo para recubrim	05 ACABADOS	saco	34.48	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		447.83	1,343.48	1,287.51	1,231.53		4,310.35	0.12
20002012	Fijaporcelánicos marca Niasa saco de 20kgs. adhesivo de gran	05 ACABADOS	saco	58.69	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		887.14	2,661.42	2,550.52	2,439.63		8,538.71	0.23
20002014	Pegamármol marca Niasa saco de 20kgs. mortero adhesivo de	05 ACABADOS	saco	29.72	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		511.13	1,533.40	1,469.51	1,405.62		4,919.66	0.13
20002019	Pigmento en polvo para cemento Deconkret® Básico, bolsa de	05 ACABADOS	kg	0.03	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		0.25	0.71	0.68	0.65		2.29	0.00
20003002	Arena de mina (por camión 7m3) puesta en obra	05 ACABADOS	m3	0.09	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		4.18	12.53	12.00	11.48		40.19	0.00
20003007	Agua suministrada por Pipa puesta en obra	05 ACABADOS	m3	1.57	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		13.90	41.72	39.98	38.24		133.84	0.00
20005004	MURO CONDUCTIVO DE HULE O CLORURO DE POLIVINIL	05 ACABADOS	m2	19.68	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		1,942.16	5,826.43	5,583.66	5,340.90		18,693.15	0.51
20005006	Tira de cobre nacional	05 ACABADOS	m	10.33	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		57.88	173.63	166.40	159.16		557.07	0.02
20005007	Cordon de soldadura	05 ACABADOS	m	371.72	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		137.87	413.63	396.39	379.16		1,327.05	0.04
20005009	Subida de rodapie P 4039 de 25x25mm	05 ACABADOS	m	23.59	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		135.34	406.01	389.09	372.17		1,302.61	0.04
20005018	PISO CONDUCTIVO P-10 P-10 PVC CONDUCTIVO EN ROLL	05 ACABADOS	m2	8.70	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		916.75	2,750.23	2,635.63	2,521.04		8,823.65	0.24
20005019	ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) P	05 ACABADOS	m2	19.52	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		1,663.28	4,989.79	4,781.88	4,573.97		16,008.92	0.43

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante								LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal							
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

										Anexo 25				
										Hoja No. 7 Fecha: 27 de marzo de 2026				
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales					Ubicación: AGUASCALIENTES Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026									
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES														
CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026	EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)
					INICIO	TERMINO		abril	abril	mayo	mayo	junio		
					Inicio Periodo	Fin Periodo		01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		
								15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		

20005020	ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) P	05 ACABADOS	m2	49.68	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		1,628.95	4,886.83	4,683.21	4,479.59	15,678.58	0.42
20020001	Sellador 5x1 Cásico, bote de 19 litros, marca Comex	05 ACABADOS	cubeta	2.56	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		548.87	1,646.62	1,578.01	1,509.40	5,282.90	0.14
20020002	Pintura vinilica Vinimex marca Comex cubeta de 19 litros	05 ACABADOS	cubeta	7.12	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		2,200.82	6,602.43	6,327.32	6,052.22	21,182.79	0.57
20020003	Primario Comex 100 Cubeta de 19 litros	05 ACABADOS	cubeta	0.82	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		354.82	1,064.45	1,020.10	975.75	3,415.12	0.09
20020004	Thinner estándar marca Comex cubeta de 19lts.	05 ACABADOS	cubeta	0.10	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		24.29	72.87	69.84	66.80	233.80	0.01
20020005	Esmalte alquidático anticorrosivo marca Comex 100 cubeta de 1	05 ACABADOS	cubeta	0.97	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		351.18	1,053.52	1,009.63	965.73	3,380.06	0.09
20020021	Esmalte anticorrosivo base agua Acqua 100 brillante marca Com	05 ACABADOS	cubeta	0.77	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		311.43	934.31	895.38	856.45	2,997.57	0.08
20020022	Sellador 5x1 Reforzado® marca Comex producto para sellar su	05 ACABADOS	cubeta	0.19	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		25.79	77.36	74.13	70.91	248.19	0.01
20020044	Pintura para señalamiento vial Vía Color® base solvente marca	05 ACABADOS	cubeta	1.05	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		535.40	1,606.17	1,539.25	1,472.32	5,153.14	0.14
20020045	Microesfera marca Comex saco de 25kg rendimiento teórico 70	05 ACABADOS	saco	1.12	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		47.82	143.43	137.45	131.48	460.18	0.01
20023001	Piso gres Interkeramic en acabado satinado, en formato median	05 ACABADOS	m2	172.41	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		3,743.76	11,231.28	10,763.31	10,295.34	36,033.69	0.97
20023002	MÁRMOL TRAVERTINO JALAPA DE 60x60x2cm	05 ACABADOS	m2	113.43	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		1,249.18	3,747.53	3,591.38	3,435.23	12,023.31	0.33
20023003	Piso gres Interkeramic en acabado satinado, en formato median	05 ACABADOS	m2	78.56	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		1,752.02	5,256.04	5,037.03	4,818.03	16,863.12	0.46
20023004	Piso gres Interkeramic en acabado satinado, en formato median	05 ACABADOS	m2	77.76	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		1,734.14	5,202.45	4,985.68	4,768.91	16,691.18	0.45
20023005	Piso gres Interkeramic en acabado satinado, en formato median	05 ACABADOS	m2	42.55	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		796.41	2,389.25	2,289.70	2,190.15	7,665.51	0.21
20023006	VALPARAISO COLOR SEASHELL GRAY 20 x 20 interkeramic	05 ACABADOS	m2	1.60	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		36.46	109.38	104.83	100.27	350.94	0.01

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante								LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

										Anexo 25				
										Hoja No. 8 Fecha: 27 de marzo de 2026				
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales					Ubicación: AGUASCALIENTES Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026									
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES														
CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes						EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)
					INICIO	TERMINO								
								Inicio Periodo	Fin Periodo	2026 abril	2026 abril	2026 mayo		
								01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		
								15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		

20023158	Adoquín Hexagonal Gris 24X27.5	05 ACABADOS	m2	29.84	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							5,247.54	0.14
							J Erogac		545.21	1,635.59	1,567.44	1,499.30			
20028001	Panel de yeso de 12.7 mm (1/2") STD marca USG 1.22x2.44m	05 ACABADOS	hoja	89.88	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							18,357.21	0.50
							J Erogac		1,907.24	5,721.73	5,483.32	5,244.92			
20028007	Cinta de refuerzo para juntas de 0.05 x 75 m., (Perfalcinta) marco	05 ACABADOS	pza	5.40	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							486.02	0.01
							J Erogac		50.50	151.49	145.17	138.86			
20028008	Cinta de refuerzo para juntas de 0.10 x 45 m (Fibra de Vidrio) m	05 ACABADOS	pza	0.64	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							139.49	0.00
							J Erogac		14.50	43.48	41.66	39.85			
20028009	Compuesto para tratamiento de juntas (Redimix) en caja de 21.4	05 ACABADOS	pza	8.12	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							4,701.07	0.13
							J Erogac		488.42	1,465.27	1,404.22	1,343.16			
20028010	Cemento flexible (Basecoat) saco 22.7 kg marca USG	05 ACABADOS	pza	0.41	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							279.60	0.01
							J Erogac		29.05	87.15	83.52	79.88			
20028011	Tornillo punta fina 6x1 paquete de 100 piezas marca USG	05 ACABADOS	pza	10.23	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							348.45	0.01
							J Erogac		36.20	108.61	104.08	99.56			
20028012	Tornillo "Z" plano 8x1/2" punta de broca paquete de 100 piezas	05 ACABADOS	pza	3.58	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							182.91	0.00
							J Erogac		19.01	57.01	54.63	52.26			
20028013	Tornillo panel cemento de 7 x 1 1/4" punta de broca paquete de	05 ACABADOS	pza	2.69	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							205.79	0.01
							J Erogac		21.38	64.14	61.47	58.80			
20028014	Clavo para concreto 1 1/4" con arandela de plástico marca Hilti	05 ACABADOS	pza	322.91	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							1,924.56	0.05
							J Erogac		199.96	599.86	574.87	549.87			
20028015	Carga C-22 amarilla para pistola marca Hilti	05 ACABADOS	pza	820.95	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							3,842.02	0.10
							J Erogac		399.17	1,197.51	1,147.62	1,097.72			
20028016	Ancla con angulo premontado 1 1/4" marca Clevis	05 ACABADOS	pza	473.93	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							2,341.20	0.06
							J Erogac		243.23	729.73	699.32	668.92			
20028017	Alambre galvanizado calibre 12 marca Villacero	05 ACABADOS	kg	10.38	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							658.84	0.02
							J Erogac		68.45	205.35	196.80	188.24			
20028019	Alambre galvanizado calibre 18 marca Villacero	05 ACABADOS	kg	6.61	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							539.87	0.01
							J Erogac		56.09	168.27	161.26	154.25			
20028020	Tornillo para carpintero de 10x38 caja de 144 piezas marca Bull	05 ACABADOS	pza	0.62	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							45.70	0.00
							J Erogac		4.74	14.25	13.65	13.06			
20028021	Taquete de fibra 12 x 38 bolsa de 100 piezas	05 ACABADOS	pza	0.96	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							32.70	0.00
							J Erogac		3.40	10.19	9.77	9.34			

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
--	---

										Anexo 25				
										Hoja No. 9 Fecha: 27 de marzo de 2026				
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales					Ubicación: AGUASCALIENTES Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026									
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES														
CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026	EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)
					INICIO	TERMINO		abril	abril	mayo	mayo	junio		
					Inicio Periodo	Fin Periodo		01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		
								15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		

20028022	Tablamiento (Durock) de 12.7mm de 1.22 x 2.44 m marca US	05 ACABADOS	pza	1.21	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						739.05	0.02
20028222	PLYCEM 13mm	05 ACABADOS	pza	70.46	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						11,073.40	0.30
20029001	Te principal 15/16" x 3.66 m longitud para suspensión Prelude m	05 ACABADOS	pza	0.18	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						49.50	0.00
20029002	Te secundaria 15/16" x 1.22 m longitud para suspensión Prelude m	05 ACABADOS	pza	0.32	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						28.17	0.00
20029003	Te secundaria 15/16" x 0.61 m longitud para suspensión Prelude m	05 ACABADOS	pza	3.23	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						145.68	0.00
20029004	Ángulo perimetral 15/16" x 3.66 m de longitud marca Armstrong	05 ACABADOS	pza	0.43	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						102.00	0.00
20029016	PLAFÓN MODULAR USG CLASS 10 M COLOR BLANCO DE	05 ACABADOS	pza	4.20	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						428.72	0.01
20072010	Broca para concreto marca Hilti para diámetro de 1/8"	05 ACABADOS	pza	0.16	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						94.84	0.00
20096001	Cortina Antibacteriana ahulada de fibra sintética NO incluye holg	05 ACABADOS	m2	14.91	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						5,643.91	0.15
20096002	Riel de Aluminio Anodizado natural o con acabado en pintura ele	05 ACABADOS	kid/m2	14.48	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						519.83	0.01
20096003	Tapas finales de ABS alto impacto marca SEISA modelo IFC-10	05 ACABADOS	kid/m2	14.48	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						220.10	0.01
20096004	Gancho con bases deslizable de ABS alto impacto marca SEISA	05 ACABADOS	kid/m2	14.48	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						159.14	0.00
20096005	Gancho de acero marca SEISA modelo IFC-10	05 ACABADOS	kid/m2	14.48	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						159.14	0.00
20118001	MAMPARA SANILOCK, LINEA ESTANDAR 4200 CON ACABO	05 ACABADOS	m2	42.20	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						135,461.91	3.66
20118007	Jaladera marca SANILOCK®	05 ACABADOS	pza	10.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						1,455.00	0.04
20118008	Chapa pasador (patentado) marca SANILOCK®	05 ACABADOS	pza	10.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac						2,901.50	0.08

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
--	---

										Anexo 25					
Hoja No. 10 Fecha: 27 de marzo de 2026															
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales					Ubicación: AGUASCALIENTES Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026										
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES															
CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes						EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)	
					INICIO	TERMINO		2026	2026	2026	2026	2026			
								abril	abril	mayo	mayo	junio			
								Inicio Periodo	15/04/2026	30/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		
								Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		

20118009	Bisagra inferior marca SANILOCK®	05 ACABADOS	pza	10.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							858.00	0.02
							J Erogac		89.14	267.43	256.29	245.14			
20118010	Bisagra superior marca SANILOCK®	05 ACABADOS	pza	10.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							701.00	0.02
							J Erogac		72.83	218.49	209.39	200.29			
20118011	Tope hule vulcanizado marca SANILOCK®	05 ACABADOS	pza	10.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							401.50	0.01
							J Erogac		41.72	125.14	119.93	114.71			
20118013	Esquinero canal de pilastra a panel marca SANILOCK®	05 ACABADOS	pza	24.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							1,323.60	0.04
							J Erogac		137.52	412.55	395.36	378.17			
20118014	Esquinero de ajuste de muro a panel marca SANILOCK®	05 ACABADOS	pza	24.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							1,649.28	0.04
							J Erogac		171.36	514.06	492.64	471.22			
20118015	Tornillo de seguridad marca SANILOCK®	05 ACABADOS	pza	20.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							50.80	0.00
							J Erogac		5.29	15.83	15.17	14.51			
20118016	Pijas de acero inoxidable s/s phil de ¼" x ¾" marca SANILOCK®	05 ACABADOS	pza	168.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							265.44	0.01
							J Erogac		27.58	82.73	79.29	75.84			
20118023	Taquete de plastico ¼" marca SANILOCK®	05 ACABADOS	pza	48.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							31.20	0.00
							J Erogac		3.25	9.72	9.32	8.91			
20118024	Pija de ¼" x 2" acero inoxidable cabeza Philips marca SANILOCK®	05 ACABADOS	pza	48.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							60.00	0.00
							J Erogac		6.24	18.70	17.92	17.14			
20118025	Buje marca SANILOCK®	05 ACABADOS	pza	20.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							36.00	0.00
							J Erogac		3.74	11.22	10.75	10.29			
20118026	Percha marca SANILOCK®	05 ACABADOS	pza	10.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							345.00	0.01
							J Erogac		35.85	107.53	103.05	98.57			
20118027	Tope interior marca SANILOCK®	05 ACABADOS	pza	10.00	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							387.70	0.01
							J Erogac		40.28	120.84	115.81	110.77			
50044001	Poste metálico marca USG calibre 26 de 2.44 m 4.10 cm norma	05 ACABADOS	pza	43.34	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							2,594.18	0.07
							J Erogac		269.54	808.57	774.88	741.19			
50044004	Poste metálico marca USG calibre 26 de 3.05 m 6.30 cm norma	05 ACABADOS	pza	0.84	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							85.97	0.00
							J Erogac		8.94	26.79	25.68	24.56			
50044007	Canal metálico marca USG calibre 26 de 3.05 m 4.10 cm norma	05 ACABADOS	pza	8.12	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							558.81	0.02
							J Erogac		58.05	174.18	166.92	159.66			
50044008	Canal metálico marca USG calibre 26 de 3.05 m 6.30 cm norma	05 ACABADOS	pza	0.32	27/04/2026	13/06/2026	G Barra							27.88	0.00
							J Erogac		2.90	8.69	8.33	7.96			

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
 Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
 Apoderada Legal

 Corporación y Construcción del Golfo, S.A. de C.V.	Anexo 25 Hoja No. 11 Fecha: 27 de marzo de 2026
--	---

Licitación:	LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026	Ubicación: AGUASCALIENTES
Obra:	"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"	
Plazo:	60 días naturales	Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES

CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año	2026	2026	2026	2026	2026	EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)
					INICIO	TERMINO		abril	abril	mayo	mayo	junio		
							Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		
							Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		

50044010	Canal listón metálico marca USG calibre 26 de 3.05 m norma ASTM	05 ACABADOS	pza	145.34	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		1,039.35	3,118.02	2,988.10	2,858.19		10,003.66	0.27
50044011	Canaleta metálica marca USG 1 1/2" calibre 24 de 3.05 m norma ASTM	05 ACABADOS	pza	94.69	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		693.68	2,081.02	1,994.31	1,907.60		6,676.61	0.18
50044013	Ángulo de amarre metálico marca USG de 3.05 m norma ASTM	05 ACABADOS	pza	49.54	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		342.97	1,028.90	986.02	943.15		3,301.04	0.09
50044014	Reborde "J" metálico calibre 26 de 1/2" x 3.05 m marca USG norma ASTM	05 ACABADOS	pza	56.13	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		271.95	815.83	781.84	747.85		2,617.47	0.07
50044016	Poste metálico marca USG calibre 20 de 3.05 m 6.30 cm norma ASTM	05 ACABADOS	pza	1.32	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		27.72	83.15	79.68	76.22		266.77	0.01
50044017	Poste metálico marca USG calibre 20 de 3.05 m 9.20 cm norma ASTM	05 ACABADOS	pza	3.56	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		88.49	265.49	254.43	243.36		851.77	0.02
50044018	Canal metálico marca USG calibre 22 de 3.05 m 6.30 cm norma ASTM	05 ACABADOS	pza	0.33	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		5.04	15.08	14.45	13.82		48.39	0.00
50044019	Canal metálico marca USG calibre 22 de 3.05 m 9.20 cm norma ASTM	05 ACABADOS	pza	1.28	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		22.94	68.82	65.95	63.09		220.80	0.01
50044117	Poste metálico marca USG calibre 20 de 3.05 m 15.24 cm norma ASTM	05 ACABADOS	pza	1.42	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		38.27	114.82	110.03	105.25		368.37	0.01
50044119	Canal metálico marca USG calibre 22 de 3.05 m 15.24 cm norma ASTM	05 ACABADOS	pza	0.35	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		7.31	21.92	21.01	20.10		70.34	0.00

06 HERRERIA

10138030	Estopa blanca 100% algodón marca Comex	06 HERRERIA	kg	0.65	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac		22.05					22.05	0.00
10138085	Cepillo de Alambre Mango Neopreno Truper Tertulianet	06 HERRERIA	pza	5.62	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac		247.92					247.92	0.01
10138119	Malla para colado de pintura para equipo greco	06 HERRERIA	kg	0.16	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac		6.48					6.48	0.00
10138202	Trapo limpio	06 HERRERIA	kg	0.37	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac		12.96					12.96	0.00
10138377	Carda de copa trenzada marca BraidedCup modelo MXBBC-00	06 HERRERIA	pza	3.01	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac		422.79					422.79	0.01

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

										Anexo 25 Hoja No. 12 Fecha: 27 de marzo de 2026														
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026					Ubicación: AGUASCALIENTES																			
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"																								
Plazo: 60 días naturales					Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026																			
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES																								
CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes						EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)										
					INICIO	TERMINO																		
								2026	2026	2026	2026	2026												
								abril	abril	mayo	mayo	junio												
								Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026											
								Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026											

20004009	Junquillo 6mm intermedio para perfil de aluminio de 3", marca C	06 HERRERIA	tramo	5.90	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac								2,402.06	0.06
20004022	Riel cabezal de aluminio de 3" marca Cuprum de 6.10m	06 HERRERIA	tramo	2.17	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac								1,150.78	0.03
20004023	Jamba de aluminio de 3" marca Cuprum de 6.10m	06 HERRERIA	tramo	2.17	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac								1,180.82	0.03
20004024	Zoclo cabezal de aluminio de 3" marca Cuprum de 6.10m	06 HERRERIA	tramo	4.34	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac								3,264.69	0.09
20004025	Cerco traslape de aluminio de 3" marca Cuprum de 6.10m	06 HERRERIA	tramo	8.68	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac								4,281.55	0.12
20004026	Traslape de aluminio de 3" marca Cuprum de 6.10m	06 HERRERIA	tramo	2.17	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac								1,121.16	0.03
20004027	Contramarco de aluminio de 3" marca Cuprum de 6.10m	06 HERRERIA	tramo	3.25	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac								1,642.75	0.04
20004028	Fijo de aluminio de 3" marca Cuprum de 6.10m	06 HERRERIA	tramo	4.34	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac								1,826.42	0.05
20004080	Batiente de aluminio marca Cuprum de 6.10m	06 HERRERIA	tramo	6.21	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac								4,002.39	0.11
20004081	Cerco de aluminio marca Cuprum de 6.10m	06 HERRERIA	tramo	6.21	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac								3,741.52	0.10
20004082	Intermedio de aluminio marca Cuprum de 6.10m	06 HERRERIA	tramo	2.07	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac								1,272.82	0.03
20004083	Zoclo de aluminio marca Cuprum de 6.10m	06 HERRERIA	tramo	2.07	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac								1,957.57	0.05
20004084	Sello hermético de aluminio marca Cuprum de 6.10m	06 HERRERIA	tramo	4.14	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac								2,486.22	0.07
20004085	Junquillo para puerta de aluminio marca Cuprum 6.10m	06 HERRERIA	tramo	2.07	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac								888.74	0.02
20004107	Contramarco "L" de aluminio marca Cuprum 6.10m	06 HERRERIA	tramo	6.21	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac								4,328.42	0.12
20004501	Empaque vidrio hoja EP-0126 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	50.00	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac								127.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
--	---

										Anexo 25				
										Hoja No. 13 Fecha: 27 de marzo de 2026				
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026					Ubicación: AGUASCALIENTES									
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"														
Plazo: 60 días naturales					Inicio: 15 de abril de 2026					Término: 13 de junio de 2026				
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES														
CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes						EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)
					INICIO	TERMINO		2026	2026	2026	2026	2026		
								abril	abril	mayo	mayo	junio		
								01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		
								Inicio Periodo	Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026

20004502	Escuadra de Botón 421 GN-481 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	100.00	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac		1,261.00					1,261.00	0.03
20004503	Tapa dren GN-554 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	37.00	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		62.37	10.89				73.26	0.00
20004504	Conector 575 Bernina GN-612 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	50.00	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac		160.50					160.50	0.00
20004505	Escuadra de alineación GN-618 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	396.00	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		549.12	68.64				617.76	0.02
20004506	Calza de neopreno 1/2" x 1/4" marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	124.00	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		61.02	5.94				66.96	0.00
20004507	Vinil marca pensilvania	06 HERRERIA	m	483.31	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		1,453.13	69.30				1,522.43	0.04
20004508	Pija # 10x1 1/2" caja de 50pza	06 HERRERIA	caja	29.35	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		972.33	117.88				1,090.21	0.03
20004509	Remache pop marca Rami modelo AD44BS caja 1000pza	06 HERRERIA	caja	0.25	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		79.47	7.74				87.21	0.00
20004510	Tornillo para madera del No. 10 x 2" caja 50pza	06 HERRERIA	caja	9.92	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		316.40	30.80				347.20	0.01
20004511	Taquete color negro de 1/4 x 21/2", modelo FDP006	06 HERRERIA	pza	496.00	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		113.00	11.00				124.00	0.00
20004512	Silicón blanco industrial Dow Corning 732, cartucho de 300ml	06 HERRERIA	cartucho	18.12	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		1,774.72	84.64				1,859.36	0.05
20004513	Junta de hermeticidad EH-70 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	74.00	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		132.30	23.10				155.40	0.00
20004514	Felpa con plástico FN-100 marca Cuprum	06 HERRERIA	m	185.00	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		283.50	49.50				333.00	0.01
20004515	Cortavientos GN-635 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	37.00	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		68.98	12.05				81.03	0.00
20004516	Tapón de desagüe GN-105 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	37.00	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		75.28	13.15				88.43	0.00
20004517	Carretilla GN-123 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	74.00	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		2,222.64	388.08				2,610.72	0.07

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante								LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

										Anexo 25						
										Hoja No. 14 Fecha: 27 de marzo de 2026						
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026					Ubicación: AGUASCALIENTES											
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"																
Plazo: 60 días naturales					Inicio: 15 de abril de 2026					Término: 13 de junio de 2026						
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES																
CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes						EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)		
					INICIO	TERMINO										
								Inicio Periodo	Fin Periodo	2026 abril	2026 abril	2026 mayo			2026 mayo	2026 junio
								01/04/2026	15/04/2026	16/04/2026	30/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	
20004518	Tapa traslape GN-631 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	74.00	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac			172.62		30.14			202.76	0.01
20004519	Tapa cerco GN-633 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	74.00	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac			161.28		28.16			189.44	0.01
20004520	Cierre Minibrio GN-551 (uñero) marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	37.00	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac			1,012.72		176.83			1,189.55	0.03
20004521	Contra y gancho GN-557 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	37.00	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac			86.94		15.18			102.12	0.00
20004522	Empaque cola de rata E-2002 marca Cuprum	06 HERRERIA	m	37.00	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac			68.98		12.05			81.03	0.00
20004540	Empaque aleta E-2611 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	50.00	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac			169.50					169.50	0.00
20004541	Empaque hongo decentrado EP-0124 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	50.00	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac			259.00					259.00	0.01
20004542	Empaque hongo centrado EP-0135 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	50.00	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac			257.50					257.50	0.01
20004543	Tapon cubre pija GN-102 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	250.00	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac			742.50					742.50	0.02
20004544	Bisagra flash futura GN-451 marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	50.00	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac			4,495.00					4,495.00	0.12
20004545	Manilla Geminis F204GEM marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	25.00	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac			1,894.75					1,894.75	0.05
20004546	Tensor marca Cuprum	06 HERRERIA	pza	25.00	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac			637.50					637.50	0.02
20010301	Tira de madera pino sin labrar de 100 x 25mm x 2.44m	06 HERRERIA	pza	27.95	21/04/2026	24/04/2026	G Barra J Erogac			3,529.07					3,529.07	0.10
20020003	Primario Comex 100 Cubeta de 19 litros	06 HERRERIA	cubeta	0.99	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac			4,141.93					4,141.93	0.11
20020004	Thinner estándar marca Comex cubeta de 19lts.	06 HERRERIA	cubeta	0.07	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac			152.84					152.84	0.00
20020473	Primario Cromato de Zinc marca Sherwin Williams envase 19 ltr	06 HERRERIA	cubeta	0.01	21/04/2026	21/04/2026	G Barra J Erogac			67.65					67.65	0.00
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante								LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal								

										Anexo 25				
										Hoja No. 15 Fecha: 27 de marzo de 2026				
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales					Ubicación: AGUASCALIENTES Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026									
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES														
CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes						EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)
					INICIO	TERMINO								
								Inicio Periodo	Fin Periodo	2026 abril	2026 abril	2026 mayo		
								01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		
								15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		

20020474	Solvente WT-1 marca Sherwin Williams envase 19 litros	06 HERRERIA	cubeta	0.01	21/04/2026	21/04/2026	G Barra J Erogac		20.06					20.06	0.00
20028020	Tornillo para carpintero de 10x38 caja de 144 piezas marca Bull	06 HERRERIA	pza	1.94	21/04/2026	24/04/2026	G Barra J Erogac		142.46					142.46	0.00
20028021	Taquete de fibra 12 x 38 bolsa de 100 piezas	06 HERRERIA	pza	1.41	21/04/2026	21/04/2026	G Barra J Erogac		48.09					48.09	0.00
50001007	Angulo de acero estructural marca Villacero norma ASTM-A-36	06 HERRERIA	kg	78.08	21/04/2026	21/04/2026	G Barra J Erogac		3,002.88					3,002.88	0.08
50001009	Angulo de acero estructural marca Villacero norma ASTM-A-36	06 HERRERIA	kg	135.55	21/04/2026	24/04/2026	G Barra J Erogac		5,213.16					5,213.16	0.14
50004018	Maquila por corte dobles de lámina	06 HERRERIA	kg	141.24	21/04/2026	21/04/2026	G Barra J Erogac		3,135.53					3,135.53	0.08
50012002	Placa de acero estructural marca Villacero norma ASTM-A-36 d	06 HERRERIA	kg	15.05	21/04/2026	21/04/2026	G Barra J Erogac		722.22					722.22	0.02
50017005	Tubo de acero estructural cédula 30 marca Villacero norma NM	06 HERRERIA	kg	33.55	21/04/2026	21/04/2026	G Barra J Erogac		1,311.89					1,311.89	0.04
50018015	Tubo de acero estructural cédula 40 marca Villacero norma NM	06 HERRERIA	kg	63.55	21/04/2026	21/04/2026	G Barra J Erogac		2,484.69					2,484.69	0.07
50020017	Perfil PTR marca Villacero norma NMX-B-200 calibre 14 color A	06 HERRERIA	kg	233.50	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac		9,059.99					9,059.99	0.24
50020029	Perfil PTR marca Villacero norma NMX-B-200 calibre 14 color A	06 HERRERIA	kg	41.06	21/04/2026	21/04/2026	G Barra J Erogac		1,593.21					1,593.21	0.04
50020037	Perfil PTR marca Villacero norma NMX-B-200 calibre 11 color A	06 HERRERIA	kg	42.99	21/04/2026	21/04/2026	G Barra J Erogac		1,667.84					1,667.84	0.05
50023015	Lámina negra marca Villacero norma ASTM-A924 calibre 14 (1	06 HERRERIA	kg	40.03	21/04/2026	21/04/2026	G Barra J Erogac		1,549.27					1,549.27	0.04
50023020	Lámina negra marca Villacero norma ASTM-A924 calibre 18 (1	06 HERRERIA	kg	47.17	21/04/2026	21/04/2026	G Barra J Erogac		2,051.81					2,051.81	0.06
50024007	Lámina galvanizada marca Villacero norma ASTM-B 117 calibre	06 HERRERIA	kg	108.20	21/04/2026	21/04/2026	G Barra J Erogac		5,209.64					5,209.64	0.14
50079003	Soldadura 7018 1/8, 5/32 y 3/16" marca Infra	06 HERRERIA	kg	12.37	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac		834.05					834.05	0.02

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante								LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

 Corporación y Construcción del Golfo, S.A. de C.V.	Anexo 25 Hoja No. 16 Fecha: 27 de marzo de 2026
--	---

Licitación:	LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026	Ubicación: AGUASCALIENTES
Obra:	"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"	
Plazo:	60 días naturales	Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES

CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026	EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)	
					INICIO	TERMINO		abril	abril	mayo	mayo	junio			
								01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026			
								Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026			15/06/2026
50789450	REJILLA TIPO IRVING FABRICADA CON SOLERA DE Fo. No	06 HERRERIA	pza	0.20	21/04/2026	21/04/2026	G Barra J Erogac		■ 2,950.00					2,950.00	0.08
07 ALUMINIO															
20004002	Junquillo 6mm intermedio para perfil de aluminio de 2", marca C	07 ALUMINIO	tramo	5.98	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■ 2,117.40					2,117.40	0.06
20004015	Riel cabezal de aluminio de 2" marca Cuprum de 6.10m	07 ALUMINIO	tramo	2.99	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■ 1,378.88					1,378.88	0.04
20004016	Jamba de aluminio de 2", marca Cuprum de 6.10m	07 ALUMINIO	tramo	2.99	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■ 1,414.86					1,414.86	0.04
20004017	Zoclo cabezal de aluminio de 2", marca Cuprum de 6.10m	07 ALUMINIO	tramo	5.98	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■ 3,911.80					3,911.80	0.11
20004018	Cerco traslape de aluminio de 2", marca Cuprum de 6.10m	07 ALUMINIO	tramo	11.96	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■ 5,130.27					5,130.27	0.14
20004019	Traslape de aluminio de 2", marca Cuprum de 6.10m	07 ALUMINIO	tramo	2.99	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■ 1,343.39					1,343.39	0.04
20004020	Contramarco de aluminio de 2" marca Cuprum de 6.10m	07 ALUMINIO	tramo	4.48	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■ 1,968.35					1,968.35	0.05
20004021	Fijo de aluminio de 2" marca Cuprum de 6.10m	07 ALUMINIO	tramo	5.98	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■ 2,188.44					2,188.44	0.06
20004080	Batiente de aluminio marca Cuprum de 6.10m	07 ALUMINIO	tramo	1.93	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■ 1,242.98					1,242.98	0.03
20004081	Cerco de aluminio marca Cuprum de 6.10m	07 ALUMINIO	tramo	1.93	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■ 1,161.96					1,161.96	0.03
20004082	Intermedio de aluminio marca Cuprum de 6.10m	07 ALUMINIO	tramo	0.64	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■ 395.27					395.27	0.01
20004083	Zoclo de aluminio marca Cuprum de 6.10m	07 ALUMINIO	tramo	0.64	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■ 607.93					607.93	0.02
20004084	Sello hermético de aluminio marca Cuprum de 6.10m	07 ALUMINIO	tramo	1.28	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■ 772.11					772.11	0.02
20004085	Junquillo para puerta de aluminio marca Cuprum 6.10m	07 ALUMINIO	tramo	0.64	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■ 276.00					276.00	0.01

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
---	--

										Anexo 25											
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales										Ubicación: AGUASCALIENTES Fecha: 27 de marzo de 2026 Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026											
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES																					
CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes						EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)							
					INICIO	TERMINO															
								2026	2026	2026	2026	2026									
								abril	abril	mayo	mayo	junio									
								Inicio Periodo	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026									
								Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026								

20004107	Contramarco "L" de aluminio marca Cuprum 6.10m	07 ALUMINIO	tramo	1.93	23/04/2026	23/04/2026	G Barra		■	1,344.23				1,344.23	0.04
20004501	Empaque vidrio hoja EP-0126 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	14.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra		■	35.56				35.56	0.00
20004502	Escuadra de Botón 421 GN-481 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	28.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra		■	353.08				353.08	0.01
20004503	Tapa dren GN-554 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	17.60	23/04/2026	23/04/2026	G Barra		■	34.85				34.85	0.00
20004504	Conector 575 Bernina GN-612 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	14.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra		■	44.94				44.94	0.00
20004505	Escuadra de alineación GN-618 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	168.80	23/04/2026	23/04/2026	G Barra		■	263.33				263.33	0.01
20004506	Calza de neopreno 1/2" x 1/4" marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	49.20	23/04/2026	23/04/2026	G Barra		■	26.57				26.57	0.00
20004507	Vinil marca pensilvania	07 ALUMINIO	m	418.72	23/04/2026	23/04/2026	G Barra		■	1,318.97				1,318.97	0.04
20004508	Pija # 10x1 1/2" caja de 50pza	07 ALUMINIO	caja	16.71	23/04/2026	24/04/2026	G Barra		■	620.75				620.75	0.02
20004509	Remache pop marca Rami modelo AD44BS caja 1000pza	07 ALUMINIO	caja	0.10	23/04/2026	23/04/2026	G Barra		■	34.60				34.60	0.00
20004510	Tornillo para madera del No. 10 x 2" caja 50pza	07 ALUMINIO	caja	4.06	23/04/2026	23/04/2026	G Barra		■	141.96				141.96	0.00
20004511	Taquete color negro de 1/4 x 21/2", modelo FDP006	07 ALUMINIO	pza	202.80	23/04/2026	23/04/2026	G Barra		■	50.70				50.70	0.00
20004512	Silicón blanco industrial Dow Corning 732, cartucho de 300ml	07 ALUMINIO	cartucho	16.58	23/04/2026	24/04/2026	G Barra		■	1,700.69				1,700.69	0.05
20004513	Junta de hermetecidad EH-70 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	35.20	23/04/2026	23/04/2026	G Barra		■	73.92				73.92	0.00
20004514	Felpa con plástico FN-100 marca Cuprum	07 ALUMINIO	m	88.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra		■	158.40				158.40	0.00
20004515	Cortavientos GN-635 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	17.60	23/04/2026	23/04/2026	G Barra		■	38.54				38.54	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
--	---

										Anexo 25				
										Hoja No. 18 Fecha: 27 de marzo de 2026				
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales					Ubicación: AGUASCALIENTES Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026									
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES														
CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026	EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)
					INICIO	TERMINO		abril	abril	mayo	mayo	junio		
								Inicio Periodo	Fin Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026		
20004516	Tapón de desagüe GN-105 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	17.60	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		42.06				42.06	0.00
20004517	Carretilla GN-123 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	35.20	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		1,241.86				1,241.86	0.03
20004518	Tapa traslape GN-631 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	35.20	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		96.45				96.45	0.00
20004519	Tapa cerco GN-633 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	35.20	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		90.11				90.11	0.00
20004520	Cierre Minibrio GN-551 (uña) marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	17.60	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		565.84				565.84	0.02
20004521	Contra y gancho GN-557 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	17.60	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		48.58				48.58	0.00
20004522	Empaque cola de rata E-2002 marca Cuprum	07 ALUMINIO	m	17.60	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		38.54				38.54	0.00
20004540	Empaque aleta E-2611 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	14.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		47.46				47.46	0.00
20004541	Empaque hongo decentrado EP-0124 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	14.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		72.52				72.52	0.00
20004542	Empaque hongo centrado EP-0135 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	14.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		72.10				72.10	0.00
20004543	Tapon cubre pija GN-102 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	70.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		207.90				207.90	0.01
20004544	Bisagra flash futura GN-451 marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	14.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		1,258.60				1,258.60	0.03
20004545	Manilla Geminis F204GEM marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	7.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		530.53				530.53	0.01
20004546	Tensor marca Cuprum	07 ALUMINIO	pza	7.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		178.50				178.50	0.00
20004564	TAPAJUNTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE 0.	07 ALUMINIO	pza	7.61	23/04/2026	24/04/2026	G Barra J Erogac		5,676.76				5,676.76	0.15
20004874	Tee de aluminio anodizado de 25x32x3mm	07 ALUMINIO	pza	1.16	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		697.44				697.44	0.02
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante								LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal						

 Corporación y Construcción del Golfo, S.A. de C.V.	Anexo 25 Hoja No. 19 Fecha: 27 de marzo de 2026
--	---

Licitación:	LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026	Ubicación: AGUASCALIENTES
Obra:	"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"	
Plazo:	60 días naturales	Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES

CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026	EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)	
					INICIO	TERMINO		2026	2026	2026	2026				
								abril	abril	mayo	mayo	junio			
								Inicio Periodo	Fin Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026			16/05/2026
20025016	Cristal claro templado de 9mm de espesor	07 ALUMINIO	m2	2.99	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■					5,521.16	0.15
20025017	Canto pulido para cristal de 9mm	07 ALUMINIO	m	9.90	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■					526.68	0.01
20025018	Barreno para cristal de 9mm	07 ALUMINIO	pza	8.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■					551.60	0.01
20025019	Resaque para cristal de 9mm	07 ALUMINIO	pza	4.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■					519.84	0.01
20025024	Yeso piedra	07 ALUMINIO	kg	0.25	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■					16.29	0.00
20025025	Calza de plomo	07 ALUMINIO	pza	4.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■					51.92	0.00
20025026	Zoclo herculite para cristal de 9mm pieza de 6.00m	07 ALUMINIO	tramo	0.48	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■					474.23	0.01
20025254	HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE KINETIC CVE. 6320	07 ALUMINIO	pza	8.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■					6,834.40	0.18
20025255	PASAMANOS DE ALUMINIO DE 4" CUPRUM, ACABADO AN	07 ALUMINIO	m	2.85	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■					2,149.47	0.06
20028021	Taquete de fibra 12 x 38 bolsa de 100 piezas	07 ALUMINIO	pza	6.61	23/04/2026	24/04/2026	G Barra J Erogac		■					225.11	0.01

08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS

10138147	Jalador espátula de vinilo para colocar película de seguridad	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	jgo	0.04	25/04/2026	27/04/2026	G Barra J Erogac		■		2.99					2.99	0.00
10138148	Alcohol Etílico 96° G Puro de caña botella de 1 litro.	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	botella	0.02	25/04/2026	27/04/2026	G Barra J Erogac		■		2.91					2.91	0.00
10138202	Trapo limpio	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	kg	0.05	25/04/2026	27/04/2026	G Barra J Erogac		■		1.76					1.76	0.00
10138367	Navaja para cuchilla de corte	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	pza	0.12	25/04/2026	27/04/2026	G Barra J Erogac		■		1.87					1.87	0.00
20004080	Batiente de aluminio marca Cuprum de 6.10m	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	tramo	1.34	25/04/2026	27/04/2026	G Barra J Erogac		■		864.32					864.32	0.02

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal

										Anexo 25									
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales										Ubicación: AGUASCALIENTES Fecha: 27 de marzo de 2026									
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES																			
CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes						EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)					
					INICIO	TERMINO													
								2026	2026	2026	2026	2026							
								abril	abril	mayo	mayo	junio							
								Inicio Periodo	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026							
								Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026						

20004506	Calza de neopreno 1/2" x 1/4" marca Cuprum	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	pza	16.08	25/04/2026	27/04/2026	G Barra J Erogac		8.68					8.68	0.00
20004507	Vinil marca pensilvania	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	m	8.04	25/04/2026	27/04/2026	G Barra J Erogac		25.33					25.33	0.00
20004510	Tornillo para madera del No. 10 x 2" caja 50pza	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	caja	0.83	25/04/2026	28/04/2026	G Barra J Erogac		29.11					29.11	0.00
20004511	Taquete color negro de 1/4 x 21/2", modelo FDP006	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	pza	41.58	25/04/2026	28/04/2026	G Barra J Erogac		10.40					10.39	0.00
20004512	Silicón blanco industrial Dow Corning 732, cartucho de 300ml	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	cartucho	1.04	25/04/2026	28/04/2026	G Barra J Erogac		106.64					106.64	0.00
20025007	Cristal flotado de 6mm de espesor de 3.30x5.18cm tipo Claro	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	m2	4.73	25/04/2026	27/04/2026	G Barra J Erogac		8,464.29					8,464.29	0.23
20025012	Cristal claro templado de 5mm de espesor	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	m2	8.20	25/04/2026	27/04/2026	G Barra J Erogac		4,930.98					4,930.98	0.13
20025013	Canto pulido para cristal de 6mm	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	m	32.16	25/04/2026	27/04/2026	G Barra J Erogac		1,197.64					1,197.64	0.03
20025014	Barreno para cristal de 6mm	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	pza	8.04	25/04/2026	27/04/2026	G Barra J Erogac		388.25					388.25	0.01
20025015	Resaque para cristal de 6mm	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	pza	8.04	25/04/2026	27/04/2026	G Barra J Erogac		731.40					731.40	0.02
20025016	Cristal claro templado de 9mm de espesor	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	m2	5.94	25/04/2026	28/04/2026	G Barra J Erogac		10,952.66					10,952.66	0.30
20025017	Canto pulido para cristal de 9mm	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	m	23.28	25/04/2026	28/04/2026	G Barra J Erogac		1,238.50					1,238.50	0.03
20025018	Barreno para cristal de 9mm	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	pza	5.82	25/04/2026	28/04/2026	G Barra J Erogac		401.29					401.29	0.01
20025019	Resaque para cristal de 9mm	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	pza	5.82	25/04/2026	28/04/2026	G Barra J Erogac		756.37					756.37	0.02
20025024	Yeso piedra	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	kg	0.73	25/04/2026	28/04/2026	G Barra J Erogac		47.40					47.40	0.00
20025025	Calza de plomo	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	pza	11.64	25/04/2026	28/04/2026	G Barra J Erogac		151.09					151.09	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
--	---

 Corporación y Construcción del Golfo, S.A. de C.V.	Anexo 25 Hoja No. 21 Fecha: 27 de marzo de 2026
--	---

Licitación:	LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026	Ubicación: AGUASCALIENTES
Obra:	"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"	
Plazo:	60 días naturales	Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES

CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026	EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)		
					INICIO	TERMINO		abril	abril	mayo	mayo	junio				
							Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026				
							Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026				

20025026	Zocolo herculite para cristal de 9mm pieza de 6.00m	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	tramo	0.97	25/04/2026	28/04/2026	G Barra J Erogac			968.45					968.45	0.03
20025028	Cristal TINTEX de 9mm de espesor de 3.30x5.18cm tipo Claro	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	m2	5.93	25/04/2026	27/04/2026	G Barra J Erogac			3,546.43					3,546.43	0.10
20066001	Película de Seguridad para Ventana de 2.5 milésimas rollo de 0	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	rollo	2.78	25/04/2026	27/04/2026	G Barra J Erogac			8,158.56					8,158.56	0.22

09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

10138030	Estopa blanca 100% algodón marca Comex	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	kg	3.47	23/04/2026	27/05/2026	G Barra J Erogac			70.25	32.08	15.55			117.88	0.00
10138060	Spatula Flexible Con Mango 2 Truper Tertulianet	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	2.49	23/04/2026	27/05/2026	G Barra J Erogac			45.40	24.25	11.76			81.41	0.00
10138119	Malla para colado de pintura para equipo greco	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	kg	0.07	23/04/2026	30/04/2026	G Barra J Erogac			3.00					3.00	0.00
10138180	Hoja de lija para madera de 230x280 mm (9"x11") G-36, código	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	105.57	23/04/2026	27/05/2026	G Barra J Erogac			705.27	376.80	182.65			1,264.72	0.03
10138202	Trapo limpio	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	kg	0.17	23/04/2026	30/04/2026	G Barra J Erogac			6.00					6.00	0.00
10138327	Pegamento para madera tipo 850, porrón de 1 Kg	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	porrón	158.23	23/04/2026	27/05/2026	G Barra J Erogac			9,060.87	4,433.59	2,247.44			15,741.90	0.43
10138380	Pegamento de contacto para laminado plástico marca Probst 35	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	lto	49.34	23/04/2026	27/05/2026	G Barra J Erogac			4,481.22	2,440.82	1,116.16			8,038.20	0.22
10138381	Removedor de adhesivo marca 3M de 430ml	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	bote	0.31	23/04/2026	27/05/2026	G Barra J Erogac			123.88	67.48	30.86			222.22	0.01
10138390	Franela de Algodón Gris clave 57003 marca Klintek Rollo de 46	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	rollo	0.12	23/04/2026	27/05/2026	G Barra J Erogac			46.62	25.39	11.61			83.62	0.00
20001025	Clavo sin cabeza STD de 1 1/2"	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	kg	15.84	23/04/2026	27/05/2026	G Barra J Erogac			410.70	219.43	106.37			736.50	0.02
20006001	Bisagra de 3" x 3" cabeza plana y perno suelto marca Veker	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	159.00	23/04/2026	27/05/2026	G Barra J Erogac			2,640.00	3,960.00	2,145.00			8,745.00	0.24
20006002	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO, MODELO 3060	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	9.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac			7,920.90					7,920.90	0.21

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
---	--

										Anexo 25									
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales										Ubicación: AGUASCALIENTES Fecha: 27 de marzo de 2026									
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES																			
CLAVE	MATERIAL	PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ	UNID	VOLUMEN REQUERIDO	PLAZO		Año Mes						EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P.	(%)					
					INICIO	TERMINO													
								2026	2026	2026	2026	2026							
								abril	abril	mayo	mayo	junio							
								Inicio Periodo	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026							
								Fin Periodo	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026							

20006003	TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, CO	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	9.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■	8,982.00					8,982.00	0.24
20006004	CERRADURA MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, F	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	4.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■	4,348.00					4,348.00	0.12
20006006	CERRADURA MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, F	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	39.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■	53,235.00					53,235.00	1.44
20006007	CERRADURA MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, F	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	3.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■	3,261.39					3,261.39	0.09
20006008	JALADERA TIRADOR DE ALUMINIO, MCA. HERRALUM, MO	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	2.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■	253.40					253.40	0.01
20006009	Cerradura de perilla ball marca Yale modelo A52PDBALL22 rec	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	4.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■	1,963.08					1,963.08	0.05
20006014	PASADOR DE PISO MARCA IMMSA COLONIAL DE BOLA A	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	1.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■	377.00					377.00	0.01
20006015	PASADOR DE ALUMINIO EMBUTIDO MOD. GN-110 MARCA	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	11.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■	5,523.21					5,523.21	0.15
20006016	PASADOR DE EMBUTIR PARA PUERTA DE MADERA DE A	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	2.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■	502.40					502.40	0.01
20006017	CIERRA PUERTA HIDRÁULICO PHILLIPS, MOD. 1404	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	13.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■	11,141.00					11,141.00	0.30
20006018	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO, MODELO 595	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	1.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■	692.04					692.04	0.02
20006019	BIVEL CON BALERO GALVANIZADO MARCA IMMSA, TAMA	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	13.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■	3,068.00					3,068.00	0.08
20006020	PIVOTE DESCENTRADO REFORZADO PARA PUERTAS DE	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	28.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■	8,288.00					8,288.00	0.22
20006021	BISAGRA DOBLE ACCIÓN EMBALADA PARA PISO. MODELO	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	3.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■	2,340.00					2,340.00	0.06
20006022	Tope de puerta piso marca Phillips modelo 54 tipo catarina crom	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	55.00	23/04/2026	25/04/2026	G Barra J Erogac		■	4,840.00					4,840.00	0.13
20006023	RESBALON MARCA PHILLIPS MODELO 46	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	pza	2.00	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■	286.00					286.00	0.01

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante										LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Corporación y Construcción del Golfo, S.A. de C.V.

</

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal

										Anexo 24														
										Hoja No. 1 Fecha: 27 de marzo de 2026														
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026					Ubicación: AGUASCALIENTES																			
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"																								
Plazo: 60 días naturales					Inicio: 15 de abril de 2026										Término: 13 de junio de 2026									
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS																								
CLAVE	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CARACTERÍSTICAS	PARTIDAS EN LAS QUE SE UTILIZARÁ	UNID	NO. ELEM	TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO	PLAZO		Año Mes						EROGACIÓN TOTAL POR CADA UNIDAD	(%)									
						INICIO	TERMINO																	
									2026	2026	2026	2026	2026											
						Inicio Periodo	abril	abril	mayo	mayo	junio													
						Fin Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026													
							15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026													

IMAGEN ZONA No. 1

OC OBRA CIVIL

01 PRELIMINARES Y TERRACERIA

400	Cargo por Herramienta menor, Art. 207 RLOPSRM	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	(%)mo		0.03	15/04/2026	01/06/2026	G Barra									4,666.70	0.13
402	Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	hora	1.00	87.22	15/04/2026	01/06/2026	G Barra	124.43	1,493.35	1,493.35	1,431.12	124.45				102,561.72	2.77
403	Rompedor neumático marca Atlas Copco, modelo TEX 3	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	hora	1.00	174.44	15/04/2026	01/06/2026	G Barra	2,735.01	32,819.74	32,819.74	31,452.25	2,734.98				25,541.87	0.69
409	Rodillo vibratorio sencillo Dynapac PR-8 de 8 hp de 460 k	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	hora	1.00	23.76	15/04/2026	01/06/2026	G Barra	681.11	8,173.40	8,173.40	7,832.84	681.12				5,182.39	0.14
420	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	hora	1.00	6.43	15/04/2026	01/06/2026	G Barra	138.20	1,658.36	1,658.36	1,589.27	138.20				4,194.28	0.11
441	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SIL	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	hora	1.00	111.22	15/04/2026	01/06/2026	G Barra	111.84	1,342.17	1,342.17	1,286.25	111.85				1,300.21	0.04
445	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	hora	1.00	331.52	15/04/2026	01/06/2026	G Barra	34.67	416.07	416.07	398.73	34.67				346,081.19	9.36
460	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., za	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	hora	1.00	47.51	15/04/2026	01/06/2026	G Barra	9,228.84	110,745.98	110,745.98	106,131.56	9,228.83				8,144.16	0.22
463	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	hora	1.00	109.39	15/04/2026	01/06/2026	G Barra	217.18	2,606.13	2,606.13	2,497.54	217.18				25,815.09	0.70
468	Andamio tubular para interiores de 1.25 x 0.64 m y altura	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	hora	7.00	45.60	15/04/2026	01/06/2026	G Barra	688.40	8,260.83	8,260.83	7,916.63	688.40				31.01	0.00
484	Esmeriladora marca Dewalt Enlace digital modelo D2849	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	hora	1.00	1.80	15/04/2026	01/06/2026	G Barra	0.83	9.92	9.92	9.51	0.83				6.97	0.00
600	Cargo de Equipo de higiene y seguridad, Art. 209 RLOPS	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	(%)mo		0.02	15/04/2026	01/06/2026	G Barra	0.18	2.23	2.23	2.14	0.19				1,640.11	0.04
								J Erogac	43.75	524.83	524.83	502.96	43.74					

02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

400	Cargo por Herramienta menor, Art. 207 RLOPSRM	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	(%)mo		0.03	17/04/2026	03/06/2026	G Barra									638.53	0.02
								J Erogac		187.31	204.33	195.81	51.08					

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

										Anexo 24														
										Hoja No. 2 Fecha: 27 de marzo de 2026														
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026					Ubicación: AGUASCALIENTES																			
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"																								
Plazo: 60 días naturales					Inicio: 15 de abril de 2026										Término: 13 de junio de 2026									
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS																								
CLAVE	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CARACTERÍSTICAS	PARTIDAS EN LAS QUE SE UTILIZARÁ	UNID	NO. ELEM	TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO	PLAZO		Año Mes						EROGACIÓN TOTAL POR CADA UNIDAD	(%)									
						INICIO	TERMINO																	
									Inicio Periodo	Fin Periodo	2026 abril	2026 abril	2026 mayo			2026 mayo	2026 junio							
									01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026											
									15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026											
436	Bomba Pluma Telescópica marca Reed modelo XT39R4	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	hora	1.00	0.07	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac			38.53	42.04	40.28	10.51	131.36	0.00								
437	Revolvedora de concreto 1 saco marca M Power de Cipsa	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	hora	1.00	0.67	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac			40.91	44.63	42.77	11.16	139.47	0.00								
438	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	hora	1.00	0.18	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac			11.56	12.61	12.08	3.15	39.40	0.00								
444	Camión ligero marca Dodge Ram modelo 3500 de 230 hp	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	hora	1.00	1.66	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac			335.74	366.27	351.00	91.57	1,144.58	0.03								
467	Camión Chasis marca Freightliner motor diesel marca Mercedes	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	hora	1.00	0.07	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac			26.91	29.35	28.13	7.34	91.73	0.00								
483	Cortadora de Metales marca Dewalt modelo DW872 de 110v	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	hora	1.00	31.22	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac			76.66	83.62	80.13	20.90	281.31	0.01								
497	Sierra Cortadora Disco de Mesa para Carpintero marca C	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	hora	1.00	17.74	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac			81.29	88.68	84.98	22.17	277.12	0.01								
498	Sierra Circular de mano marca Makita Modelo 5007NK p	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	hora	1.00	35.48	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac			45.17	49.28	47.22	12.32	153.99	0.00								
600	Cargo de Equipo de higiene y seguridad, Art. 209 RLOPS	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	(%)mo		0.02	17/04/2026	03/06/2026	G Barra J Erogac			124.88	136.22	130.54	34.05	425.69	0.01								
04 ALBAÑILERIA																								
400	Cargo por Herramienta menor, Art. 207 RLOPSRM	04 ALBAÑILERIA	(%)mo		0.03	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac			1,847.30	2,333.38	2,236.16	972.24	7,389.08	0.20								
436	Bomba Pluma Telescópica marca Reed modelo XT39R4	04 ALBAÑILERIA	hora	1.00	0.27	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac			130.26	164.55	157.69	68.56	521.06	0.01								
437	Revolvedora de concreto 1 saco marca M Power de Cipsa	04 ALBAÑILERIA	hora	1.00	11.08	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac			579.13	731.54	701.06	304.81	2,316.54	0.06								
438	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor	04 ALBAÑILERIA	hora	1.00	11.37	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac			621.11	784.54	751.85	326.89	2,484.39	0.07								
440.1	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. P	04 ALBAÑILERIA	hora	1.00	0.70	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac			63.64	80.39	77.04	33.49	254.56	0.01								
444	Camión ligero marca Dodge Ram modelo 3500 de 230 hp	04 ALBAÑILERIA	hora	1.00	0.57	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac			97.67	123.37	118.23	51.40	390.67	0.01								
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante										LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal														

										Anexo 24														
										Hoja No. 3 Fecha: 27 de marzo de 2026														
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026					Ubicación: AGUASCALIENTES																			
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"																								
Plazo: 60 días naturales					Inicio: 15 de abril de 2026										Término: 13 de junio de 2026									
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS																								
CLAVE	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CARACTERÍSTICAS	PARTIDAS EN LAS QUE SE UTILIZARÁ	UNID	NO. ELEM	TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO	PLAZO		Año Mes						EROGACIÓN TOTAL POR CADA UNIDAD	(%)									
						INICIO	TERMINO																	
									Inicio Periodo	Fin Periodo	2026 abril	2026 abril	2026 mayo			2026 mayo	2026 junio							
									01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026											
									15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026											
467	Camión Chasis marca Freightliner motor diesel marca Mercedes	04 ALBAÑILERIA	hora	1.00	0.39	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac							518.00	0.01								
468	Andamio tubular para interiores de 1.25 x 0.64 m y altura de 2.50 m	04 ALBAÑILERIA	hora	7.00	1,733.35	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		129.50	163.58	156.76	68.16		1,178.68	0.03								
475	Rotomartillo marca Hilti modelo TE 30-M-AVR, peso 4.4 kg	04 ALBAÑILERIA	hora	1.00	2.16	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		294.67	372.21	356.71	155.09		27.76	0.00								
483	Cortadora de Metales marca Dewalt modelo DW872 de 100 mm	04 ALBAÑILERIA	hora	1.00	32.75	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		6.94	8.77	8.40	3.65		274.13	0.01								
484	Esmeriladora marca Dewalt Enlace digital modelo D2849	04 ALBAÑILERIA	hora	1.00	47.64	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		68.53	86.57	82.96	36.07		184.37	0.00								
497	Sierra Cortadora Disco de Mesa para Carpintero marca C	04 ALBAÑILERIA	hora	1.00	19.00	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		46.10	58.22	55.79	24.26		296.75	0.01								
498	Sierra Circular de mano marca Makita Modelo 5007NK p	04 ALBAÑILERIA	hora	1.00	19.00	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		74.18	93.71	89.81	39.05		82.45	0.00								
600	Cargo de Equipo de higiene y seguridad, Art. 209 RLOPS	04 ALBAÑILERIA	(%)mo		0.02	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		20.61	26.04	24.95	10.85		4,926.05	0.13								
										1,231.52	1,555.59	1,490.78	648.16											
05 ACABADOS																								
400	Cargo por Herramienta menor, Art. 207 RLOPSRM	05 ACABADOS	(%)mo		0.03	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		583.24	1,749.74	1,676.83	1,603.93		5,613.74	0.15								
466	Cortador de azulejos eléctrico con disco de 4 1/2", velocidad 1.500 rpm	05 ACABADOS	hora	1.00	24.02	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		9.16	27.47	26.33	25.18		88.14	0.00								
468	Andamio tubular para interiores de 1.25 x 0.64 m y altura de 2.50 m	05 ACABADOS	hora	7.00	757.10	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		53.49	160.47	153.78	147.09		514.83	0.01								
475	Rotomartillo marca Hilti modelo TE 30-M-AVR, peso 4.4 kg	05 ACABADOS	hora	1.00	20.31	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		27.13	81.36	77.97	74.58		261.04	0.01								
481	Pistola de Impacto para carrilera marca Hilti modelo DX 4	05 ACABADOS	hora	1.00	96.31	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		189.22	567.66	544.00	520.35		1,821.23	0.05								
493	Equipo de Pintura Airless a motor gasolina marca Graco n	05 ACABADOS	hora	1.00	14.81	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		75.53	226.56	217.12	207.68		726.89	0.02								
494	Destornillador-Atomillador Inalámbrico marca Dewalt mod	05 ACABADOS	hora	1.00	245.05	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		37.42	112.28	107.60	102.92		360.22	0.01								
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal																								

 Corporación y Construcción del Golfo, S.A. de C.V.	Anexo 24 Hoja No. 4 Fecha: 27 de marzo de 2026															
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Ubicación: AGUASCALIENTES Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026																
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS																
CLAVE	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CARACTERÍSTICAS	PARTIDAS EN LAS QUE SE UTILIZARÁ	UNID	NO. ELEM	TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO	PLAZO		Año	2026	2026	2026	2026	2026	EROGACIÓN TOTAL POR CADA UNIDAD	(%)	
						INICIO	TERMINO	Mes	2026	2026	2026	2026	2026			
								Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026			
								Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026			
496	Pistola para pintar Industrial marca Devilbiss modelo JGA	05 ACABADOS	hora	1.00	29.62	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		7.10	21.33	20.44	19.55		68.42	0.00
505	Mezclador eléctrico Rubimix-9 N, con potencia de 1,200 W	05 ACABADOS	hora	1.00	21.01	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		10.85	32.55	31.20	29.84		104.44	0.00
600	Cargo de Equipo de higiene y seguridad, Art. 209 RLOPS	05 ACABADOS	(%)mo		0.02	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		388.80	1,166.50	1,117.90	1,069.29		3,742.49	0.10
06 HERRERIA																
400	Cargo por Herramienta menor, Art. 207 RLOPSRM	06 HERRERIA	(%)mo		0.03	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		3,351.46	99.54				3,451.00	0.09
440	Soldadora con generador marca Lincoln Eléctric modelo F	06 HERRERIA	hora	1.00	17.88	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac		3,029.79					3,029.79	0.08
441	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SIL	06 HERRERIA	hora	1.00	78.56	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac		918.36					918.36	0.02
464	Taladro industrial con broquero de 1/2", de 650 W, velocidad	06 HERRERIA	hora	1.00	89.86	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac		191.40					191.40	0.01
468	Andamio tubular para interiores de 1.25 x 0.64 m y altura de	06 HERRERIA	hora	7.00	737.39	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		481.64	19.78				501.42	0.01
475	Rotomartillo marca Hilti modelo TE 30-M-AVR, peso 4.4 kg	06 HERRERIA	hora	1.00	161.92	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		1,974.67	106.01				2,080.68	0.06
483	Cortadora de Metales marca Dewalt modelo DW872 de 1	06 HERRERIA	hora	1.00	60.41	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		482.65	23.02				505.67	0.01
484	Esmeriladora marca Dewalt Enlace digital modelo D2849	06 HERRERIA	hora	1.00	50.93	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac		197.09					197.09	0.01
493	Equipo de Pintura Airless a motor gasolina marca Graco n	06 HERRERIA	hora	1.00	5.28	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac		259.36					259.36	0.01
496	Pistola para pintar Industrial marca Devilbiss modelo JGA	06 HERRERIA	hora	1.00	10.31	21/04/2026	22/04/2026	G Barra J Erogac		23.83					23.83	0.00
600	Cargo de Equipo de higiene y seguridad, Art. 209 RLOPS	06 HERRERIA	(%)mo		0.02	21/04/2026	07/05/2026	G Barra J Erogac		2,234.31	66.36				2,300.67	0.06
07 ALUMINIO																

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
---	--

 Corporación y Construcción del Golfo, S.A. de C.V.	Anexo 24 Hoja No. 5 Fecha: 27 de marzo de 2026															
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Ubicación: AGUASCALIENTES Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026																
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS																
CLAVE	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CARACTERÍSTICAS	PARTIDAS EN LAS QUE SE UTILIZARÁ	UNID	NO. ELEM	TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO	PLAZO		Año	2026	2026	2026	2026	2026	2026	EROGACIÓN TOTAL POR CADA UNIDAD	(%)
						INICIO	TERMINO	Mes	2026	2026	2026	2026	2026	2026		
								Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026			
								Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026			
400	Cargo por Herramienta menor, Art. 207 RLOPSRM	07 ALUMINIO	(%)mo		0.03	23/04/2026	24/04/2026	G Barra J Erogac		■					1,830.30	0.05
468	Andamio tubular para interiores de 1.25 x 0.64 m y altura	07 ALUMINIO	hora	7.00	487.65	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■					331.60	0.01
475	Rotomartillo marca Hilti modelo TE 30-M-AVR, peso 4.4 kg	07 ALUMINIO	hora	1.00	96.96	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■					1,245.94	0.03
483	Cortadora de Metales marca Dewalt modelo DW872 de 1	07 ALUMINIO	hora	1.00	53.01	23/04/2026	23/04/2026	G Barra J Erogac		■					443.67	0.01
600	Cargo de Equipo de higiene y seguridad, Art. 209 RLOPS	07 ALUMINIO	(%)mo		0.02	23/04/2026	24/04/2026	G Barra J Erogac		■					1,220.20	0.03
08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS																
400	Cargo por Herramienta menor, Art. 207 RLOPSRM	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	(%)mo		0.03	25/04/2026	28/04/2026	G Barra J Erogac		■					231.22	0.01
468	Andamio tubular para interiores de 1.25 x 0.64 m y altura	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	hora	7.00	41.26	25/04/2026	28/04/2026	G Barra J Erogac		■					28.06	0.00
483	Cortadora de Metales marca Dewalt modelo DW872 de 1	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	hora	1.00	4.62	25/04/2026	28/04/2026	G Barra J Erogac		■					38.67	0.00
600	Cargo de Equipo de higiene y seguridad, Art. 209 RLOPS	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	(%)mo		0.02	25/04/2026	28/04/2026	G Barra J Erogac		■					154.15	0.00
09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA																
400	Cargo por Herramienta menor, Art. 207 RLOPSRM	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	(%)mo		0.03	23/04/2026	27/05/2026	G Barra J Erogac		■	■	■			2,893.20	0.08
444	Camión ligero marca Dodge Ram modelo 3500 de 230 hp	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	hora	1.00	0.72	23/04/2026	27/05/2026	G Barra J Erogac		■	■	■			497.12	0.01
468	Andamio tubular para interiores de 1.25 x 0.64 m y altura	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	hora	7.00	16.40	23/04/2026	30/04/2026	G Barra J Erogac		■					11.15	0.00
469	Lijadora marca Bosch Orbital GSS motor de 200 w de po	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	hora	1.00	25.01	23/04/2026	27/05/2026	G Barra J Erogac		■	■	■			66.78	0.00
471	Sierra caladora profesional de 750 W, velocidad 3,000 cpm	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	hora	1.00	15.96	23/04/2026	27/05/2026	G Barra J Erogac		■	■	■			66.06	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal

 Corporación y Construcción del Golfo, S.A. de C.V.										Anexo 24																								
										Hoja No. 6 Fecha: 27 de marzo de 2026																								
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales										Ubicación: AGUASCALIENTES Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026																								
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS																																		
CLAVE		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CARACTERÍSTICAS			PARTIDAS EN LAS QUE SE UTILIZARÁ		UNID		NO. ELEM		TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO		PLAZO		Año Mes		2026		2026		2026		2026		2026		EROGACIÓN TOTAL POR CADA UNIDAD		(%)					
													INICIO				TERMINO		abril		abril		mayo		mayo									
													Inicio Periodo				Fin Periodo		01/04/2026		16/04/2026		01/05/2026		16/05/2026						01/06/2026			
																			15/04/2026		30/04/2026		15/05/2026		31/05/2026						15/06/2026			
473		Router marca Bosch modelo 0601617763 de 12 amperes			09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA		hora		1.00		11.28		23/04/2026		27/05/2026		G Barra J Erogac				56.74		59.09		21.73				137.56		0.00			
475		Rotomartillo marca Hilti modelo TE 30-M-AVR, peso 4.4 kg			09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA		hora		1.00		29.63		23/04/2026		27/05/2026		G Barra J Erogac				378.97		1.19		0.64				380.80		0.01			
493		Equipo de Pintura Airless a motor gasolina marca Graco r			09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA		hora		1.00		4.00		23/04/2026		30/04/2026		G Barra J Erogac				196.32								196.32		0.01			
494		Destornillador-Atornillador Inalámbrico marca Dewalt mod			09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA		hora		1.00		21.20		23/04/2026		27/05/2026		G Barra J Erogac				9.41		14.11		7.64				31.16		0.00			
496		Pistola para pintar Industrial marca Devilbiss modelo JGA			09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA		hora		1.00		8.00		23/04/2026		30/04/2026		G Barra J Erogac				18.48								18.48		0.00			
497		Sierra Cortadora Disco de Mesa para Carpintero marca C			09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA		hora		1.00		14.85		23/04/2026		27/05/2026		G Barra J Erogac				77.37		117.02		37.63				232.02		0.01			
498		Sierra Circular de mano marca Makita Modelo 5007NK p			09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA		hora		1.00		21.96		23/04/2026		27/05/2026		G Barra J Erogac				31.43		48.39		15.48				95.30		0.00			
600		Cargo de Equipo de higiene y seguridad, Art. 209 RLOPS			09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA		(%)mo				0.02		23/04/2026		27/05/2026		G Barra J Erogac				1,233.44		479.78		215.58				1,928.80		0.05			
31 MANO DE OBRA UNICAMENTE																																		
400		Cargo por Herramienta menor, Art. 207 RLOPSRM			31 MANO DE OBRA UNICAMENTE		(%)mo				0.03		15/04/2026		13/06/2026		G Barra J Erogac		24.21		290.46		290.46		278.35		266.25				1,149.73		0.03	
468		Andamio tubular para interiores de 1.25 x 0.64 m y altura			31 MANO DE OBRA UNICAMENTE		hora		7.00		29.60		15/04/2026		13/06/2026		G Barra J Erogac		0.44		5.08		5.08		4.87		4.66				20.13		0.00	
600		Cargo de Equipo de higiene y seguridad, Art. 209 RLOPS			31 MANO DE OBRA UNICAMENTE		(%)mo				0.02		15/04/2026		13/06/2026		G Barra J Erogac		16.14		193.64		193.64		185.57		177.50				766.49		0.02	
SUMA PARCIAL:																		14,045.18		198,852.50		182,391.86		173,539.25		21,260.18				590,088.97		100.00		
SUMA ACUMULADA:																		14,045.18		212,897.68		395,289.54		568,828.79		590,088.97								
(%) PARCIAL:																		2.38		33.70		30.91		29.41		3.60								
(%) ACUMULADO:																		2.38		36.08		66.99		96.40		100.00								

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal



Anexo 26

Hoja No. 1
Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

No.	CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE DE LA PERSONA	TOTAL JORNADAS	No Person	PERIODO EJECUCIÓN		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026		EROGACIÓN TOTAL POR CADA PERSONA	(%)
						INICIO	TÉRMINO		abril	abril	mayo	mayo	junio			
								Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026			
								Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026			
1	001	Superintendente	José Antonio Mora Suárez	60	1	15/04/2026	13/06/2026	G Barras J Program Erog	1,625.50	20,358.58	20,358.58	20,358.58	18,726.68		81,427.92	23.97
2	002	Residente	Saturnino Jasso Nogales	60	1	15/04/2026	13/06/2026	G Barras J Program Erog	1,223.11	15,323.19	15,323.19	15,323.19	14,094.92		61,287.60	18.04
3	003	Administrador	Patricia Gocher Padilla	60	1	15/04/2026	13/06/2026	G Barras J Program Erog	1,454.28	18,220.62	18,220.62	18,220.62	16,760.10		72,876.24	21.45
4	004	Bodeguero	Luis García Ochoa	60	1	15/04/2026	13/06/2026	G Barras J Program Erog	1,238.33	15,516.03	15,516.03	15,516.03	14,272.30		62,058.72	18.27
5	005	Chofer	Guillermo Rosales Gomez	60	1	15/04/2026	13/06/2026	G Barras J Program Erog	1,238.33	15,516.03	15,516.03	15,516.03	14,272.30		62,058.72	18.27
SUMA PARCIAL:									6,779.55	84,934.45	84,934.45	84,934.45	78,126.30		339,709.20	100.00
SUMA ACUMULADA:									6,779.55	91,714.00	176,648.45	261,582.90	339,709.20			
(%) PARCIAL:									2.00	25.00	25.00	25.00	23.00			
(%) ACUMULADO:									2.00	27.00	52.00	77.00	100.00			

										Anexo 23														
Hoja No. 1 Fecha: 27 de marzo de 2026																								
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026					Ubicación: AGUASCALIENTES																			
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"																								
Plazo: 60 días naturales					Inicio: 15 de abril de 2026					Término: 13 de junio de 2026														
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA																								
CLAVE	CATEGORIA	PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA	UNID	NO. ELEM	CANTIDAD TOTAL DE JORNADAS	PLAZO		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026	EROGACIÓN TOTAL POR CATEGORÍA	(%)									
						INICIO	TERMINO		2026	2026	2026	2026												
									abril	abril	mayo	mayo												
									Inicio Periodo	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026											
								Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026											

IMAGEN ZONA No. 1**OC OBRA CIVIL****01 PRELIMINARES Y TERRACERIA**

100	Cabo de Oficios	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	jor	1	14.66	15/04/2026	01/06/2026	G Barra								20,566.15	0.56
								J Erogac	548.43	6,581.17	6,581.17	6,306.95	548.43				
103	Albañil	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	jor	1	0.10	15/04/2026	01/06/2026	G Barra								108.81	0.00
								J Erogac	2.90	34.82	34.82	33.37	2.90				
112	Soldador	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	jor	1	16.14	15/04/2026	01/06/2026	G Barra								17,936.65	0.49
								J Erogac	478.31	5,739.73	5,739.73	5,500.57	478.31				
113	Peón	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	jor	3	130.38	15/04/2026	01/06/2026	G Barra								103,992.18	2.81
								J Erogac	2,773.15	33,277.49	33,277.49	31,890.93	2,773.12				
120	Ayudante de Oficios	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	jor	6	16.24	15/04/2026	01/06/2026	G Barra								12,954.70	0.35
								J Erogac	345.47	4,145.50	4,145.50	3,972.77	345.46				

02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

100	Cabo de Oficios	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	jor	1	1.00	17/04/2026	03/06/2026	G Barra								1,398.22	0.04
								J Erogac		410.15	447.43	428.78	111.86				
103	Albañil	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	jor	1	0.29	17/04/2026	03/06/2026	G Barra								323.44	0.01
								J Erogac		94.87	103.50	99.19	25.88				
109	Carpintero Obra negra	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	jor	1	1.93	17/04/2026	03/06/2026	G Barra								2,145.38	0.06
								J Erogac		629.31	686.52	657.92	171.63				
110	Fierrero	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	jor	1	6.36	17/04/2026	03/06/2026	G Barra								7,064.55	0.19
								J Erogac		2,072.32	2,260.63	2,166.44	565.16				
111	Pintor	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	jor	1	0.97	17/04/2026	03/06/2026	G Barra								1,073.61	0.03
								J Erogac		314.92	343.56	329.24	85.89				
113	Peón	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	jor	3	0.93	17/04/2026	03/06/2026	G Barra								744.62	0.02
								J Erogac		218.42	238.28	228.35	59.57				
120	Ayudante de Oficios	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	jor	6	10.70	17/04/2026	03/06/2026	G Barra								8,533.51	0.23
								J Erogac		2,503.21	2,730.70	2,616.92	682.68				

04 ALBAÑILERIA

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
--	---

	Anexo 23
Hoja No. 2 Fecha: 27 de marzo de 2026	

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 **Ubicación:** AGUASCALIENTES
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"
Plazo: 60 días naturales **Inicio:** 15 de abril de 2026 **Término:** 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA

CLAVE	CATEGORIA	PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA	UNID	NO. ELEM	CANTIDAD TOTAL DE JORNADAS	PLAZO		Año Mes	2026 abril	2026 abril	2026 mayo	2026 mayo	2026 junio		EROGACIÓN TOTAL POR CATEGORÍA	(%)		
						INICIO	TERMINO											
																	Inicio Periodo	Fin Periodo
100	Cabo de Oficios	04 ALBAÑILERIA	jor	1	13.68	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		4,797.83	6,060.38	5,807.87	2,525.16		19,191.24	0.52		
103	Albañil	04 ALBAÑILERIA	jor	1	76.87	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		21,351.76	26,970.55	25,846.77	11,237.73		85,406.81	2.31		
104	Herrero	04 ALBAÑILERIA	jor	1	1.51	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		419.32	529.68	507.61	220.70		1,677.31	0.05		
109	Carpintero Obra negra	04 ALBAÑILERIA	jor	1	11.62	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		3,227.71	4,077.05	3,907.17	1,698.77		12,910.70	0.35		
110	Fierrero	04 ALBAÑILERIA	jor	1	2.62	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		726.98	918.27	880.01	382.61		2,907.87	0.08		
113	Peón	04 ALBAÑILERIA	jor	3	61.85	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		12,333.69	15,579.28	14,930.14	6,491.37		49,334.48	1.33		
120	Ayudante de Oficios	04 ALBAÑILERIA	jor	6	93.86	19/04/2026	05/06/2026	G Barra J Erogac		18,716.48	23,641.75	22,656.68	9,850.73		74,865.64	2.02		
05 ACABADOS																		
100	Cabo de Oficios	05 ACABADOS	jor	1	9.13	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		1,331.12	3,993.34	3,826.95	3,660.56		12,811.97	0.35		
103	Albañil	05 ACABADOS	jor	1	0.35	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		39.89	119.68	114.69	109.70		383.96	0.01		
107	Colocador de Pisos Vitreos	05 ACABADOS	jor	1	19.84	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		2,290.03	6,870.07	6,583.82	6,297.56		22,041.48	0.60		
111	Pintor	05 ACABADOS	jor	1	18.08	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		2,086.88	6,260.62	5,999.76	5,738.90		20,086.16	0.54		
113	Peón	05 ACABADOS	jor	3	0.02	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		1.98	5.93	5.69	5.44		19.04	0.00		
116	Aluminero	05 ACABADOS	jor	1	4.87	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		562.27	1,686.77	1,616.48	1,546.20		5,411.72	0.15		
120	Ayudante de Oficios	05 ACABADOS	jor	6	91.32	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		7,567.26	22,701.68	21,755.77	20,809.87		72,834.58	1.97		
122	Tablaroquero	05 ACABADOS	jor	1	40.46	27/04/2026	13/06/2026	G Barra J Erogac		4,670.76	14,012.24	13,428.40	12,844.56		44,955.96	1.22		

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
 Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
 Apoderada Legal

 Corporación y Construcción del Golfo, S.A. de C.V.	Anexo 23 Hoja No. 3 Fecha: 27 de marzo de 2026
--	--

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 **Ubicación:** AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales **Inicio:** 15 de abril de 2026 **Término:** 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA

CLAVE	CATEGORIA	PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA	UNID	NO. ELEM	CANTIDAD TOTAL DE JORNADAS	PLAZO		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026		EROGACIÓN TOTAL POR CATEGORÍA	(%)	
						INICIO	TERMINO										
									2026	2026	2026	2026	2026				
									abril	abril	mayo	mayo	junio				
									01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026				
									Inicio Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026			
									Fin Periodo								

129	Plafonero	05 ACABADOS	jor	1	0.23	27/04/2026	13/06/2026	G Barra						259.24	0.01
								J Erogac		26.94	80.80	77.43	74.07		
171	Colocador de Piso Vinílico Heterogéneo	05 ACABADOS	jor	1	4.50	27/04/2026	13/06/2026	G Barra						5,003.16	0.14
								J Erogac		519.82	1,559.42	1,494.45	1,429.47		
172	Colocador de Pisos Pétreos	05 ACABADOS	jor	1	2.28	27/04/2026	13/06/2026	G Barra						2,528.09	0.07
								J Erogac		262.66	787.98	755.14	722.31		
177	Oficial en Costura y Confección	05 ACABADOS	jor	1	0.71	27/04/2026	13/06/2026	G Barra						786.36	0.02
								J Erogac		81.69	245.10	234.89	224.68		

06 HERRERIA

100	Cabo de Oficios	06 HERRERIA	jor	1	5.61	21/04/2026	07/05/2026	G Barra						7,875.02	0.21
								J Erogac		7,647.87	227.15				
104	Herrero	06 HERRERIA	jor	1	10.59	21/04/2026	24/04/2026	G Barra						11,762.11	0.32
								J Erogac		11,762.11					
105	Carpintero	06 HERRERIA	jor	1	1.20	21/04/2026	24/04/2026	G Barra						1,332.21	0.04
								J Erogac		1,332.21					
111	Pintor	06 HERRERIA	jor	1	2.15	21/04/2026	22/04/2026	G Barra						2,391.07	0.06
								J Erogac		2,391.07					
112	Soldador	06 HERRERIA	jor	1	0.15	21/04/2026	21/04/2026	G Barra						161.27	0.00
								J Erogac		161.27					
116	Aluminero	06 HERRERIA	jor	1	42.06	21/04/2026	07/05/2026	G Barra						46,730.76	1.26
								J Erogac		44,931.54	1,799.22				
120	Ayudante de Oficios	06 HERRERIA	jor	6	56.14	21/04/2026	07/05/2026	G Barra						44,780.27	1.21
								J Erogac		43,488.62	1,291.65				

07 ALUMINIO

100	Cabo de Oficios	07 ALUMINIO	jor	1	2.98	23/04/2026	24/04/2026	G Barra						4,176.68	0.11
								J Erogac		4,176.68					
115	Vidriero	07 ALUMINIO	jor	1	0.39	23/04/2026	23/04/2026	G Barra						430.06	0.01
								J Erogac		430.06					
116	Aluminero	07 ALUMINIO	jor	1	29.39	23/04/2026	24/04/2026	G Barra						32,653.09	0.88
								J Erogac		32,653.09					

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
---	--

														Anexo 23			
Hoja No. 4 Fecha: 27 de marzo de 2026																	
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026														Ubicación: AGUASCALIENTES			
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"																	
Plazo: 60 días naturales														Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026			
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA																	
CLAVE	CATEGORIA	PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA	UNID	NO. ELEM	CANTIDAD TOTAL DE JORNADAS	PLAZO		Año Mes						EROGACIÓN TOTAL POR CATEGORÍA	(%)		
						INICIO	TERMINO										
									Inicio Periodo	Fin Periodo	2026 abril	2026 abril	2026 mayo			2026 mayo	2026 junio
120	Ayudante de Oficios	07 ALUMINIO	jor	6	29.78	23/04/2026	24/04/2026	G Barra								23,750.14	0.64
								J Erogac			23,750.14						
08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS																	
100	Cabo de Oficios	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	jor	1	0.38	25/04/2026	28/04/2026	G Barra								527.62	0.01
								J Erogac			527.62						
115	Vidriero	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	jor	1	3.76	25/04/2026	28/04/2026	G Barra								4,179.36	0.11
								J Erogac			4,179.36						
120	Ayudante de Oficios	08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	jor	6	3.76	25/04/2026	28/04/2026	G Barra								3,000.33	0.08
								J Erogac			3,000.33						
09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA																	
100	Cabo de Oficios	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	jor	1	4.71	23/04/2026	27/05/2026	G Barra								6,602.05	0.18
								J Erogac			4,221.91	1,642.23	737.91				
105	Carpintero	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	jor	1	24.50	23/04/2026	27/05/2026	G Barra								27,223.92	0.74
								J Erogac			14,434.81	8,846.97	3,942.14				
114	Cerrajero	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	jor	1	8.23	23/04/2026	25/04/2026	G Barra								9,145.11	0.25
								J Erogac			9,145.11						
120	Ayudante de Oficios	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	jor	6	47.07	23/04/2026	27/05/2026	G Barra								37,541.80	1.02
								J Erogac			24,007.41	9,338.35	4,196.04				
124	Tapicero	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	jor	1	12.33	23/04/2026	27/05/2026	G Barra								13,703.26	0.37
								J Erogac			7,639.43	4,161.03	1,902.80				
125	Ebanista	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	jor	1	2.00	23/04/2026	30/04/2026	G Barra								2,222.17	0.06
								J Erogac			2,222.17						
31 MANO DE OBRA UNICAMENTE																	
100	Cabo de Oficios	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	jor	1	2.13	15/04/2026	13/06/2026	G Barra								2,992.37	0.08
								J Erogac	62.99	755.97	755.97	724.47	692.97				
101	Electricista	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	jor	1	4.04	15/04/2026	13/06/2026	G Barra								4,483.19	0.12
								J Erogac	94.38	1,132.60	1,132.60	1,085.40	1,038.21				
102	Plomero	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	jor	1	2.86	15/04/2026	13/06/2026	G Barra								3,182.48	0.09
								J Erogac	67.02	803.99	803.99	770.49	736.99				
104	Herrero	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	jor	1	2.28	15/04/2026	13/06/2026	G Barra								2,533.35	0.07
								J Erogac	53.34	640.00	640.00	613.34	586.67				
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante										LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal							

										Anexo 23											
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales										Ubicación: AGUASCALIENTES Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026 Fecha: 27 de marzo de 2026											
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA																					
CLAVE	CATEGORIA	PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA	UNID	NO. ELEM	CANTIDAD TOTAL DE JORNADAS	PLAZO		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026	EROGACIÓN TOTAL POR CATEGORÍA	(%)						
						INICIO	TERMINO		abril	abril	mayo	mayo	junio								
									Inicio Periodo	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026								
									Fin Periodo	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026								
105	Carpintero	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	jor	1	7.31	15/04/2026	13/06/2026	G Barra						8,116.76	0.22						
								J Erogac	170.92	2,050.54	2,050.54	1,965.10	1,879.66								
113	Peón	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	jor	3	4.85	15/04/2026	13/06/2026	G Barra						3,866.89	0.10						
								J Erogac	81.41	976.90	976.90	936.19	895.49								
120	Ayudante de Oficios	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	jor	6	16.49	15/04/2026	13/06/2026	G Barra						13,148.76	0.36						
								J Erogac	276.85	3,321.78	3,321.78	3,183.38	3,044.97								
SUMA PARCIAL:									4,955.17	388,821.60	229,678.30	204,718.40	100,596.24	928,769.71	100.00						
SUMA ACUMULADA:									4,955.17	393,776.77	623,455.07	828,173.47	928,769.71								
(%) PARCIAL:									0.53	41.86	24.73	22.04	10.83								
(%) ACUMULADO:									0.53	42.40	67.13	89.17	100.00								

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal