



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Proyectos PAO 2026

Terminados



2026
año de
Margarita
Maza

Reubicación-UMF 26

PROVIDENCIA, CÓRDOBA VER.

INVERSIÓN: \$ 799,800.68 MXN



Gobierno de
México



- Entrega-Recepción de los trabajos 09.06.2026
- Cierre Administrativo.
- Empresa no ha presentado correcciones a estimación.
- Se hace oficial entrega de llaves 15.06.2026.
- 17.06.2026 – oficial entrega a la JSPM



2026
año de
**Margarita
Maza**

PERIODO DE EJECUCIÓN: 8.04 – 27.04

AVANCE GENERAL DE OBRA INTERIOR: **100%**


AVANCE GENERAL DE OBRA EXTERIOR: **100%**

MANTENIMIENTO INMUEBLE

SUR 10, Orizaba, Ver.

INVERSIÓN: \$ 800,553.56 MXN

- Se sube estimación a Ventanilla.
- Cierre administrativo.
- Con fecha 11.06.26 oficial entrega.



2026
año de
**Margarita
Maza**

PERIODO DE EJECUCIÓN: 28.04 – 27.05

AVANCE GENERAL DE OBRA: 100%

ADECUACIÓN DE ESPACIO.

UMF 52 COSOLEACAQUE.


INVERSIÓN: \$ 206,493.34 MXN



Gobierno de
México



- En proceso de Verificación de los trabajos.
- Entrega-Recepción. 05.06.26
- Estimación en revisión por Residencia de obra.



2026
año de
**Margarita
Maza**

PERIODO DE EJECUCIÓN: 21.04 – 15.05

AVANCE GENERAL DE OBRA: **100%**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Proyectos PAO 2026

Obra en Proceso



2026
año de
Margarita
Maza

MANTENIMIENTO INMUEBLE.

SUBDELEGACIÓN COATZACOALCOS.

INVERSIÓN: \$ 795,838.98 MXN

- En proceso de Verificación de los trabajos.
- Se hizo recorrido el día 05.06.2026
- Empresa atenderá observaciones el día 22.06.2026.



Gobierno de
México



2026
año de
Margarita
Maza

PERIODO DE EJECUCIÓN: 28.04 – 06.06

AVANCE GENERAL DE OBRA: 99%