



TIPO DE OBRA: Remodelación
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 890 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 874 m²

CONTRATISTA: A.Z. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Contrato 1-21370002-4-43917

| | Inicio | Fin | Importe |
|----------|------------|------------|------------------|
| Original | 22/11/2021 | 10/04/2022 | \$ 22,019,078.51 |
| | 22/11/2021 | 10/04/2022 | \$ 22,019,078.51 |

| Avance físico | | |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Programado | Real | Atraso |
| 93.71% | 22.83% | 70.88% |
| Avance financiero | | |
| Programado | Real | Atraso |
| \$ 20,633,993.00 | \$ 1,027,093.38 | \$ 19,606,899.62 |
| 93.71% | 4.98% | 88.73% |

Situación actual de la obra:

- 1.- Se realizan trabajos de albañilería e instalaciones eléctricas e hidráulicas.
- 2.- Se encuentra en revisión el Dictamen Técnico para motivar un Convenio de Ampliación al plazo de contrato.