



TIPO DE OBRA: Construcción de un Centro de Mezclas
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 320 m²

CONTRATISTA: CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Contrato 1-21140002-4-43930

Table with 4 columns: Inicio, Fin, Importe. Rows for Original and Convenio 1.

Table with 3 columns: Programado, Real, Atraso. Sections for Avance físico and Avance financiero.

Situación actual de la obra:

Se realiza el suministro y montaje de muros precolados, colocación de grout.