



TIPO DE OBRA: Obra Nueva
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 169,593.83 M2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2,449.00 m2

CONTRATISTA: ORGANISMO VERIFICACION E INSPECCION DE MEXICO S.A. DE C.V.

Contrato 2-22130005-5-43967

Table with columns: Original, Inicio, Fin, Importe c/iva. Values: 26/12/2022, 24/04/2023, \$ 202,173.27, \$ 202,173.27

Table with columns: Avance físico (Programado, Real, Atraso) and Avance financiero (Programado, Real, Atraso). Values: 56.49%, 20.20%, 36.29%, \$ 114,213.45, 0.00%, \$ 114,213.45, 56.49%, 0.00%, 56.49%

Situación actual de la obra:

- 1.- SE TRABAJA EN EL CABLEADO ELECTRICO, VOZ Y DATOS, CCTV.
2.- LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO HAN RETRASADO LAS VERIFICACIONES POR PARTE DE LA UVIE
3.- LOS EQUIPOS DE HVAC YA ESTAN EN AZOTEA SIN EMBARGO NO SE PUEDEN PROBAR POR FALTA DE ENERGIA ELECTRICA
4.-EL TRANSFORMADOR, LA PLANTA DE EMERGENCIA YA SE ENCUESTRAN EN SU LIGAR SIN EMBARGO HACE FALTA LAS CONEXIONES.
5.- SE TRABAJA EN EL PUENTE DE INSTALACIONES PARA HACER LAS CONEXIONES ENTRE CASA DE MAQUINAS Y LA UNIDAD
6.- SE REQUIERE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA ACELERE LOS TRABAJOS PARA TENER LAS CONEXIONES PERTINENTES
7.- PRESENTAR LAS FICHAS TECNICAS Y GARANTIAS DE LOS EQUIPOS PARA SU VERIFICACION Y APROBACION POR PARTE DE LA UVIE.