



Hospital General de Zona No. 5 Atlixco, Puebla



TIPO DE OBRA:	Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	51,800 m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	1,150 m ²
NUMERO DE CONSULTORIOS:	3 consultorios (1 de Tococirugía, 1 de Urgencias y 1 de Curaciones)
NUMERO DE QUIROFANOS:	4 Unidades (3 de
POBLACION BENEFICIADA:	73,846 derechohabientes

CONTRATISTA: UDR MEXICO, S.A de C.V EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A

Contrato 2-17220001-4-43823

	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	30/12/2018	\$ 58,846,818.42
Convenio 1	10/10/2017	30/12/2018	\$ 297,061.15
Convenio 2	01/05/2018	11/07/2018	\$ -
Convenio 3	11/03/2019	31/10/2019	
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	01/01/2018	12/03/2019	\$ 59,143,879.57

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
53.48%	53.48%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Pendiente por ejercer
\$ 59,143,879.57	\$ 59,142,770.17	\$ 1,109.40
100.00%	100.00%	1.97%
Hasta la estimación:	81	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Situación actual de la obra:

La División de Concursos y Contratos mediante Of. No. 09538461 1CH2/0306/2020 emitió respuesta sobre los Ajustes de Costos presentados por "El Contratista", declarándolos como NO PROCEDENTES. Mediante Nota de Bitácora #459 se valida por las partes el documento OF N°. 095384611CHC/0702/2020 en donde se realiza la devolución de los Presupuestos 28 AL 32 las razones se explican en el anexo. Oficio No. 09538461 1CH2/0380/2020 emitido por la División de Concursos y Contratos.

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

Con número de oficio 095384611CHC/0701/2020 se envió a la División de Concursos y Contratos el Dictamen para la ampliación de Tiempo y Monto de este contrato, para su revisión, aprobación y firma pertinente, se está en espera de la respuesta.

Está en Conciliación ante el OIC, se reprograma hasta nuevo aviso.

No se requiere de Director Responsable de Obra

* Corte al 30 de junio de 2020