



**Situación actual de la obra:**

El día 28 de septiembre se iniciaron trabajos de obtención de calas en la UMF No 93 para terminar trabajos de Proyecto Ejecutivo.

<b>TIPO DE OBRA:</b>	Rehabilitación Estructural
<b>RESPONSABLE:</b>	Nivel Central
<b>SUPERFICIE DEL TERRENO:</b>	8,946 m2
<b>SUPERFICIE CONSTRUIDA:</b>	9,204 m2
<b>NUMERO DE CAMAS:</b>	0 camas censables
<b>NUMERO DE CONSULTORIOS:</b>	35
<b>POBLACION BENEFICIADA:</b>	231, 588 derechohabientes

**CONTRATISTA:** CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V.

Contrato	2-17150004-4-43827		
	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	<b>Importe</b>
Original	01/01/2018	30/12/2018	\$ 259,623,821.26
Convenio 1	09/10/2017	31/12/2017	\$ 298,840.00
Suspensión 1	13/04/2018	28/08/2018	\$ -
Suspensión 2	30/12/2018	13/07/2019	\$ -
Convenio 2			
Convenio 3			
<b>Total</b>	<b>01/01/2018</b>	<b>13/07/2019</b>	<b>\$ 259,922,661.26</b>

<b>Avance fisico</b>		
<b>Programado</b>	<b>Real</b>	<b>Atraso</b>
<b>100.00%</b>	<b>5.80%</b>	<b>94.20%</b>
<b>Avance financiero</b>		
<b>Programado</b>	<b>Real</b>	<b>Atraso</b>
\$ 259,922,661.26	\$ 15,033,494.29	\$ 244,889,166.97
<b>100.00%</b>	<b>5.78%</b>	<b>94.22%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>		7
<b>Ajuste de costos</b>		
<b>Importe Escalatoria</b>	\$ -	

**Acciones pendientes:**

Con lo que respecta al contrato 2-17150004-5-43876, se recibieron el día 30 de septiembre las estimaciones completas con factura, mismas que se encuentran en proceso de firma por el Subjefe de Área Zona Centro Sur.

**DRO:** GRUPO CONSTRUCTOR CIGALDI S.A. de C.V.

Contrato	2-17150004-5-43876		
	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	<b>Importe</b>
Original	01/08/2018	28/12/2018	\$ 850,000.00
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
	<b>01/08/2018</b>	<b>28/12/2018</b>	<b>\$ 850,000.00</b>

<b>Avance fisico</b>		
<b>Programado</b>	<b>Real</b>	<b>Atraso</b>
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Avance financiero</b>		
<b>Programado</b>	<b>Real</b>	<b>Atraso</b>
\$ 850,000.00	\$ 270,280.00	\$ 579,720.00
<b>100.00%</b>	<b>31.80%</b>	<b>68.20%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>		2

\* Corte al 30 de septiembre de 2020