

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-20-2024	Fecha de Adjudicación:	09-jul-24
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:			
"UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 93".			
EMPRESA:	ING. MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ		
No. DE CONTRATO:	2-17150004-5-431038	No COMPROMISO:	5-431038
Monto de Contrato:	\$370,000.00	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	Del 17 de julio al 13 de diciembre de 2024	Plazo de Ejecución:	150 días naturales

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
			Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	41.89%	41.89%	0.00%
Financiero (Importers C/IVA)	\$179,804.74	\$179,804.74	\$0.00
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	3.00	3.00	0.00
Materiales	N/A	N/A	N/A

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$429,200.00	MONTO CONVENIDO:	N/A
MONTO PAGADO:		HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Se inicio con la revision del proyecto alumbrado Se realizo la visita a obra por parte del U.V.I.E en dia 20 de septiembre de 2024