



TIPO DE OBRA:
RESPONSABLE:
SUPERFICIE DEL TERRENO:
SUPERFICIE CONSTRUIDA:
NUMERO DE CAMAS:
NUMERO DE QUIROFANOS:

Suscribir Licencia de Obra menor en modalidad de Demolición
Nivel Central

POBLACION BENEFICIADA:

DRO:	MARIA ADRIANA MARTINEZ VAZQUEZ		
Contrato	2-21220001-5-43903		
Original	Inicio	Fin	Importe
	31/05/2021	06/12/2021	\$ 872,668.00
	31/05/2021	06/12/2021	\$ 872,668.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
94.22%	90.64%	3.58%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 821,615.85	\$ 770,555.29	\$ 102,112.71
94.14%	88.30%	11.70%

Situación actual de la obra:

Se continua con el rubro de constancias de visita de DRO al sitio de los trabajos.

Acciones pendientes:

* Falta por parte de la contratista presentar su estimación correspondiente al periodo de septiembre de 2021.