



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES DE LA OBRA

| | |
|--|--|
| Municipio DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA | No. de contrato 2-17380003-5-43915 |
| Entidad CIUDAD DE MEXICO | No. De Reporte 3 |
| Tipo de Unidad UMF NO.21 FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO | Periodo del Reporte 16/12/2021 A 30/12/2021 |
| Empresa ENRIQUE TURRENT FERNÁNDEZ | Fecha de Actualización 30/12/2021 |
| Tipo de Obra LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 21 | |
| Fecha de inicio 03/11/2021 | Fecha de terminación 23/03/2022 |
| | Importe de contrato \$ 2,791,507.99 SIN IVA |
| | Importe de convenio \$ - SIN IVA |

| AVANCE FÍSICO | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| PROGRAMADO | | REAL | |
| anterior | periodo | anterior | periodo |
| 36.45% | 36.45% | 0.00% | 21.80% |
| AVANCE FINANCIERO CON IVA | | | |
| \$1,017,606.98 | | \$608,609.65 | |
| PENALIZACIONES | | | |
| RETENCIÓN CALCULADA AL PERIODO | | \$0.00 | |
| MONTO RETENIDO A LA FECHA | | \$0.00 | |
| FUERZA DE TRABAJO | | | |
| | | | |
| ESTATUS DE LIC. DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| EN PORCESO DE TRAMITE | | | |
| ESTATUS DE CONTRATACIÓN DE DRO | | | |
| CUENTA CON CONTRATO. | | | |
| ESTIMACIÓN PENDIENTE DE PAGO | | | |
| NINGUNA | | | |
| ESTIMACIÓN EN REVISIÓN | | | |
| NINGUNA | | | |
| MATERIALES SUMINISTRADOS | | | |
| PROGRAMADO | | REAL | |
| NO APLICA | | NO APLICA | |

| Reporte Fotográfico (Descripción de la actividad) | |
|---|-----------------|
| SIN DATO | SIN DATO |
| SIN DATO | SIN DATO |

PROBLEMATICA

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO A INDICADO EL AVANCE DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA. EL PAGO ESTIMADO CORRESPONDE UNICAMENTE A LA REVISION DEL PROYECTO EJECUTIVO. ASIMISMO SE REALIZO EL TRAMITE DE PAGO, SIN EMBARGO SE DESCONOCE SI FUE PROCEDENTE.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y % DE AVANCE

ACTIVIDADES PENDIENTES

POR LA RESIDENCIA:

NINGUNA.

POR LA CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN PROGRAMA

PRESENTAR AVANCES Y GENERADORAS ACORDES AL AVANCE REAL. ASI COMO ENVIAR INFORMACION PARA CONOCER EL ESTATUS QUE PRESENTAN LAS GESTIONES CONTRATADAS.