

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-N-31-2023	Fecha de Adjudicación:	16-ago-23
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DURANTE LOS TRABAJOS PARA EL HGZ DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.			
EMPRESA:	PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	1-22130004-5-43999	No COMPROMISO:	5-43999
Monto de Contrato:	\$28,894,700.23 (I.V.A. incluido)	Monto de Anticipo:	-
Periodo de Ejecución:	17 DE AGOSTO DE 2023 AL 09 DE OCTUBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	420 días naturales

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	34.83%	19.95%	-14.88%
Financiero (Importers C/IVA)	\$10,063,632.72	\$5,764,492.70	-\$4,299,140.03
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	16.00	18.00	2.00
Materiales	34.17%	20.85%	-13.32%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$28,894,700.23	MONTO CONVENIDO:	-
MONTO PAGADO:	\$0.00	HASTA EST. No.:	-
PENDIENTE DE PAGO:	\$28,894,700.23	HASTA EST. No.:	01-05
EN REVISION:	-	HASTA EST. No.:	-

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO (DIC)	\$244,345.99
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	-

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Se le solicita al contratista cumplir a la brevedad con lo señalado en sus Términos de Referencia y con lo señalado al alcance de su contrato esperando su pronta atención, los cuales tienen como finalidad, establecer los requisitos, condiciones y alcances al contrato durante su proceso de supervisión, con el objeto de dar cabal cumplimiento a los compromisos adquiridos.