

PARTIDA	PROGRAMADO (%)	REAL % EJECUTADO	% DIFERENCIA
PROYECTO EJECUTIVO	100.00%	100.00%	0.00%
OBRA CIVIL	96.84%	90.97%	-5.87%
INSTALACIÓN HIDRAÚLICA Y SANITARIA	100.00%	64.81%	-35.19%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	90.46%	75.02%	-15.44%
INSTALACIÓN DE PARARRAYOS	100.00%	90.11%	-9.89%
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	99.99%	80.16%	-19.83%
GASES MEDICINALES	100.00%	39.52%	-60.48%
INSTALACIÓN CABLE ESTRUCTURADO	100.00%	76.62%	-23.38%
INSTALACIÓN DE INTERCOMUNICACIÓN ENFERMO EN	100.00%	61.74%	-38.26%
INSTALACIÓN DE SONIDO	100.00%	87.60%	-12.40%
INSTALACIÓN DE TELEFONÍA E INFORMÁTICA	100.00%	84.20%	-15.80%
INSTALACIÓN DE VOCEO Y SONORIZACIÓN	100.00%	49.69%	-50.31%
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, FOM	100.00%	83.40%	-16.60%
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO	99.52%	53.32%	-46.20%
SISTEMA DE TELE-ENSEÑANZA	100.00%	65.33%	-34.67%
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, VIGIL	100.00%	64.19%	-35.81%
SISTEMA CONTROL DE ACCESOS	100.00%	61.53%	-38.47%
SISTEMA NEUÁTICO DE ENVÍOS	18.73%	83.10%	64.37%
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Y MONITOREO	99.52%	26.88%	-72.64%
INSTALACIÓN DE GAS	100.00%	81.43%	-18.57%
PLANOS AS BUILT	80.20%	0.00%	-80.20%
ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL DICTAMEN DE EFICIEN	71.06%	0.00%	-71.06%