

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: Servicios Relacionados con la Obra Publica bajo la condición de pago a Precio Alzado, relativo a la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, para la Unidad de Medicina Familiar de 5 consultorios nueva (sustitución), en Atotonilco de Tula, Hidalgo.

Empresas: MIGUEL GARCIA BARRERA

Contrato: 2-12130001-5-43680

Importe contratado: \$80,040.00
\$92,846.40 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 15 de abril de 2016
Fecha de Término contractual: 14 de mayo de 2016
Fecha de inicio de convenio:
Fecha de Término de convenio:

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	100%	100%
Financiero:	85.52%	100%

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$79,388.68	hasta la estimación No. 2
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$79,388.68	