



“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Servicios Relacionados con la Obra Publica bajo la condición de pago a Precio Alzado, relativo a la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, para la Unidad de Medicina Familiar de 5 consultorios nueva (sustitución), en Atotonilco de Tula, Hidalgo.

Empresas: MIGUEL GARCIA BARRERA

Contrato: 2-12130001-5-43680

Importe contratado: \$80,040.00 más IVA

Fecha de Inicio contrato: 15 de abril de 2016
Fecha de Término contractual: 14 de mayo de 2016

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100%	100%
Financiero:	\$79,399.68	\$92,846.40

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$79,399.68	hasta la estimación No. 2
Importe estimado Pagado	\$79,399.68	De la estimación 01 a la 2
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$79,399.68	