

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: Servicios relacionados a un Director Responsable de Obra, durante la "Rehabilitación y Reforzamiento Estructural (Reestructuración) del cuerpo B del Hospital General Regional N° 36, en San Alejandro, Puebla.

Empresas: SERRANO INGENIEROS DE PUEBLA, S.A. DE .C.V.

Contrato: 2-08220002-5-43684

Importe contratado: \$593,100.00
\$687,996.00 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 11 de mayo de 2016

Fecha de Término contractual: 06 de noviembre de 2016

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	100%	100%
Financiero:	40.79%	100%

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$280,642.65	hasta la estimación No. 5
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$280,642.65	