

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2019

## Nota Informativa

**Obra:** Unidad Verificadora de Instalación Eléctrica, derivado de los trabajos para la construcción de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 de 02 Consultorios con Atención Médica Continua ubicada en Angostura, Estado de Sinaloa.

**Empresas:** Carlos Armando Garcia Carrillo

**Contrato:** 2-14260001-5-43715 (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

**Importe contratado:** **\$27,444.20 más IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 10 de octubre de 2016

**Fecha de Término contractual:** 08 de noviembre de 2016

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	100.0%	100.0%
Financiero:	\$27,444.20	\$27,444.20

<b>Concepto</b>	<b>Importe S/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$27,444.20</b>	hasta la estimación 02
Importe estimado Pagado	\$0.00	
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	<b>\$27,444.20</b>	

En proceso de Finiquito

