

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE RECIMENTACIÓN Y RENIVELACIÓN DEL HGR No 196, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA OBRA SANEAMIENTO, IMPERMEABILIDAD Y DESINFECCIÓN DE LAS CELDAS DE CIMENTACIÓN.

Empresas: J. REFUGIO GUILLERMO VITE

Contrato: 2-14150002-4-43704

Importe contratado: \$3,909,829.40
\$4,535,402.104 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 15 de agosto de 2016

Fecha de Término contractual: 11 de enero de 2017

Fecha de inicio de convenio:

Fecha de Término de convenio:

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	100%	100%
Financiero:	99.96%	100%

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$4,533,750.00	hasta la estimación No.6
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$4,533,750.00	