



Ciudad de Mexico, a 31 de marzo 2019

Nota Informativa

Obra: **Director Responsable de Obra**, durante la Rehabilitacion Estructural de la Unidad de Medicina Familiar No. 93 Cerro Gordo, Ecatepec

Empresa: Grupo Constructor Cigaldi. S.A. de C.V.

Contrato: 2-17150004-5-43876

Importe Contratado: \$850,000.00 con IVA

Fecha de inicio contratado: 1 de agosto de 2018

Fecha de Termino contractual: 28 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Fisico:	100.00%	100.00%
Financiero:	\$850,000.00	\$850,000.00

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$270,280.00	estimacion 1-2
Importe Estimado Pagado	\$270,280.00	estimacion 1,2
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$270,280.00	