

Ciudad de México, a 29 de junio de 2018.

## Nota Informativa

- Obra:** Director Responsable de Obra para los trabajos de restructuración del HGR N.º 1", ubicado en Culiacán Rosales, Sinaloa
- Empresas:** Arq. Francisco Vazquez González
- Contrato:** 2-14260002-4-43654, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio alzado).

**Importe contratado:** **\$202,300.00 más IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 01 de diciembre de 2015

**Fecha de Término contractual:** 29 de julio de 2016

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	100.0%	100.0%
Financiero:	\$202,300.00	\$202,300.00

<b>Concepto</b>	<b>Importe S/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$202,300.00</b>	hasta la estimación 08
Importe estimado Pagado	\$202,300.00	De la estimación 01 a la 08
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$202,300.00</b>	

Contrato finiquitado