

Ciudad de México, a 01 de octubre 2018

Nota Informativa

Obra: Director Responsable de Obra durante la Sustitucion del HGR No. 36 de 415 c. por el HGP de 210 c. y por el HGR 205 c. en San Andres, Cholula, Puebla

Empresa: Serrano Ingenieros de Puebla S.A. de C.V.

Contrato: 1-17220002-5-43874

Importe Contratado: \$858,400.00

Fecha de inicio contratado: 1 de agosto de 2018

Fecha de Termino contractual: 28 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	0.00%	38.26%
Financiero:	\$0.00	\$328,423.84

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$0.00	
Importe Estimado Pagado		
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$0.00	

Comentarios: En Proceso tramites, licencias y permisos objetos de este concreto.