

Ciudad de México, a 01 de octubre 2018

Nota Informativa

Obra: Unidad Verificadora de Instalaciones Electricas (U.V.I.E.), durante la ejecución de los trabajos de Remodelación del Almacén Delegación y Construcción de Subestación Eléctrica, San Felipe Hueyotlipan, Puebla

Empresa: Grupo Ingenieros EGC S.A. de C.V.

Contrato: 2-14220001-5-43875

Importe Contratado: \$869,907.20 con iva

Fecha de inicio contratado: 1 de agosto de 2018

Fecha de Terminación contractual: 29 de octubre de 2018

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	61.01	71.91
Financiero:	\$	\$ 530,760.32	\$ 869,907.20

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$530,760.32	Estimacion 1
Importe Estimado Pagado		
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Estimaciones en la División de Construcciones	\$530,760.32	Estimacion 1
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$530,760.32	

Comentarios: