

Ciudad de Mexico, a 01 de octubre 2018

Nota Informativa

Obra: **Director Responsable de Obra**, durante la Rehabilitacion Estructural de la Unidad de Medicina Familiar No. 93 Cerro Gordo, Ecatepec

Empresa: Grupo Constructor Cigaldi S.A. de C.V.

Contrato: 2-17150004-5-43876

Importe Contratado: \$850,000.00 con iva

Fecha de inicio contratado: 1 de agosto de 2018

Fecha de Termino contractual: 28 de diciembre de 2018

Avances de Obra:		Real	Programado
Fisico:	%	0.00	38.26
Financiero:	\$	\$ -	\$280,317.06

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$0.00	
Importe Estimado Pagado		
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$0.00	

Comentarios: a la fecha, se tiene pendiente la entrega a la contratista de la licencia de impacto ambiental y medio ambiente, ya que estas se encuentran en tramite por parte del DRO