



México, D.F. a 15 de enero de 2016

Oficio No. 09 53 84 61 13A2/ ⁸⁵ 000085-BIS

C. Jesús Humberto Colín Gil

Representante Común de las empresas
Sacyr Construcción México, S.A. de C.V.,
Sacyr Construcción, S.A.U.,
Fypasa Construcciones, S.A. de C.V.
Presente

En referencia al contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado número **1-09230002-4-43612**, compromiso **4-43612**, celebrado entre el Instituto y sus empresas representadas: **SACYR Construcción México, S.A. de C.V., SACYR Construcción S.A.U. y FYPASA Construcciones, S.A de C.V.**, para la ejecución de los trabajos consistentes en el Proyecto Integral del **Hospital General Regional 260 camas**, en el municipio de **El Marqués, Querétaro**.

En seguimiento a el Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal Parcial de los trabajos, de fecha 05 de noviembre de 2015, en la que se estableció el día 16 de enero de 2016 como fecha probable de reanudación de los trabajos objeto del contrato, y toda vez que no se han concluido los trabajos consistentes en la ejecución del **Rescate y Reubicación de Especies de Flora**, para dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por la SEMARNAT, respecto a la manifestación de impacto ambiental y el estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo, circunstancia, que justifica técnicamente la suspensión temporal parcial de los trabajos de la fase de construcción del contrato que nos ocupa.


Lo anterior y con la facultad otorgada para ordenar la suspensión temporal parcial, en términos de lo dispuesto por el numeral 5.79, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se le notifica con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 60, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 144 y 147 de su Reglamento, sirva el presente como notificación de la suspensión temporal parcial de los trabajos de construcción, referidos con antelación.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
El Titular de la División


Mario Alberto Morales Ramírez


Supervisó
Rodolfo Antonio Rosas Herrera


Elaboró
Hector I. Varela López

C. c. p.

C. Jesús Guajardo Briones.- Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria. (*)

C. Francisco Josué Cortés Enríquez.- Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles. (*)

C. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Subjefe de la División Zona Centro Sur.

C. Norberto Raúl Cabrera Mendoza.- Residente de Obra.

(*) Se envía por Sistema de Gestión.

MAMR/RARH/HIVL