

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.

### Nota Informativa

**Obra:** Sustitución de una escalera de emergencia en el ala norte de la torre de hospitalización de la UMAE N°14 en Veracruz, Veracruz.

**Empresa:** Vector Impulsor de Proyectos, S.A de C.V.

**Contrato:** 2-17310001-4-43803

**Importe contratado:** \$4'215,813.45  
\$4'890,343.60 IVA incluido.

**Fecha de Inicio contrato:** 21 de noviembre de 2017

**Fecha de Término contractual:** 20 de marzo de 2018

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	100.00%	100.00%
Financiero:	\$0.00	\$4'215,813.45

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>		hasta la estimación No. 0
Importe estimado Pagado		Hasta la estimación no. 0
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>		

*PL*