

Fecha: 09-NOV-17

Con esta fecha se hace la apertura de la presente Bitacora de MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS ACABADOS EN DIVERSAS AREAS CAUSADAS POR EL SISMO, con el Representante de la Empresa GUILLERMO RICO LUNA y por EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL INE. VICTOR M. MARTINEZ RODRIGUEZ, JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACION DE LA UMAE - H. T. - O. L. V. CON EL No. DE CONTRATO CTMO163, CON UNA FECHA DE INICIO 09-11-2017 Y UNA FECHA DE TERMINO 14-11-2017

Por EL IMSS.

Por el Contratista.

Ing Victor H. Martinez R

Guillermo Rico Luna

Fecha: 09-NOV-2017


Nota 1

SE HIZO RECORRIDO POR LAS AREAS AFECTADAS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL AREA DE: AREA DE DESCANSO MEDICO, AREA DE RADIOLOGIA, JEFE DE ENFERMERAS, SALA DE ESPERA INTERNA, PASILLO DE 100 MT, AREA DE INHALOTERAPIA, URGENCIAS, PASILLO DE ARCHIVO, RAJOS X, ENTRADA DE URGENCIAS, LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE, SALA DE ESPERA DE URGENCIAS, DIRECCION DE ENFERMERIA, AREA DE ALTAS HOSPITALARIAS, MINISTERIO PUBLICO, COORDINACION MEDICA, TRIAGE, CEYE, NUTRICION Y DIETOLOGIA Y PASILLO EXTERNO DE VESTIDORES SOTANO, QUIROFANO, Y PASILLO PRINCIPAL A QUIROFANO, TERAPIA INTENSIVA, REHABILITACION, CONSULTA EXTERNA.

ESTO SE HIZO CON MOTIVO DE CONOCER LAS AREAS AFECTADAS, SOLICITAR ESPACIOS PARA PODER TRABAJAR Y EMPEZAR A TRAER MATERIAL PARA PROTECCION DE LAS AREAS (TAPIALES Y HULOS) SE ASIGNO AREA PARA ALMACENAR MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS.

POR EL I.H.S.S.

Por el Coordinador

 Dr. Victor H. Martínez R. Guillermo Rico Lugo

Nota: 2

Fecha: 10 - NOV - 2017

SIENDO LAS 9:00 AM SE INICIAN LABORES DE REPARACION DIVIDIENDO A NUESTRO PERSONAL A LAS AREAS DE: DESCANSO MEDICO, SALAS DE RADIOLOGIA, JEFE DE ENFERMERAS, SALA DE ESPERA INTERNA Y LOS PASILLOS DE AREAS MISMAS QUE FUERON AFECTADOS. LAS REPARACIONES DE DICHAS AREAS SE HICIERON CON CEMENTO PLASTICO PARA EL CUAL SE TUBO QUE APERTURAR LAS GRIETAS YA EXISTENTES EN PLAFONES, COLUMNAS Y MURIS PARA SU CORRECTA REPARACION, TERMINANDO CON ACABADO EN PASTA, YESO, PINTURA SIMILAR AL EXISTENTE CONCLUYENDO CON LIMPIEZA DE LAS MISMAS AREAS Y TERMINANDO AL 100% CON UN HORARIO FINAL A LAS 18:00 HRS DEL DIA.

Por el IMSS.

Ing. Victor M. Martínez R.

Por el Contratista

Guillermo Rico Luna


Nota 3


Fecha: 11-NOV-2013

SE INICIAN LABORES A LAS 9:00 AM COMENZANDO LA DINAMICA EN LAS AREAS DIRIGIENDO AL PERSONAL. LAS AREAS CORRESPONDIENTES SON PASILLO DE 100 MTS, AREA DE INHALOTERAPIA, URGENCIAS, ARCHIVO, RAYOS X Y SUS PASILLOS CORRESPONDIENTES DE CADA AREA. LA TECNICA APLICADA EN LAS CRISTAS ES LA MISMA RELENANDO CON CEMENTO PLASTICO Y ACABADO EN YESO, PINTURA O PISTA DEPENDIENDO EL ACABADO EXISTENTE. LA LIMPIEZA DE AREAS PARA NO DAÑAR EQUIPOS DEL HOSPITAL. SOLICITANDO PERMISO DE LABORES EN CADA AREA PARA NO INTERRUMPIR HORARIOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL TERMINANDO AL 100% CON UN ACABADO FINAL A LAS 18:00 HRS.

Por el Firmas

Por el Contratista -

  
Ing. Victor M. Matos

  
Guillermo Rico Luna


Nota 4


Fecha: 12 NOV - 2017

SE INICIAN LABORES A LAS 9:00 AM  
DIRIGIENDO AL EQUIPO A LAS AREAS  
CORRESPONDIENTES LAS CUALES SON: ENTRADA  
DE URGENCIAS, LABORATORIO, BANCO DE  
SANGRE Y LOS PASILLOS CORRESPONDIENTES  
DE CADA AREA TOMANDO COMO MEDIDA DE  
PRECAUCION Y LIMPIEZA EL ARMA DO DE  
TAPIALES, SELLADO CON HOLES PARA LA  
ELABORACION DEL PROCESO EN EL CUAL SE  
INICIO EL RETIRO DE PIEZAS DAÑADAS  
DEBBASTE EN DONDE SE COLOCARAN PIEZAS  
NUEVAS PEGADO DE LAS MISMAS, LIMPIEZA  
Y RETIRO DE ESCOMBRO, MERMA Y RESIDUOS  
TERMINANDO AREAS AL 100% CON UN  
HORARIO HASTA LAS 18:00 HRS.

Por el IMSS:

Por el Contratista:

  
Ing. Victor H. Martínez R.


  
Guillermo Rico Luna

Nota 5


FECHA: 13-NOV-2017

Siendo ms 9:00 am se iniciaron labores dividiendo al equipo en las diferentes areas que son las sig:  
SALA DE URGENCIAS, Pisos X, ACOLEJO EN PASILLO DE 100mts, DIRECCION DE ENFERMERIA Y ALTAS HOSPITALARIAS EN EL CUAL SE RESANARON GRIETAS UTILIZANDO EL PROCESO DE RESTAURACION EL CUAL CONSTA DE APERTURAR LAS GRIETAS Y APLICAR CEMENTO PLASTICO TENIENDO EN CUENTA EL ACABADO SIMILAR EN PASTA, YESO, O PINTURA DE ACUERDO AL YA EXISTENTE, LIMPIEZA EN TODAS LAS AREAS Y TOMANDO MEDIDAS PREVENTIVAS CON TAPALES EN DONDE SE NECESITAN TERMINANDO AL 100% CON UN HORARIO HASTA LAS 18:00 HRS.

Por el IMSS.

  
Ing. Victor H. Alvarado

Por el Contratista.

  
Guillermo R. Lina

Nota 6

Fecha: 14 - NOV. 2017

SE INICIAN LABORES A LAS 9:00 AM EN EL CUAL ESTAN POR CONCLUIR LOS RESUMES EN Muros, LAS AREAS A CONCLUIR SON: MINISTERIO PUBLICO COORDINACION MEDICA, SALA DE ESPERA DE URGENCIAS, TRIAGE, QUIROFANO, CEYE, EN EL CUAL SE MONTAN TAPALES YA QUE LAS AREAS SON DE MUCHA DELICADEZA Y SE SELLAN A LA PERFECCION PARA LABRAR. CABE MENCIONAR QUE EN DONDE SE APLICA EL PEGADO DE PIEZAS DE LOGETA Y MEXLEJO COMO EN QUIROFANO O CEYE, NO SE TUVO NINGUN PROBLEMA EN EL PROCESO DEL MISMO, SE TUVO EL CUIDADO LA LIMPIEZA Y LAS MEDIDAS DE HIGIENE INDICADAS POR EL PERSONAL DE UMAE LLEVANDO ACABO TRABAJOS CON LOS ALCAMADOS PERTINENTES Y SU CORRECTA EJECUCION TERMINANDO ASI LAS AREAS AL 100% CON UN HORARIO HASTA LAS 18:00 HRS.


|| CON ESTA FECHA SE DIA POR.

Fecha: 14-NOV-2017

CONCLUIDA LA PRESENTE Bitacora del  
Mantenimiento Correctivo A LOS ALAMBROS  
EN DIVERSAS MAAS POR EL SOSTA,  
CON EL Numero de Contrato CFM 0163.

Por el IMSS

Por el Contratista



Ing. Victor H. H. R.

Guillermo Rico Luna.