

FECHA: 09-11-17

NOTA DE BITACORA No 1.

SE REUNIERON EN LA OFICINA DE CONSERVACION DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA UNAE LOMAS VERDES "HTOLV" UBICADO EN AVENIDA LOMAS VERDES No. 52, NAUCALPAN EDO DE MEXICO, POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL ING VICTOR MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD; Y EL ARQ. FERNANDO RUI ESPARZA REYES REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIOS TECNICOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, SA DE CV. Y EL ING ANTONIO MONALES GUTMAN SUPERVISOR DE LA CONTRATISTA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS ACABADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA UNAE PROVOCADOS POR EL SISMO, CON EL CONTRATO No. C7M0166, CON FECHA DE INICIO 09-11-17 Y FECHA DE TERMINO 14-11-17.

POR EL IMSS



ING. VICTOR MARTINEZ R.
JEFE DE CONSERVACION

POR LA CONTRATISTA



ARQ. FERNANDO RUIZ E.
ADMINISTRADOR UNICO


Fecha: 09-NOV-17

NOTA DE BITACORA No 2


CON ESTA FECHA INICIAMOS LOS TRABAJOS EN EL 6TO. PISO CORRESPONDIENTE A:

- a) DESMONTAJE DE PLAFONES
- b) DEMOLICION DE APLANADO
- c) DEMOLICION DE LOSETA VIDRIADA EN SEPTICOS
- d) DESMONTAJE DE PLACAS PLAFON DE 61X61 CM
- e) DEMOLICION DE LOSETA DE 30X60 CM
- f) DEMOLICION DE TORNELLOS
- g) DEMOLICION DE AZULEJOS DE 10X10 CM

CON EL IMSS


ING. VICTOR MARTINEZ R
JEFE DE CONSERVACION

CON LA CONTRATISTA


ING. AMELIO MORALES G
SUPERVISOR

Fecha: 10-100-17

NOTA DE BITACORA No 3

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DEL 6 TO PISO CONSISTENTE EN: DESMONTAJE DE PLAFONES, DEMOLICION DE ACABADOS Y DORNADOS,

Y SE INICIAN LOS TRABAJOS EN EL 5 TO PISO CONSISTENTES EN:

- a) DEMOLICION DE AZULEJOS 10X10 CM.
- b) DESMONTAJE DE PLAFONES
- c) DEMOLICION DE TORNELAS
- d) DEMOLICION DE LOSETAS DE 30X60 CM.
- e) DEMOLICION DE APLANADOS
- f) DEMOLICION DE LOSETA DE 20X20 CM.

POR EL I.M.S.S.

INGE VICTOR MARTINEZ R
JEFE DE CONSERVACION

POR LA CONTRATISTA.

INGE ANTONIO MORALES G
SUPERVISOR

Nota Bitacora No. 4

Fecha: 11-09-17

Se inician los trabajos en el 6to piso de:

- a) Suministro y colocación de plafones
- b) Suministro y colocación de plafones giratorios
- c) Suministro y colocación de loseta 30x30 cm
- d) Suministro y colocación de azulejo de 10x10
- e) Suministro y colocación de loseta 30x30 cm


Se continúan con los trabajos del 5º piso consistente en: Desmontaje de plafones, Demoliciones de Acabados vidriados, Demolición de Apunados

por el ISSS



Lic. Victor Maldonado R.
JEFE DE CONSERVACION

por la Conservación



Lic. Arturo de la Cruz
SUPERVISOR

Fecha: 13-NOV-17

HORA DE TRABAJO No 5

SE INICIAN TRABAJOS EN EL ATO PURO CONSISTENTE:

- a) DEMOLICION DE LOSA DE BOXEO CIA
- c) DEMOLICION DE PLATAFORMAS
- e) DEMOLICION DE AZULEJO 10X10 CM

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DEL SITO PISO:

- g) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATAFORMAS
- b) SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA BOXEO CIA
- e) SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 10X10 CM
- f) SUMINISTRO Y APLICACION DE APLAMADOS
- g) SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA BOXEO CIA
- h) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNELLOS

Por el I.M.S.C.



ING. VICENTE MONTANEZ R.
JEFE DE CONSTRUCCION

Por la CONTRATISTA



ING. ANTONIO GUAMAN M.
SUPERVISOR

Fecha: 13-NOV-17

NOTA BITACORA No. 6

Se inicio TRABAJOS DE:
SUBIENDO Y APLICACION DE PINTURA Y SELLADO
MILICIA EN PLAFONES DEL 6TO PISO, 5TO PISO

SE INICIO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION
DE PLAFONES, ACABADOS VIDRIADOS EN 4 TO. PISO

SE INICIO LOS TRABAJOS EN: 3er piso 2do y P.B.

- a) DEMOLICION LOSCAL
- b) DEMOLICION DE AZULEJO DE 10x10CM
- c) DEMONTAJE DE PLAFONES
- d) DEMOLICION DE APILADOS

pon el IMSS

IDS. Victor Martinez
Jefe de Conservacion

pon la ~~com~~ ~~firmatura~~

INGRID YVONNE MORALES
SUPERVISORA

Fecha: 14 - Nov - 17

Nota Bitácora No 7

Se hicieron trabajos en 5to piso, 5to piso Atop.

- a) Aplicación de sellador en muros, Aplacados
- b) Suministro y aplicación de ferretería

Se hicieron trabajos de reparación de resaca perimetral, Desmontaje, trabajos de herrajería

Se continúa con suministro y colocación de los trabajos, suministro y colocación de placas, Aplicación de aplacados en 3er y 2do p.
Se hicieron trabajos de reparación de buras entre muros y columnas

Por el IMSS

Ing. Victor Martínez
Dep. de Conservación

Por la Contratación

Ing. Antonio Mondragón
Supervisor

Fecha: 14-NOV-17

HUA BITACORA No 8

Se iniciaron trabajos de sellado de muros en 1to, 3er. y 2do piso.

Se continúa con sujeción y puesta en sujeción en plaza en 3er y 2do piso.

Se iniciaron trabajos de fabricación de recepción DNI y PELA DEJADA.

Se iniciaron trabajos de suministro y colocación de TEE de ALUMINIO en 6to, 5to, 4to, 3er y 2do piso.

Por el IUSA

Ing Victor Mardinea
Jefe de Consignación

Por el SOTROR

Ing Antonio Leonides
Sopconycon

FECHA: 14-NOV-2013

Nota Bitacora No 9

Se terminan los trabajos de Reparación de Puapones, Acabados Ximados, Fabricación de BUNAS, colocación de TEE de Aluminio en los Departamentos físicos.
Se indican trabajos de Aplicación de Pintura y Pintura de esmalte en sala penitenciaria. Con esta fecha se da por terminado el Contrato CT M01 G6, denominado Mantenimiento de Contativa a Diversas Direcciones de la DVAE por el Sismo.

pon el caso

Iván Víctor Hernández
Jefe De Contabilidad

pon la conformidad

Iván Kutzberg
Supervisor