



NOTA 1

9 NOVIEMBRE DEL 2017

EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SE INICIA RECORRIDO CON LAS AUTORIDADES DE CONSERVACION DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DE LOMAS VERDES PARA EVALUAR LAS AFECTACIONES EN EL AREA DE QUIROFANO Y PASILLO DE URGENCIAS, PROVOCADAS POR EL SISMO DE 7.2 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. DETERMINANDO DAÑOS CONSIDERABLES EN PLAFONES DE PASILLO DE URGENCIAS Y EN PASILLO DE QUIROFANO A SU VEZ DETECTANDO UN MURO EN MALAS CONDICIONES EN AREA DE QUIROFANO. PRETERIOR A ELLO SE INICIA EL ACORREO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL QUE SE OCUPARA EN LAS AREAS AOMI DESCRITAS. ASIGNADO UN LUGAR POR PERSONAL DE CONSERVACION PARA SU RESGUARDO.

ESTE SERVICIO SE REALIZO CON EL CONTRATO NUMERO C7 M0165, CON EN LA EMPRESA GRUPO TEL. CON UNA FECHA DE INICIO 09-11-2017 AL 14-11-2017.

  
JESUS MIRANDA COBEIRO  
POR EL CONTRATISTA


  
Ing. Victor H. Martinez R.  
POR EL IUS S

NOTA 2

10 NOVIEMBRE DE 2017

SE INICIAN LABORES DE REPARACION, ARMANDO TAPIAL DE TABIARCA SELLANDOLO CON CINTA TIPO LONA PARA EVITAR EL PASO DEL POLVO A LAS AREAS CERCANAS, SE COLOCAN PLASTICOS PARA COBRIR PUERTAS SELLANDO LAS ORILLAS CON CINTA UNA VEZ SELLADA EL AREA SE COMIENZA CON EL DESMONTAJE DE LAMPARAS TIPO GABINETE, BOCIUNS Y CAMARAS DEL PLAFON ACARRREANDOLAS AL LOGAR ASIGNADO POR EL INSTITUTO, SE COMIENZA LA PENETRACION DEL PLAFON DEL PASILLO DE QUIROFANO CON HERRAMIENTA MANUAL Y CON MANO DE OBRERA ESPECIALIZADA Y ASI EVITAR RUPTURA DE CONEXIONES ELECTRICAS UOZ Y DATOS ETC. SE ACARREO EL ESCOMARO, METAL Y DEMAS DESPERDICIO HASTA UN AREA ASIGNADA HASTA SU POSTERIOR RETIRO, SE LIMPIAN MUROS PISOS PARA MANTENER LAS AREAS LIBRES DE POLVO, SE FINALIZA EL DIA QUITANDO TAPALES PLASTICOS Y CINTA PARA LA CIRCULACION EN DICHO PASILLO NO SE AFECTADA.


JESUS MORAÑA COBEIRO  
POR EL CONTRATISTA

  
Victor H. Martinez  
por el IMSS.


NOTA 3

11 NOVIEMBRE 2017

SE INICIAN LABORES 9:00 AM ARMANDO  
TAPALES EN EL AREA DE PASILLO DE  
URGENCIAS SELLANDO LAS ORILLAS PARA  
EVITAR SALIDA DE POLVO Y/O DESPERDICIOS  
DEL MISMO Y NO AFECTAR AREAS CERCANAS  
A LA OBRA, REFORZANDO CON MOLES PARA  
PROTEGER PUERTAS SELLANDO LAS ORILLAS CON  
CINTA, UNA VEZ SELLADA EL AREA SE COMIENZA  
EL TRABAJO DE DESMONTAJE DE CAMPAS,  
BOQUINAS Y CAMARA DE PLAFON ACERCANDO  
A EL AREA ASIGUADA, REMOLICION DE PLAFON  
DE DICHA AREA, POR OTRA PARTE SE INICIA LA  
ELABORACION DE CASILLO DE TABLERO EN  
PERIMETRAL DE PASILLO DE QUIROPANEO Y  
URGENCIAS AFINANDOLO, UNICANDOLO,  
SE COLOCAN COLGANTES PARA RECIBIR PLAFON  
SE TERMINAN ACTIVIDADES TENIENDO EN  
CUENTA LA LIMPIEZA DE LOS AREAS Y  
CON UNA JORNADA DE 8 HRS.



JESUS MIRANDA CORBERO  
POR EL CONTRATISTA





Ing. Victor M. H. S. V.  
PH J 1155.

NOTA 4

12 NOVIEMBRE DE 2017

SE INICIA LABORES SIENDO LAS 9:00 AM  
CONTEMPLANDO EL AVANCE Y PREPARANDO  
EL EQUIPO DE TRABAJO Y MATERIAL A  
COPIAR PARA LA ELABORACION DE PLAFON  
DE SUSPENSION MARCA AMSTRONG CON  
MEDIDA DE 61X61 CM TIPO CORTECA,  
DICHO PLAFON FUE COLGANTADO NUEVAMENTE  
UTILIZANDO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.  
SE REALIZARON LAS SALIDAS DE LUZ ELECTRICA  
PARA LA ALIMENTACION DE LAMPARAS LAS  
CUALES SE LES PUSO ENCHUFE TORCONES  
Y PROTECCION, TENIENDO EN CUENTA LA  
LIMPIEZA DE LAS AREAS MISMAS, SE  
PINTO CASILLO PERIMETRAL DE TABLA ROCA  
CON PINTURA BLANCA A DOS MANOS UTILIZANDO  
PLASTICOS PARA EL CUIDADO DE AZULEJO Y  
PROTECCIONES EN EL MURO, TERMINANDO  
CON LOS PROTOCOLOS DE LIMPIEZA EN AREAS  
DE TRABAJO RECIBIENDO DESPERDICIOS Y  
DEMÁS, CON UN HORARIO DE 9 HRS  
LABORABLES.

  
JESUS MIRANDA CORDERO  
POR EL CONTRATISTA

  
Ing. Victor H. Martinez N.  
POR EL MESS.


NOTA 5

13 NOVIEMBRE DE 2017

SE INICIA EL DIA A LAS 9 AM CON LA PREPARACION DE PERSONAL Y HERRAMIENTA PARA ATACAR Y/O CONCLUIR LAS AREAS DE PASILLO DE QUIROFANO Y PASILLO DE URGENCIAS, SE INICIA EL MONTAJE DE LAMPARAS Y SU INSTALACION TIPO LED DE GXG1, ILLUMINACION BIANCA CIBUJA, CORDON, INSTALACION DE BALASTRA Y PRUEBAS PARA COMPROBAR SU CORRECTA INSTALACION. POR OTRA PARTE SE INICIA EL DESMONTAJE DE MURO FALSO EN AREA DE QUIROFANO CON HERRAMIENTA MANUAL Y PERSONAL CALIFICADO UTILIZANDO UN TAPAL DE TADLA ROCA PARA SELLAR Y ASI EVITAR CONTAMINACIONES DE BASURA Y/O POLVO, RETIRO DE GUESES EN MUROS DE QUIROFANO, AFECTADOS POR EL SISMO CON RECUPERACION, TODO EL MATERIAL DE DESPERDICIO SE ACARREO HASTA EL LUGAR ASIGNADO PARA SU POSTERIOR RETIRO, TERMINANDO ASI CON EL PROTOCOLO DE LIMPIEZA CON UN HORARIO DE 8 HRS. LABORABLES



JESUS MIRANDA CUERVO  
POR EL CONTRATISTA





Ing. Victor M. Morales  
C. por el IMSS

NOTA 6.

14 NOVIEMBRE 2017

SE INICIAN LABORES A LAS 9:00 AM DIRIGIENDO AL EQUIPO A EL AREA DE QUIROFANO SEGUN UN AREA MUY RESTRINGIDA Y DELICADA SE TOMAN MEDIDAS NECESARIAS PARA PODER ACCEDER A TRABAJAR, EL TRABAJO A REALIZAR ES LA ELABORACION DE UN MURO DE DUREX CON BASTIDORES METALICOS PLOMADO, AFINADO, LEVANTAMIENTO DE MATERIAL, LIMPIEZA EXHAUSTIVA ESTO TRABAJO SE NECESITO DE TAPALES Y ENCAPSULADO DE AREAS PARA EVITAR CUALQUIER CONTAMINANTE, POR ULTIMO SE PROCEDE A RETIRAR EL ESCOMBRO GENERADO POR EL TRABAJO REALIZADO FUERA DE LA UNIDAD EN CAMION DE 6 M<sup>3</sup> DEJANDO EL AREA ASIQUEUDA LIMPIA, DANDO POR TERMINADO LOS TRABAJOS DE REPARACION EN AREA DE URGENCIAS Y QUIROFANO.

  
JESUS MIRANDA COBERTO  
POR EL CONTRATISTA

  
Ing. Victor H. Matos  
por el C.E.S.S.