



"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ACTA ADMINISTRATIVA.

En la ciudad de México siendo las 14:00 horas del día 20 de septiembre del 2017, se reunieron en la oficina que ocupa la dirección, ubicada en el área de gobierno del Hospital de Ortopedia "Dr. Victorio de la fuente Narváez" Distrito Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social con ubicación en Av. Politécnico Nacional s/n Col. Magdalena de las Salinas, Ciudad de México, el Dr. Rene Morales de los Santos, Director Médico, el Dr. Jorge Olivares Gutierrez, Subdirector Médico, la CP. Martha E. Hernández Nava Subdirector Administrativo, el Ing. Raúl Flores Rodríguez, Jefe de Conservación y el C. Andrés Salazar Santillán, Subjefe de Conservación, con motivo del sismo que se presentó a las 13:14.40 horas del día 19 de septiembre del 2017, de 7.1 grados en escala de Richter, con epicentro de Axochiapan Morelos en el límite con el estado de Puebla para lo cual se realiza recorridos a las instalaciones con el objeto de evaluar los daños sufridos al inmueble en donde se pudo detectar lo siguiente: -----

EVALUACION DE DAÑOS-----

Se realiza la revisión de los daños ocurridos.- **Sexto piso:** en los cubículos 623, 631, 641, 645 y frente a los elevadores plafones dañados y colgados; puerta de cristal templado trabada con el asentamiento del plafón, daño en mármol de los elevadores. **Quinto piso:** 545 asentamiento del piso y fractura de loseta vinilica, plafón dañado junto a las escaleras; **Cuarto piso:** daño en mármol de los elevadores, daño en muro y acabados, daño en acabado vidriado en sépticos. **Tercer piso:** en la oficina de asistentes médicas puerta de cristal templado trabada con el asentamiento del plafón, daño en plafón de la oficina de médicos, cubículo 309, pasillo junto a 309, cubículo 323, cubículo 327 en baño en juntas, daño en cristal templado del pasillo daño en mármol de los elevadores, daño en muro y acabados, daño en acabado vidriado en sépticos, daño en acabados en escaleras centrales y escaleras de emergencia. **Segundo piso:** daño en mármol de los elevadores, daño en muro y acabados, daño en acabado vidriado en sépticos, fractura en huella de escalón, daño en acabados de escaleras centrales y escaleras de emergencia. **Primer piso:** daño en mármol de los elevadores, daño en acabado del muro frente a los elevadores, fractura en huellas de escalones, daño en acabados de escaleras centrales y escaleras de emergencia. Daño en pasillo entre primer piso y quirófano con desprendimiento de cancelería y ruptura de cristales. **SEPPSTIMSS:** fisura en aplanado de muro, antepecho, plafón, ruptura de galleta de plafón, **Quirófano:** daño en acabados del pasillo dentro y fuera del quirófano, daño en acabado vidriado en pasillo dentro y fuera del quirófano, las 14 salas quirúrgicas presentan grietas en los plafones y en pasillos de área blanca y gris de todo el quirófano, puertas descuadradas quedando con una apertura, cristal roto en sala 1, desprendimiento de la base de la lámpara quirúrgica de la sala 1, Fractura en tubería de fofa de 4" y 6" en pasillo sur entre la salida de emergencia lado poniente y sala quirúrgica 3 del área gris de quirófano, en la Oficina de almacén de arsenal puerta trabada con el asentamiento del plafón misma que se estrelló de



una de sus esquinas. **SUBCEYE:** daño en acabado de los muros y plafón, daño en acabado vidriado ruptura de puerta de cristal templado del área verde, desprendimiento de la cancelería y ruptura de cristales en el puente entre SUBCEYE y CEYE: daño en acabado vidriado. **CEYE:** daño en acabado de los muros, daño en acabado vidriado en baños. **Planta Baja:** Daño en acabados de muro, plafones de pasillo frente a levadores y escaleras centrales. **Archivo:** ruptura de loseta de porcelanato; daño en acabados por fuga de agua en plafón y muro, dañando expediente clínico de concentración. **Consulta externa:** En el consultorio uno ruptura de tubería de cobre de media pulgada la cual reblandece todas las galletas del plafón modular de este consultorio, cristales rotos en los pasillos de la consultas, se aprecia un mayor asentamiento de la consulta del lado poniente norte fracturando piso y plafones de los consultorios, plafón de la consulta externa, cuarto de curaciones, muros junto a las columnas y descuadre de la cancelería haciendo que la mayoría de las puertas se cuelguen impidiendo su apertura, en los sanitarios de hombres los muros presentan fractura en los elementos vítreos. **Clínica de dolor:** fractura en esquina superior del cristal templado de la entrada. **Admisión Hospitalaria:** Daño en acabado de muros, platabanda del plafón y galleta de plafón. **CADIT:** daño en acabado de los muros. **Rayos x:** daño en plafón frente a la oficina jefe de servicio, fisura en acabado de los muros en acceso a rayos x. **Almacén general:** Daño en acabado y grietas en muros y plafones y junta. **Limpieza e Higiene:** daño en elementos vidriados en muros, cristal roto, **Anatomía Patológica:** Muros con daños en elementos vidriados, **Cuerpo de Gobierno:** daño en muro con elementos vítreos, daño en plafones de pasillo central, fuga de vapor en tubería de 2". Pasillo posterior lado sur: daño en acabados de muros, daño en acabados vidriados en baños y cosineta. **Vestidores:** vestidores médicas, médicos, generales hombres y mujeres con desprendimiento de elementos vítreos. **Finanzas:** daño en acabados en muros, plafón. **Personal:** daño en acabados en muros, plafón. **Dietóloga:** Ruptura en cristales, daño en plafones y acabados vítreos. **Fachadas del Hospital de Ortopedia:** Daño en placas de concreto armado y pretilas en las caras de los tres cuerpos -----

ACCIONES INMEDIATAS-----

Las acciones que se han realizado y se continuaran realizando de acuerdo a la prioridad para subsanar la problemática, considerando la seguridad, funcionalidad e imagen para brindar un mejor servicio y calidad a los derechohabientes y usuarios de este hospital son las siguientes:

1. Reparación de Plafones en salas quirúrgicas
2. Reparación de fuga de agua en consultorio No 1
3. Reparación de fuga de vapor en cuerpo de gobierno
4. Reparación de tubería de fofa de bajada de agua pluvial en quirófano
5. Reposición de cristales en pasillos de consulta externa, puentes dietóloga, laboratorio subceye, patología
6. Resane en muros

Avanzando paulatinamente en la reparación de los acabados, instalación y remplazo de cristales entre otros hasta concluir con la problemática detectada.

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA




No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta siendo las 15:00 horas del mismo día, firmando al calce los que en ella intervinieron.


Dr. Rene Morales de los Santos

Director Médico del Hospital de Ortopedia


Dr. Jorge Olivares Gutierrez

Subdirector Médico del Hospital de Ortopedia


CP. Martha E. Hernández nava

Subdirector Administrativo


C. Andrés Salazar Santillán

Subjefe de Conservación


Ing. Raúl Flores Rodríguez

Jefe de Conservación