

CD. DE MEXICO, A 25 DE SEP 2017

PAG. NO. 1

NOTA DE BITACORA No. 1

SIGIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 25 DE SEP DEL 2017 SE REUNIERON EN LA OFICINA DE CONSERVACION DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA "DR VICTORIO DE LA FUENTE HARVAEZ", DELEGACION NORTE CD DE MEXICO, DEL CONJUNTO MAGDALENA DE LAS SALINAS (UMA) POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL ING RAUL FLORES RODRIGUEZ JEFE DE CONSERVACION Y EL ARQ FERNANDO RUIZ ESPARZA REYES, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIOS TECNICOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, SA DE CV. Y EL ING ANTONIO MORALES GUZMAN SUPERVISOR DE LA CONTRATISTA, PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS ACABADOS EN AREAS DAÑADAS POR EL SISMO.

POR EL IMSS

ING. RAUL FLORES R.
JEFE DE CONSERVACION

LA CONTRATISTA

ARQ. FERNANDO RUIZ E
REPRESENTANTE LEGAL

C.D. DE MEXICO, A 25 DE SEP 2017

NOTA DE BITACORA No. 1

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 25 DE SEP DEL 2017 SE REUNIERON EN LA OFICINA DE CONSERVACION DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA "DR VICTORIO DE LA FUENTE HARVAEZ", DELEGACION NORTE CD DE MEXICO, DEL CONJUNTO MAGDALENA DE LAS SALINAS (UMAEE) POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL ING RAUL FLORES RODRIGUEZ JEFE DE CONSERVACION Y EL ABOGADO FERNANDO RUIZ ESPARZA REYES, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIOS TECNICOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A DE CV. Y EL ING ANTONIO MORALES GUZMAN SUPERVISOR DE LA CONTRATISTA, PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS ACABADOS EN AREAS DAÑADAS POR EL SISMO.

POR EL IMSS



ING. RAUL FLORES R.
JEFE DE CONSERVACION

LA CONTRATISTA



ABO. FERNANDO RUIZ E
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA DE BIENCOMO No. 2

LOG No. 2

CD. DE MEXICO, A 26 DE SEP 2017

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE:

DEMOLICION DE AZULEJO 10X10 CM EN CEYS, FUIROFANOS ARSINAL OSTE
OSINTESIS, DIETOLOGIA Y COLUMNAS, SEGUN RECORDADO REALIZADO POR
LA SUPERVISION,

POR EL IMSS

POR LA CONTRATISTA

ING. RAUL RUIRES R.
JEFE DE CONSERVACION

ING. ANTONIO MONALES G.
SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No 2

LOG No. 2

CD. DE MEXICO, A 26 DE SEP 2017

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE:

DE MOLICION DE AZULEJO 10X10 CM EN CEYE, FUIROFANOS ARSENAL OSTE
OSINTESIS, DIETOLOGIA Y COLUMNAS, SEGUN RECORRIDO REALIZADO POR
LA SUPERVISION,

POR EL IMES

CON LA CONTRATISTA

ING. RAUL CLONES R.
JEFE DE CONSERVACION

ING. ANTONIO MONALES G.
SUPERVISOR

CO. DE MEXICO A 02 DE OCT 2017

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE RETIRO DE LOSETAS Y AZULEJOS, ABRIENDO CANA CON CUNCEL Y MASETA, RETIRO DE ADHESIVOS, EN AREAS QUE YA SE HICIERON TRABAJOS PREVIOS SE INICIA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETAS Y EN ALCUNOS CASOS UNICAMENTE SE SUSTITUYEN LOS ACABADOS VIDRIADOS POR APLAHADOS DE YESO CON CEMENTO BLANCO, ACABADO FINO.

SE HACE RECORRIDO POR SALAS DE RAYOS "X", PASILLOS DE QUINORANOS VESTIBULOS DE ACCESO A GLEVADORES, BARRO C-0405-4015-648 BIBLIOTECA, Y PASILLO DE DIBUJOS PARA DAR INICIO A LA DEMOLICION Y DESMONTAJE DE PLAZONES DE TABLA-ROCA

CON PARTE DEL IMSS SE NOTIFICA A LA CONTRATISTA QUE EN ALCUNAS AREAS TENDRA QUE PONER TAPICES Y/O BURBUJAS DE PLASTICO, Y UN CUIDADO MAS INTENSO DE LIMPIEZA PARA EVITAR QUE SE EXPANDA EL POLVO.

POR EL IMSS

CON LA CONTRATISTA

~~ING. RAUL BLONER R~~
JEFE DE CONSERVACION

ING. ANTONIO MONALES G
SUPERVISOR

CD. DE MEXICO A 02 DE OCT 2017

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE RETIRO DE LOSETAS Y AZULEJOS, ABRIENDO CASA CON CINCCEL Y MASGTA, RETIRO DE ADHESIVOS, EN AREAS QUE YA SE HICIERON TRABAJOS PREVIOS SE INICIA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETAS Y EN ALGUNOS CASOS UNICAMENTE SE SUSTITUYEN LOS ACABADOS VIDRIADOS POR APLAHADOS DE YESO CON CEMENTO BLANCO, ACABADO FINO.

SE HACE RECORDADO POR SALIDAS PAVOS "X", PASILLOS DE QUINOPAVOS VESTIBULOS DE ACCESO A ELEVADORES, BAÑOS C-0405-4015-645 BIBLIOTECA, Y PASILLO DE DIETOLOGIA PARA DAR INICIO A LA DESMOLICION Y DESMONTAJE DE PLAFONES DE TABLA-ROCA

POR PARTE DEL IMSS SE NOTIFICA A LA CONTRATISTA QUE EN ALGUNAS AREAS TENDRA QUE PONER TAPIAZES Y/O BULBUJAS DE PLASTICO, Y UN CUIDADO MAS INTENSO DE LIMPIEZA PARA EVITAR QUE SE EXPANDA EL POLVO.

POR EL IMSS

POR LA CONTRATISTA

ING. RAUL FLORES R.
JEFE DE CONSERVACIONING. ANTONIO MONALES G.
SUPERVISOR

CD DE MEXICO A 05 DE OCT 2017

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE:

DEMOLICION DE ACABADOS VIDRIADOS, DESMONTAJE DE PLAFONES Y SE INICIA EN ALGUNAS AREAS:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFONES, NIVELACION, CALAFATEO, APLICACION DE SELLADOR Y PINTURA VINILICA,

SE INICIA TRAZO Y RECORTE DE PLAFONES PARA EMPOTRAR LAMPARAS, SELLADO DE LAS MISMAS, REPUESTOS Y COLOCACION DE LAMPARAS.

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE EN LAS AREAS QUE NO SE LE PERMITA TRABAJAR POR MOTIVOS INHERENTES AL HOSPITAL, SE INGRESA A LAS AREAS QUE LE SEAN PERMITIDO, Y POSTERIORMENTE PONERSE DE ACUERDO PARA PODER INGRESAR A DESARROLLAR LOS TRABAJOS.

CON EL IMSS

CON LA CONTRATISTA

ING. RAUL FLORES R.
JEFE DE UNIDAD

ING. ANTONIO MONALES
SUPERVISOR

0 DE MEXICO A 05 DE OCT 2017

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE:

DE MOLICION DE ACABADOS VIDRIADOS, DESMONTAJE DE PLAFONES Y SE INICIA EN ALGUNAS AREAS:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFONES, NIVELACION, CALAFATEO, APLICACION DE SELLADOR Y PINTURA VINILICA,

SE INICIA TRAZO Y RECORTE DE PLAFONES PARA EMPOTRAR LAMPARAS, SELLADO DE LAS MISMAS, REPUESTOS Y COLOCACION DE LAMPARAS.

SE LE INFORMO A LA CONTRATISTA QUE EN LAS AREAS QUE NO SE LE PERMITA TRABAJAR POR MOTIVOS INEDENTES AL HOSPITAL, SE INICIA EN LAS AREAS QUE LE SEAN PERMITIDO, Y POSTERIORMENTE PONER SE DE ACUERDO PARA PODER INGRESAR A DESARROLLAR LOS TRABAJOS.

CON EL IMSS

CON LA CONTRATISTA

ING RAUL FLORES R
JEFE DE UNIDAD

ING ANTONIO MONALES
SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No. 5

CD. DE MEXICO A 11 DE OCT 2017

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADOS VIDRIADOS, REPARACION DE PLAFONES
 SE INICIAN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FISURAS EN PASILLO DE QUINORANO,
 EN CEJE SE TERMINA EL RETIRO DE ACABADO VIDRIADO Y PREPARACION DE CASAS
 EN LAMBRINES DE MARMOL EN VESTIBULOS DE ELEVADORES SE INICIA LA DEMOLICION DE PIEZAS DAÑADAS.
 EN PASILLO DE BIBLIOTECA SE TRAZAN LOS PASOS DE GIRO UNA PIA Y EN ENCAMARLOS C 60 648 DOS PIEZAS

CON PARTE DEL IMSS SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA QUE EL COMBUSTIBLE SEA DEPOSITADO EN EL AREA INDICADA (ASIGNADA) Y QUE LO RETIRE A LA MAS PRONTO POSIBLE.

CON EL IMSS

CON LA CONTRATISTA

ING PAUL FLORES R.
JEFE DE UNIDAD

ING. ANTONIO MONTEG
SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No. 5

CD. DE MEXICO A 11 DE OCT. 2017

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADOS VIDRIADOS, REPARACION DE PLAFONES SE INICIAN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FIGURAS EN PASILLO DE QUINZANA,

EN CEYE SE TERMINA EL RETIRO DE ACABADO VIDRIADO Y PREPARACION DE CASAS

EN LAMBIENES DE MARMOL EN VESTIBULOS DE ELEVADORES SE INICIA LA DEMOLICION DE PIEZAS DAÑADAS.

EN PASILLO DE BIBLIOTECA SE TRAZAN LOS PASOS DE GIRO UNA PTA Y EN ENCOMENDAS C 60648 DOS PIEZAS

POR PARTE DEL IMSS SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA QUE EL COMBUSTIBLE SEA DEPOSITADO EN EL AREA INDICADA (ASIGNADA) Y QUE LO RETIRE A LA MAS PRONTO POSIBLE.

POR EL IMSS

POR LA CONTRATISTA

ING RAUL FRANCIS
JEFE DE UNIDAD

ING ANTONIO MORALEG
SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No. 6

CD DE MEXICO A 13 DE OCT 2017

SE HACE RECORRIDO CON EL JEFE DE CONSERVACION PARA LA RECEPCION DE AREAS TERMINADAS CON TRABAJOS DE REPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAZONES. Y SE DETERMINAN AREAS PARA LA REPARACION DE APLANDOS EN VESTIBULO PLANTA BASA ELEVADORES Y 1ER NIVEL, UNA VEZ RETENIDO EL APLANADO SE OBSERVARA SI NO EXISTEN FISURAS CONSIDERABLES. DE LO CONTRARIO SE LE DEBENA INFORMAR AL JEFE DE UNIDAD PARA SU SOLUCION. SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LOS PERMISOS PARA TRABAJAR LOS FINES DE SEMANA SEAN SOLICITADOS CON ANTICIPACION, SE LES RECUERDA QUE DEBEN PONER MAYOR ATENCION EN LA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRABAJO.

CON EL IMSS

LA CONTRATISTA

ING. RAUL LONER R.
JEFE DE CONSERVACIONING. ANTONIO MONALES G.
SUPERVISOR


NOTA DE BITACORA No 6

CD DE MEXICO A 13 DE OCT 2017

SE HACE RECORRIDO CON EL JEFE DE CONSERVACION PARA LA RECEPCION DE AREAS TERMINADAS POR TRABAJOS DE REPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATONES. Y SE DETERMINAN AREAS PARA LA REPARACION DE APLANADOS EN VESTIBULOS PLANTA BASA ELEVACIONES Y 1er NIVEL, UNA VEZ RETIRADO EL APLANADO SE OBSERVAN SI NO EXISTEN FISURAS CONSIDERABLES DE LO CONTINUO SE LE DEBEA INFORMAR AL JEFE DE UNIDAD PARA SU SOLUCION SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LOS PERMISOS PARA TRABAJAR LOS FINES DE SEMANA SEAN SOLICITADOS CON ANTICIPACION, SE LES RECUERDA QUE DEBEN PONER MAYOR ATENCION EN LA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRABAJO.

CON EL IMSS

LA CONTRATISTA


 ING RAUL LOPEZ R.
 JEFE DE CONSERVACION

ING ANTONIO MONALES G
 SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No 7

CD. DE MEXICO A 18 DE OCT 2017

SE TERMINA LA APLICACION DE APLANADOS EN MUROS DE VESTIBULO DE ELEVADORES EN PLANTA BAJA Y 1º NIVEL, SE INICIA TRABAJO DE SELLADO Y APLICACION DE ACABADO TEXTURIZADO
POR PARTE DEL IMSS EL JEFE DE CONSERVACION NOS INDICA QUE EL TEXTURIZADO SEA EN COLOR BLANCO Y UN ACABADO SEMIRUSTICO Y NOS AUTORIZA LA COLOCACION DE TEE DE ALUMINIO ENTRE MURO Y COLUMNA PARA TAPAR LA JUNTA
SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE:

- a). - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFONES DE TABLADORA
- b). - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADOS VIDRIADOS
- c). - REPARACION DE FISURAS
- d). - APLICACION DE APLANADOS

POR EL IMSS

POR LA CONTRATISTA

ING. DAVID RUIZ R.
JEFE DE CONSERVACIONING. ANTONIO MORALES
SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No 7

CD DE MEXICO A 18 DE OCT 2017

SE TERMINA LA APLICACION DE APLANADOS EN MUROS DE VESTIBULO DE ELEVADORES EN PLANTA BAJA Y 1º NIVEL, SE INICIA TRABAJO DE SELLADO Y APLICACION DE ACABADO TEXTURIZADO

CON PARTE DEL IMSS EL JEFE DE CONSERVACION NOS INDICA QUE EL TEXTURIZADO SEA EN COLOR BLANCO Y UN ACABADO SEMI PASTICO Y NOS AUTORIZA LA COLOCACION DE TEE DE ALUMINIO ENTRE MURO Y COLUMNA PARA TAPAR LA JUNTA

SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE:

- a). SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFONES DE TABLADORA
- b). SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADOS VEDANTOS
- c). REPARACIONES DE FISURAS
- d). APLICACION DE APLANADOS

CON EL IMSS

ING. RAUL LÓPEZ R.

JEFE DE CONSERVACION

CON LA CONTRATISTA

ING. ANTONIO MORALES G.

SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No. 8

CD. DE MEXICO A 27 DE OCTUBRE DEL 2017

SE DAN POR TERMINADO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
SE HACE LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO
SE REGISTRA FECHA DE LA OBRA SOBREVUES Y ESCOLIMBOS

LA CONTRATISTA SOLICITA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS PRE
VIO RECONOCIDO CON LA SUPERVISION

CON EL SR. SS

CON LA CONTRATISTA

ING. RAUL FLORES R.
JEFE DE UNIDAD

ING. ANTONIO MORALES E
SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No 8

Hoja No 8

C.D. DE MEXICO A 27 DE OCTUBRE DEL 2017

SE DAN POR TERMINADO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
SE HACE LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO
SE ACTUA FUERA DE LA OBRA SOBANTES Y CIRCUNDA

LA CONTRATISTA SOLICITA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS PRE-
VIO RECORRIDO CON LA SUPERVISION

por el IMSS

por la CONTRATISTA

ING. RAUL FLORES R.
JEFE DE UNIDAD

ING. ANTONIO MORALES
SUPERVISOR