

NOTA DE BITACORA No. 1

CD DE MEXICO A 25 DE SEP 2017
SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 25 DE SEP. DEL 2017 SE REUNIE-
RON EN LA OFICINA DE CONSERVACION DEL HOSPITAL DE TRAUMATO-
LOGIA "DR VICTORIO DE LA FUENTE HARVAZ" DELEGACION NORTE CD
DE MEXICO, DEL CONJUNTO MAGDALENA DE LAS SALINAS (UMAE)
POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUNO SOCIAL EL
HRF. ADRIAN BENTO SALINAS JEFE DE CONSERVACION Y EL
AÑO. FERNANDO RUIZ ESPARZA REYES REPRESENTANTE LEGAL DE
SERVICIOS TECNICOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, SA DE CU.
Y EL ING. ANTONIO MONALES GUTMAN SUPERVISOR DE LA CONTRA-
TISTA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A LOS ACABADOS DAÑADOS POR EL SISMO.
POR EL IMSS

LA CONTRATISTA

AÑO. ADRIAN BENTO SALINAS
JEFE DE CONSERVACION

AÑO. FERNANDO RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA DE BITACORA No. 1

CD DE MEXICO A 25 DE SEP 2017
SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 25 DE SEP. DEL 2017 SE REUNIE-
RON EN LA OFICINA DE CONSERVACION DEL HOSPITAL DE TRAUMATO-
LOGIA "DR VICTORIO DE LA FUENTE MARVAZ" DELEGACION NORTE CO
DE MEXICO, DEL CONJUNTO MAGDALENA DE LAS SALINAS (UMAE)
POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL
ARQ. ADRIAN BENTO SALINAS JEFE DE CONSERVACION Y EL
ARQ. FERNANDO RUIZ ESPARZA REPRSENTANTE LEGAL DE
SERVICIOS TECNICOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, SA DE CU
Y EL ING ANTONIO MONAEL GUTMAN SUPERVISOR DE LA CONTRA-
TISTA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A LOS ACABADOS DAÑADOS POR EL SISMO.
POR EL IMSS

LA CONTRATISTA

ARQ. ADRIAN BENTO SALINAS JEFE DE CONSERVACION
ARQ. FERNANDO RUIZ REPRSENTANTE LEGAL

NOTA DE BITACORA No. 2

CD DE MEXICO A 27 DE SEP 2017

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE:

a) REPARACION DE PLAFONES CONSULTORIO 14, CONSISTENTE EN DESMONTAJE DE PLAFONES DAÑADOS, Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MISMOS.

b) REPARACION DE PLAFONES EN BAÑOS ENCAMADOS C- 619 - 622, 644, 648, 615 - 618

c) REPARACION DE PLAFONES EN LABORATORIO 3er PISO

d) REPARACION DE PLAFONES EN PASILLO DIETOLOGIA

e) 1er. PISO REPARACION DE PLAFONES, ENSEMANA ROPA SUCIA Y DIETOLOGIA

POR EL IMSS

POR LA CONTRATISTA

And. ANTONIO BENITO SALINAS
SEPE DE CONSERVACION

ING. ANTONIO MONALES
SUPERVISOR.

NOTA DE BITACORA No 2

CD DE MEXICO A 27 DE SEP 2017


CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE:

- a) REPARACION DE PLAFONES CONSULTORIO 14, CONSISTENTE EN DESMONTAJE DE PLAFONES DAÑADOS, Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MISMOS.
- b) REPARACION DE PLAFONES EN BAÑOS ENCAMADOS C- 619-622, 644, 648, 615-618
- c) REPARACION DE PLAFONES EN LABORATORIO 3er PISO
- d) REPARACION DE PLAFONES EN PASILLO DIETOLOGIA
- e) 1er. PISO REPARACION DE PLAFONES, ENSEMANA ROPA SUCIA Y DIETOLOGIA

POR EL IMSS

POR LA CONTRATISTA

ING. ADRIAN BENITO SALINAS
SEPE DE CONSERVACION


ING ANTONIO MORALES
SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No. 3

CD DE MEXICO 02 DE OCTUBRE 2017

CON ESTA FECHA SE HACE UN RECORRIDO POR LA UNIDAD CON EL JEFE DE CONSERVACION PARA INDICAR LAS AREAS DAÑADAS DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LOSETAS, LAMBORNES Y AZULEJOS QUE SEHAN REPARANDO.

a) DEMOLICION DE LOSETAS VIDRIADAS DAÑADAS EN EL 6TO PISO BAÑO PASIENTES, AREA DE QUEMADOS, PLANTA BASE ESCALERAS, VESTIBULO ELEVADORES, PASILLO 1er. piso y ENSEMANTA.

LA INICIACION DE LOS TRABAJOS EN AREA DE QUEMADOS SEHA PROGRAMADO CON MUCHA HIGIENE Y PROGRAMACION.

POR EL IMSS

AND ADRIAN BUITO S
JEFE DE CONSERV.

POR LA CONTRATISTA

ING. ANTONIO MONALES
SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No 3

CD DE MEXICO 02 DE OCTUBRE 2017

CON ESTA FECHA SE HACE UN RECORRIDO CON LA UNIDAD CON EL JEFE DE CONSERVACION PARA INDICAR LAS AREAS DAÑADAS DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LOSETAS, LAMBINES Y AZULEJOS QUE SEAN REPARADOS

a) DEMOLICION DE LOSETAS VIDRIADAS DAÑADAS EN EL 6TO PISO BAÑO PASIENTES, AREA DE QUEMADOS, PLANTA BOSA ESCALERAS, VESTIBULO ELEVADORES, PASILLO 1er PISO Y ENSEÑANTA.

LA INICIACION DE LOS TRABAJOS EN AREA DE QUEMADOS SE HA PROGRAMADO CON MUCHA HIGIENE Y PROGRAMACION.

POR EL IMSS

AND ADRIAN ECUITO S
JEFE DE CONSERV

CON LA CONTRATA

ING ANTONIO MONREAL
SUPERVISOR

NOTA DE BITACONA No. 4

CD DE MEXICO A 09 DE OCT 2017

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PLAFONES CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE TABLEROCA DE 13MM DE ESPESOR, CALAFATEO CON PENPACINA Y REDIMIX, TENSADO Y NIVELACION DE ESTRUCTURA.

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE RETINO DE LOSETA, AZULEJOS Y MARMOLES EN AREAS INDICADAS, INCLUYE RETINO DE LOSETA DAÑADA, ABRIR CASA CON CINCEL Y MASCA, RETINO DE ADHESIVO Y LIMPIEZA.

POR EL IMSS

AND ADRIANO BENITO S
JEFE DE CONSTRU.

POR LA CONTRATISTA

ING ANTONIO MONALES G
Supervisor

NOTA DE BITACORA No. 4

CD DE MEXICO A 09 DE OCT 2017

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PLABONES CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE TABLADO DE 13 MM DE ESPESOR, CALAFATEO CON PEN PACINA Y REDIMIX, TENSADO Y NIVELACION DE ESTRUCTURA.

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE RETINO DE LOSETAS, AZULEJOS Y MANMOLES EN AREAS INDICADAS, INCLUYE RETINO DE LOSETA DAÑADA, ABRIR CASA CON CINCEL Y MALLA, RETINO DE ADHESION Y LIMPIEZA.

por el IMSS

AND. ADRIAN BENITO S
JEFE DE CONSTRU.

~~por la CONTRATISTA~~

ING ANTONIO MONALCIS
SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No 4

C

CD DE MEXICO A 13 DE OCT 2017

SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PLAZONES
SE INICIAN TRABAJOS DE APLICACION DE SELLADOR Y PINTURA
EN PLAZONES DE CONSULTORIO 14, BAÑOS C-349-352 361P.
QUIMOFANO 16, PASILLO LABORATORIO, DIETOLOGIA, 2 DO PISO
SEPTICO, 1º PISO VESTIBULO ELEVADORES, PASILLO ENSEMANZA,
ROPA SUCIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y PASILLO DIETOLOGIA
SE CONTINUA CON TRABAJOS DE DEMOLICION EN VESTIBULO DE
ELEVADORES

POR EL INSS

POR LA CONTRATISTA

AND. ANDRÉS SALINAS
DEPTO DE CONSTRU.

ING. ANTONIO MONALGUE
SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No 4

C

CII DE MEXICO A 13 DE OCT 2017

SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PLAZONES

SE INICIAN TRABAJOS DE APLICACION DE SELLADOR Y PINTURA

EN PLAZONES DE CONSULTORIO 14, BAÑOS C-349-352 361P.

QUINTANO 16, PASILLO LABORATORIO, DIETOLOGIA, 2 DO PISO

SEPTICO, 12 PISO VESTIBULO ELEVACIONES, PASILLO ENSEÑANZA,

ROPA SUCIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y PASILLO DIETOLOGIA

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE DEMOLICION EN VESTIBULO DE

ELEVACIONES

POR EL INSS

~~FOR LA CONTRATISTA~~

AND. ADRIAN B. SALINAS
SEPE DE CONSTRU

~~ING ANTONIO MONALIS
SUPERVISION~~

NOTA DE BITACORA No. 5

CD DE MEXICO A 16 DE OCT 2017

SE INICIAN TRABAJOS DE DEMOLICION DE APILADOS EN PASILLO
1ER PISO GUARDIA Y VESTIBULO ELEVADORES Y PLANTA BA-
JA ESCALERAS

SE SOLICITA A LA CONTRATISTA QUE EL ESCOMBRO SEA LLEVAT
DO A BRANCO DE MATERIALES EN EL MOMENTO Y SU TRANS
PORTACION DEBIDO DE LA UNIDAD SEA CUBIERTO CON UNA LO-
NA O PLASTICO

SE SOLICITA A LA CONTRATISTA QUE TENGA CUIDADO CON
LOS TAPIALES PARA EVITAR LA PROPAGACION DE POLVO.

CON EL IMSS

CON LA CONTRATISTA

ARQ. ADRIAN B SALINAS
JEFE DE CONSTRUCCION

ING ANTONIO MONALES
SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No 5

CD DE MEXICO A 16 DE OCT 2017

SE INICIAN TRABAJOS DE DEMOLICION DE APLANADOS EN PASILLO
1º PISO ENSUÑANTA Y VESTIBULO ELEVADORES Y PLANTA BA-
JA ESCALERAS

SE SOLICITA A LA CONTRATISTA QUE EL ESCOMBRO SEA LLEVA-
DO A BANCO DE MATERIALES EN EL MOMENTO Y SU TRANS-
PORTACION DEBIDO DE LA UNIDAD SEA CUBIERTO CON UNA LO-
NA O PLASTICO

SE SOLICITA A LA CONTRATISTA QUE TENGA CULADO CON
LOS TAPIALES PARA EVITAR LA PROPAGACION DE POLVO.

CON EL IMCS

CON LA ~~CONTRATISTA~~

ARQ. ADRIAN B SALINAS
JEFE DE CONSTRUCCION

ING ANTONIO MORALES
SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No. 6

CD DE MEXICO A 20 DE OCT 2017

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE

a) COLOCACION DE ACABADOS VIDRIADOS

b) APLICACION DE PINTURA Y SELLADOR

SE INICIA TRABAJOS DE APLICACION DE ACABADOS TEXTURIZADOS EN APLANADOS DE MUÑOZ

SE ENTREGAN AREAS TERMINADAS AL JEFE DE CONSERVACION, HACIENDO OBSERVACIONES DE LIMPIEZA.

PONGE LINDS

por LA CONTRATISTA

AND ADRIAN B. SALINAS
JEFE DE CONSERVACION

ING ANTONIO ALONSO
SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No. 6

CD DE MEXICO A 20 DE OCT 2017

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE

a) COLOCACION DE ACABADOS VIDRIADOS

b) APLICACION DE PINTURA Y SELLADOR

SE INICIAN TRABAJOS DE APLICACION DE ACABADOS TEXTURIZADOS EN APLAMADOS DE MUJIDA

SE ENTREGAN AREAS TERMINADAS AL JEFE DE CONSERVACION, HACIENDO OBRAS DE LIMPIEZA

POR EL IMSS

POR LA CONTRATISTA

AND ADRIAN B. SALINAS
JEFE DE CONSERV

ING ANTONIO MONTECINO
SUPERVISOR

NOTA DE BITACORA No 7

CD DE MEXICO A 20 DE OCT 2017

SE TERMINAN TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSCA
VIDRIADA EN AREA DE FUMADOS, SANITARIOS PASIENTE 6TO PISO,
BAÑO ENC. 214, VESTIBULO DE ELEVADORES

SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE APLICACION DE ACRETUNADOS

SE INICIAN TRABAJOS DE COLOCACION DE "T" DE ALUMINIO

SE INICIAN TRABAJOS DE CALAFATEO EN EL SERVICIO 6to piso

POR EL IMSS

ANDRE ANDRÉS B. SALINAS
SERVO DE CONSERVACION

~~POR LA CONTRATISTA~~

~~ING. ANTONIO MONALDE
SUPERVISOR~~

NOTA DE VISITACION No 7

CD DE MEXICO A 20 DE OCT 2017

SE TERMINAN TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSCA VIDRIADA EN ANCA DE FULMADOS, SANITARIO PASIENTE 6to piso, BAÑO ENC 214, VESTIBULO DE ELEVADORES

SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE APLICACION DE FERTUNIZADOS

SE INICIAN TRABAJOS DE COLOCACION DE "T" DE ALUMINIO

SE INICIAN TRABAJOS DE CALAFATEO EN EL SEPTICO 6to piso

POR EL INISE

ANDRÉS ADRIÁN B. SALINAS
SEFE DE CONSERVACION

~~POR LA CONTRATISTA~~

~~ING. ANTONIO MONTELEONE
SUPERVISOR~~

NOTA DE BITACORA No. 8

SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
SE HACE LIMPIEZA GENERAL DE LAS AREAS DE TRABAJO
SE RECIBEN FOLIA DE LA UNIDAD MATERIALES SOBRIANTES Y ESCOM-
BRO

LA CONTRATISTA SOLICITA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS pre-
VIO RECORRIDO CON LA SUPERVISION DEL IMSS

POR EL IMSS

AND. AMINIO B SALINAS
SOPA DE CONSTRU.

~~CON LA CONTRATISTA~~

~~ING. ANTONIO MONTEG
SUPERVISION~~

NOTA DE BITACORA No 8

SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
SE HACE LIMPIEZA GENERAL DE LAS AREAS DE TRABAJO
SE RECIBEN FUERA DE LA UNIDAD MATERIALES SOBREVANTES Y ESCOMBRO

LA CONTRATISTA SOLICITA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS PRE-
VIO RECORRIDO CON LA SUPERVISION DEL IMSS

por el IMSS

MR. MANUEL B SALINAS
Sope de CONSTRU.

~~por la CONTRATISTA~~
ING. ANTONIO H. MONTECRO
Supervision