

Número de contrato	Obra	Nombre de la Empresa	Importe Contrato (Sin IVA)	Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de Inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Avance físico (%)	Avance financiero acumulado	Numeración de las notas de bitácora Del 17 al 30 de septiembre de 2023
No. C3M0996	"TRABAJOS RELATIVOS A OBRA CIVIL: ALBANILERIA, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LOS SANITARIOS EN LOS INMUEBLES DE DURANGO 289 Y DURANGO 291",	URBANOBRRA MOVILIDAD, CONSTRUCCION E INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	\$19,173,951.52	CIUDAD DE MEXICO	29-ago-23	26-dic-23	15.50%	\$2,971,962.49	( 11 A LA 15)

  
 ETARORO: ANQ. BRUNDA LEON VALDEZ

