




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACION TECNICA DE CONSERVACION Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
 DIVISION DE MUJERES CENTRALES

RELACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA VIGENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Número de contrato	Obra	Nombre de la Empresa	Importe del Contrato (Sin IVA)	Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Avance físico (%)	Avance financiero acumulado	Numeraación de las notas de bitácora Del 01 al 15 de noviembre de 2019
C9M0190	TRABAJOS DE REUBICACION Y OPTIMIZACION DE ESPACIOS DE RESGUARDO DE MONTACARGAS Y OFICINAS DE CONTROL DE CALIDAD EN ALMACENES DE NIVEL CENTRAL UBICADO EN CONJUNTO VALLEJO	CONSTRUCCIONES MADERO NADER S.A. DE C.V.	\$541,970.17	CIUDAD DE MEXICO	22/07/2019	10/08/2019	100.00%	\$507,392.58	DE LA 20 A LA 21

* CON NOTA DE BITACORA No. 21, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE CERRO LA B.E.S.O.P., CORRESPONDIENTE A ESTE CONTRATO.


 ING. JUAN CORDERO HERNÁNDEZ

